



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

COPIA

## SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 41 / UTC DEL 08/04/2024

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E FATTURA A SALDO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE A CIS (TN).  
CUP: H17H23001450004 CIG: A008FB79B5

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, relativamente ai “*Lavori di asfaltatura tratti di strade comunali – Anno 2023*”:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 111 di data 30.08.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che come depositato agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A. Lavori a base d'asta  
a1) Lavori  
a2) Oneri della sicurezza

€	61.791,74.-
€	1.500,00.-
€	<b>63.291,74.-</b>

B. Somme a disposizione dell'amministrazione

b1) Imprevisti	€	1.215,00.-
b2) I.V.A. 22% su A+b1	€	14.191,48.-
b3) Incentivo di cui all'art. 13 all. E/3 CCPL 2002 – 2005 (2% su A)	€	1.265,83.-
b4) Contributo ANAC	€	35,00.-
b5) Arrotondamento	€	0,94.-
	€	<b>16.708,26.-</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>80.000,00.-</b>

- con determinazione n. 104/UTC di data 31.08.2023 veniva approvato in linea amministrativa il citato progetto e veniva determinato di addivenire alla scelta del contraente mediante il sistema del cottimo di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico, messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, denominato "Mercurio";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 112/UTC di data 18.09.2023 venivano affidati i lavori in economia alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (Tn), in Zona Industriale, n. 1, C.F. e P. IVA 01265960227, a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 119827, con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 58.410,19.-, oltre ad € 12.850,24.- per I.V.A., per un totale di € 71.260,43.-;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 150/UTC di data 06.12.2023 veniva approvata la 1° perizia suppletiva e di variante, pervenuta in data 06.12.2023 con prot. n. 13.713 e redatta dall'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole, che quantifica l'importo di progetto in complessivi Euro 80.000,00.- di cui Euro 61.248,87.- per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 1.500,00.- ed Euro 18.751,13.- per somme a disposizione dell'amministrazione, come dal seguente quadro economico di raffronto:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Contratto	Variante
1	LAVORI		€ 61 791,74	€ 61 791,74	€ 64 873,91
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
3	TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)		€ 63 291,74	€ 63 291,74	€ 66 373,91
4	Ribasso d'asta su A.3	7,900%		€ 4 881,55	€ 5 125,04
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 58 410,19	€ 61 248,87
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta		€ 1 215,00	€ 1 215,00	-
2	Oneri fiscali di A + B1	22%	€ 14 191,48	€ 13 117,54	€ 13 474,75
3	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)	2%	€ 1 265,83	€ 1 265,83	€ 1 327,48
4	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
5	Arrotondamento		€ 0,94		
6	Economie di aggiudicazione			€ 5 956,43	€ 3 913,90
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16 708,26	€ 21 589,81	€ 18 751,13
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00

Visto l'atto di sottomissione del 05.12.2023, per un importo integrativo netto di Euro 2.838,68.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Dato atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 12.10.2023 e conclusi il giorno 20.12.2023, nel rispetto dei termini contrattuali.

Evidenziato come in data 07.03.2024 con prot. n. 2855 l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori*, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Disegni di contabilità;
- Copia formulari scarica;
- Copia bolle materiale;

- Relazione su conto finale;
  - Certificato di regolare esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di data 06.03.2024 inerente i “*Lavori di asfaltatura tratti di strade comunali – Anno 2023*”, redatto dall’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 61.248,87.-, oltre I.V.A. al 22% pari ad un importo di Euro 13.474,75.-, per un totale complessivo di Euro 74.723,62.-.

Rilevato che non sono stati corrisposti acconti alla ditta appaltatrice.

Vista la fattura n. 2/92 di data 20.03.2024, pervenuta in data 20.03.2024 con prot. n. 203 ed emessa della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (Tn), in Zona Industriale, n. 1, C.F. e P. IVA 01265960227, n. 1, relativa ai “*Lavori di asfaltatura tratti di strade comunali – Anno 2023*”, riportante un costo totale come da certificato di regolare esecuzione di Euro 61.248,87.-, oltre all’I.V.A. nella misura di legge.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza retributiva della ditta affidataria dei lavori da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 792 in data 18.01.2024;
- D.U.R.C. regolare della ditta Beton Asfalti S.r.l. di data 22.02.2024 prot. n. INAIL\_42624359.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all’approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate.

Appurato che la spesa effettivamente sostenuta, considerando l’importo dei lavori per complessivi Euro 74.723,62.- (IVA compresa) e l’importo per le spese tecniche per complessivi Euro 1.327,48.-, risulta essere quella riportata nel seguente quadro riepilogativo della spesa:

A. Lavori eseguiti	
a1) Lavori	€ 59.748,87.-
a2) Oneri della sicurezza	€ 1.500,00.-
	€ 61.248,87.-
B. Somme a disposizione dell’amministrazione	
b1) I.V.A. 22% su A	€ 13.474,75.-
b2) Spese tecniche progettazione e DL	€ 1.327,48.-
b3) Contributo ANAC	€ 35,00.-
	€ 14.837,23.-

**TOTALE € 76.086,10.-**

Evidenziato che rispetto a quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 di data 30.08.2023, risulta una minor spesa di Euro 3.913,90.-

Preso atto che l’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all’incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.

Dato atto che ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole spetta un compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto all’Accordo per la modifica dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad

oggetto “Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall’art. 119 del C.C.P.L.”, nell’ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

Rilevato che in tal modo risulta possibile corrispondere ai tecnici interessati le competenze previste dal citato Accordo Sindacale per l’attività svolta.

Dato atto che il totale dell’indennità da liquidare, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del dipendente, ammonta ad Euro 1.327,48.-, così ripartito tra i dipendenti dell’Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole:

- Euro 663,74.- alla dipendente del Comune di Malé;
- Euro 663,74.- al dipendente del Comune di Caldes.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell’art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, *il Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori di data 06.03.2024 inerente i “*Lavori di asfaltatura tratti di strade comunali – Anno 2023*” redatto dall’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole, che evidenzia una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 61.248,87.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di dare atto che sono state acquisite le seguenti dichiarazioni:
  - verifica sulla correttezza della ditta affidataria dei lavori da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 792 in data 18.01.2024;
  - certificato di regolarità contributiva della ditta Beton Asfalti S.r.l. di data 22.02.2024 prot. n. INAIL\_42624359.
3. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Beton Asfalti S.r.l. hanno avuto inizio il 12.10.2023 e sono stati conclusi in data 20.12.2023 come risulta dai verbali redatti dal direttore dei lavori.
4. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti.
5. Di dare atto che la ditta appaltatrice ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre riserve.
6. Di liquidare e pagare a saldo, in riferimento ai lavori in oggetto, la fattura n. 2/92 di data 20.03.2024 pervenuta in data 21.03.2024 prot. n. 203, della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede a Cis (Tn), in Zona Industriale, n. 1, C.F. e P. IVA 01265960227, per un importo di Euro 61.248,87.-, oltre ad Euro 13.474,75.- per I.V.A. 22%, per un importo totale di Euro 74.723,62.-.
7. Di dare atto che l’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all’incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.
8. Di dare atto che all’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per il suddetto incarico l’indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari ad Euro 1.327,48.-.
9. Di liquidare l’indennità di progettazione e direzione lavori spettante alla dipendente dell’Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole, che al lordo degli oneri a carico dell’Ente e della dipendente, risulta essere pari ad Euro 663,74.-.
10. Di trasferire al Comune di Caldes l’importo totale di Euro 663,74.-, a titolo di indennità di progettazione e direzione lavori spettante al proprio dipendente dell’Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole.
11. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che evidenzia una spesa di Euro 76.086,10.-, come di seguito specificato:

A. Lavori eseguiti	
a1) Lavori	€ 59.748,87.-
a2) Oneri della sicurezza	€ 1.500,00.-
	€ 61.248,87.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1) I.V.A. 22% su A	€ 13.474,75.-
b2) Spese tecniche progettazione e DL	€ 1.327,48.-
b3) Contributo ANAC	€ 35,00.-
	€ 14.837,23.-

**TOTALE € 76.086,10.-**

12. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 3.913,90.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
13. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
14. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
16. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
17. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to geom. Thomas Martinelli**

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H17H23001450004 CIG: A008FB79B5

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	45560	12.850,24
	2023	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45359	71.260,43
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30515	-624,51
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	45560	624,51
	2023	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45471	3.463,19
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30515	-12.850,24

Malé li, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 08/04/2024

Il Segretario comunale  
dott. Franco Battisti