



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE PATRIMONIO
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COPIA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 100 / UTC DEL 09/08/2024

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. FINANZIATO CON FONDI PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
CUP: H14J23000390006 CIG: A009C0405B (STANCHINA GIULIO) CIG: A0043F4474 (DALDOSS)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

Premesso che, relativamente ai lavori di “*Efficientamento energetico della caserma comunale dei vigili del fuoco volontari di Malé mediante installazione di impianto fotovoltaico*”, realizzati mediante finanziamento concesso dallo Stato per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 29, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in breve PNRR) - Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 - Next Generation EU - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 16.08.2023 veniva affidato all’ing. Lorenzo Daldoss con studio in Via della Prada, 18 – 38029 Vermiglio (TN) C.F. DLDDLZ80P06C794Z l’incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità, accettando l’offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. 119337 che presenta un ribasso percentuale pari al 5,000% sull’importo a base d’asta per un importo contrattuale di Euro 7.039,51.- il tutto oltre a contributo integrativo del 4%, pari a Euro 281,58.- e I.V.A. nella misura del 22%, pari a Euro 1.610,64.- per complessivi Euro 8.931,73.-;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 di data 30.08.2023 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto ing. Lorenzo Daldoss che come depositato agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	TOTALE LAVORI		€ 43.080,69
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 1.075,80
3	IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 44.156,49
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti dei lavori a base d’asta	5%	€ 2.207,81
1	Spese tecniche (Prog. D.L. Contabilità)		€ 7.239,51
3	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 281,58
4	Oneri fiscali di A.3 - B.1	10%	€ 463,63
5	Oneri fiscali di B.1 - B.3	11%	€ 1.610,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.775,99
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 59.932,48

- con determinazione n. 105/UTC di data 31.08.2023 veniva approvato in linea amministrativa il citato progetto e veniva determinato di addivenire alla scelta del contraente mediante il sistema del cottimo di cui all’art. 52 della L.P. 26/1993, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico, messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, denominato “Mercurio”.
- con determinazione n. 109/UTC di data 14.09.2023 venivano affidati i lavori in economia, alla ditta Stanchina Giulio con sede in Via Tonale, n. 26/D – 38025 Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STNGLI49R23D302P, accettando l’offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. 119866, con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 29.509,06.- oltre ad Euro 6.392,99.- per I.V.A., per un totale di Euro 36.001,05.-.

Dato atto come:

- il Verbale di consegna di data 07.05.2024 fissava il tempo utile per ultimare i lavori in 30 giorni, con scadenza fissata al 05.06.2024;
- i lavori sono stati conclusi, come da Certificato di Ultimazione lavori, in data 23.05.2024 e quindi nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti.

Evidenziato come in data 28.05.2024 il direttore dei lavori ing. Lorenzo Daldoss, ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori di data 28.05.2024 dell'importo complessivo netto di Euro 29.509,06.-, dal quale risulta che i lavori sono rientrati nei limiti della somma autorizzata, e dal quale risulta rimanere il credito netto all'Impresa di Euro 29.509,06.-.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 28.05.2024 dal direttore dei lavori ing. Lorenzo Daldoss e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare di lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 29.509,06.-e determina il credito residuo dell'Impresa in netti Euro 29.509,06.- IVA esclusa., non essendo stati pagati acconti.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 41.391,70.-, così suddiviso:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	TOTALE LAVORI	€ 43 080,69	€ 43 080,69	€ 43 080,69
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1 075,80	€ 1 075,80	€ 1 075,80
3	IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)	€ 44 156,49	€ 44 156,49	€ 44 156,49
4	Ribasso d'asta su A.3	34,000%		€ 14 647,43
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2		€ 29 509,06	€ 29 509,06
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	5%	€ 2 207,82	€ -
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Contabilità)		€ 7 039,51	€ 7 039,51
3	Contributo preveidenziale su spese tecniche	4%	€ 281,58	€ 281,58
4	Oneri fiscali di A.3 + B.1	10%	€ 4 636,43	€ 2 950,91
5	Oneri fiscali di B.2 + B.3	22%	€ 1 610,64	€ 1 610,64
6	Economie di aggiudicazione		€ 18 540,79	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15 775,99	€ 30 423,42
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 59 932,48	€ 41 391,70
			Minor spesa	€ 18 540,78

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 18.540,78.-.

Rilevato che alla ditta appaltatrice ed al professionista incaricato non sono stati corrisposti acconti.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- D.U.R.C. prot. n. INPS_40908340 di data 10.05.2024 della ditta appaltatrice Stanchina Giulio dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 07.09.2024;
- dichiarazione di correttezza retributiva per pagamento a saldo;
- certificato di regolarità contributiva dell'ing. Lorenzo Daldoss, protocollo n. 1018307 di data 26.06.2024, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti.

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	29.509,06 Euro
a dedurre acconti corrisposti	0,00 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	29.509,06 Euro

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 e triennale 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2023, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* dei lavori di “Efficientamento energetico della caserma comunale dei vigili del fuoco volontari di Malé mediante installazione di impianto fotovoltaico”, di data 28.05.2024, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori all'ing. Lorenzo Daldoss, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 29.509,06.- oltre I.V.A. nella misura di legge;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., *il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori all'ing. Lorenzo Daldoss in data 28.05.2024 dal quale si evince che:

- il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 29.509,06.-, oneri per la sicurezza compresi;
- all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
- il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 29.509,06.-, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'atre ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha firmato il conto finale in data 28.05.2024, senza apporre riserve;
- l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 28.05.2024 senza apporre riserve.

3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:

- D.U.R.C. prot. n. INPS_40908340 di data 10.05.2024 della ditta appaltatrice Stanchina Giulio dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 07.09.2024;
- dichiarazione di correttezza retributiva per pagamento a saldo;
- certificato di regolarità contributiva dell'ing. Lorenzo Daldoss, protocollo n. 1018307 di data 26.06.2024, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti.

4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Stanchina Giulio con sede in via Tonale, n. 26/D – 38025 Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STNGLI49R23D302P, hanno avuto inizio il 07.05.2024 e sono stati conclusi in data 23.05.2024.

5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice ed al professionista incaricato non sono stati corrisposti acconti.

6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 41.391,70.-, come di seguito specificato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	TOTALE LAVORI		€ 43 080,69	€ 43 080,69	€ 43 080,69
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 1 075,80	€ 1 075,80	€ 1 075,80
3	IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 44 156,49	€ 44 156,49	€ 44 156,49
4	Ribasso d'asta su A.3	34,000%		€ 14 647,43	€ 14 647,43
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 29 509,06	€ 29 509,06
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	5%	€ 2 207,82		€ -
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Contabilità)		€ 7 039,51	€ 7 039,51	€ 7 039,51
3	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 281,58	€ 281,58	€ 281,58
4	Oneri fiscali di A.3 + B.1	10%	€ 4 636,43	€ 2 950,91	€ 2 950,91
5	Oneri fiscali di B.2 + B.3	22%	€ 1 610,64	€ 1 610,64	€ 1 610,64
6	Economie di aggiudicazione			€ 18 540,79	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15 775,99	€ 30 423,42	€ 11 882,64
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 59 932,48	€ 59 932,48	€ 41 391,70
				Minor spesa	€ 18 540,78

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 18.540,78.- rispetto all'importo impegnato.

8. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice Stanchina Giulio con sede in Via Tonale, n. 26/D – 38025 Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STNGLI49R23D302P, l'importo di Euro 29.509,06.- oltre ad Euro 2.950,91.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 32.459,97.-.

9. Di liquidare, a titolo di saldo finale all'ing. Lorenzo Daldoss, l'importo di Euro 7.039,51.- ad oltre Euro 281,58.- per contributo Inarcassa 4% ed I.V.A. 22% per Euro 1.610,64.- per una spesa totale di € 8.931,73.-, per l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità.
10. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
11. Di dare atto che l'appaltatore ed i professionisti hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
13. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
14. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 09/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2024	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30515	-2.950,91
	2024	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	45560	2.950,91
	2024	CAP 29686/504 - CUP: H14J23000390006 PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11012.02.0029686504	45352	32.459,97
	2024	CAP 29686/504 - CUP: H14J23000390006 PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11012.02.0029686504	45313	343,53
	2024	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30517	-1.407,90
	2024	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	45563	1.407,90
	2024	CAP 29686/504 - CUP: H14J23000390006 PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11012.02.0029686504	45313	8.588,20

Malé lì, 12/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 05/09/2024

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti