



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 58 / UTC DEL 03/04/2025

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA TADDEI DE MAURIS CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO ALLA CONDUTTURA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI MALE'– APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
CUP: H17H25000080007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di *“Somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di Via Taddei de Mauris con contestuale realizzazione di opere di sostegno alla conduttura principale dell'acquedotto comunale a servizio dell'abitato di Malè”*:

- Con verbale di somma urgenza, redatto dal servizio tecnico comunale in data 05.02.2025 i lavori di *messa in sicurezza di un tratto di via Taddei de Mauris con contestuale realizzazione di opere di sostegno alla conduttura principale dell'acquedotto comunale a servizio dell'abitato di Malè*, sono stati dichiarati di somma urgenza;
- Con Decreto Sindacale n. 1 di data 04.02.2025 venivano individuati:

- L'ing. Maddalena Stanchina con studio tecnico in via Longa n. 9 – 38027 Terzolas (TN), C.F. STNMDL77C61L378E – P.IVA 02506640222 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori;
 - La geol. Giuseppina Zambotti con studio in via Nazionale n. 1343 – 38025 Dimaro – Folgarida (TN), C.F. ZMBGPP65C59L769J – P.IVA 02186160228 per la redazione di perizia geologica e geotecnica;
 - La ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze nr. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225 per l'esecuzione dei lavori
- Con verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, prot. n. S033/2025/130705 di data 14 febbraio 2025, sono stati ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n° 9 dd. 01 luglio 2011 considerando ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto per un totale di Euro 80.000,00.-;
 - Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 20.03.2025 veniva approvata in linea tecnica ed economica la perizia predisposta dal tecnico incaricato, ing. Maddalena Stanchina, che, come depositata agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		45.021,38 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.339,28 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		47.360,66 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti su lavori	4%	1.862,61 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		8.537,11 €
3	Rel geologica e geotecnica		2.972,20 €
4	Collaudatore statico		1.074,16 €
5	Contributo previdenziale su B.2		341,48 €
6	Contributo previdenziale su B.3	4%	118,89 €
7	Contributo previdenziale su B.4		42,97 €
8	Contributo ANAC		35,00 €
9	Prove di laboratorio per collaudo statico		600,00 €
10	Oneri fiscali su B.3 + B.4 + B.6 + B.7	22%	925,81 €
11	Oneri fiscali su A + B.1	22%	10.829,12 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		27.339,34 €
	TOTALE GENERALE A+B		74.700,00 €

- Con il medesimo atto si provvedeva a regolarizzare gli affidamenti come da Decreto Sindacale n. 1 di data 04.02.2025 alla professionista ing. Maddalena Stanchina con studio tecnico in via Longa n. 9 – 38027 Terzolas (TN), C.F. STNMDL77C61L378E – P.IVA 02506640222 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori, alla professionista geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in via Nazionale n. 1343 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. ZMBGPP65C59L769J – P.IVA 02186160228 per la redazione di perizia geologica e geotecnica e all'impresa esecutrice ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze n. 16 –fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225 per l'esecuzione dei lavori e, sempre con il medesimo atto, si provvedeva ad affidare all'ing. Paolo Moreschini con studio tecnico in via Roma n. 52 – 38024 Peio (TN), C.F. MRSPLA72M27G419D – P.IVA 01772050223 l'incarico di collaudatore statico.

Dato atto che:

- con ordinanza n. 04/2025 dd 27.01.2025 della Sindaca veniva chiusa al transito veicolare e pedonale a seguito di cedimento di una muratura posta a monte della strada, la strada comunale denominata “via Taddei de Mauris”;

- i lavori sono stati conclusi in data 06.03.2025 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;

Evidenziato come nel mese di marzo 2025 il direttore dei lavori Ing. Maddalena Stanchina, ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Stato finale dei lavori;
- Capitolato Speciale d'Appalto Norme amministrative;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Certificato ultimazione lavori;
- Stato finale dei lavori Tavola n.1;
- Stato finale dei lavori Tavola n.2;
- Stato finale dei lavori Tavola n.3;
- Stato finale dei lavori Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori Registro di contabilità;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori di data 24.03.2025 dell'importo complessivo netto di Euro 46.635,86.-, dal quale risulta che i lavori sono rientrati nei limiti della somma autorizzata, risulta il credito netto residuo all'Impresa di Euro 46.635,86.-,

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 28.03.2025 dal direttore dei lavori ing. Maddalena Stanchina e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare dei lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 46.635,86.-, e determina il credito residuo dell'Impresa in netti Euro 46.635,86.-, IVA esclusa.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 67.460,68.- così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		45.021,38 €	45.021,38 €	44.993,99 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.339,28 €	2.339,28 €	2.339,28 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		47.360,66 €	47.360,66 €	47.333,27 €
4	Ribasso d'asta su A.3	1,550%		697,83 €	697,41 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			46.662,83 €	46.635,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti su lavori	4%	1.862,61 €	1.862,61 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		8.537,11 €	6.599,13 €	6.599,13 €
3	Rel geologica e geotecnica		2.972,20 €	1.980,00 €	1.980,00 €
4	Collaudatore statico		1.074,16 €	910,00 €	910,00 €
5	Contributo previdenziale su B.2		341,48 €	263,97 €	263,97 €
6	Contributo previdenziale su B.3	4%	118,89 €	79,20 €	79,20 €
7	Contributo previdenziale su B.4		42,97 €	36,40 €	36,40 €
8	Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
9	Prove di laboratorio per collaudo statico		600,00 €	600,00 €	0,00 €
10	Oneri fiscali su B.3 + B.4 + B.6 + B.7		925,81 €	661,23 €	661,23 €
11	Oneri fiscali su A + B.1	22%	10.829,12 €	10.675,60 €	10.259,89 €
12	Economie di aggiudicazione		0,00 €	4.334,04 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		27.339,34 €	28.037,17 €	20.824,82 €
	TOTALE GENERALE A+B		74.700,00 €	74.700,00 €	67.460,68 €
				Minor spesa	7.239,32 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale dell'opera di Euro 7.239,32.-.

Rilevato che:

- alla ditta appaltatrice incaricata non sono stati corrisposti acconti;
- ai tecnici incaricati non sono stati corrisposti acconti.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- D.U.R.C. prot. n. INAIL_48295091 di data 16.03.2025 della ditta appaltatrice Impresa Edile Valentinotti Giovanni dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 14.07.2025;
- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0539452 dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, ing. Maddalena Stanchina, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
- Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 212904 CRCPA dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, geol. Giuseppina Zambotti, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0539466 dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, ing. Paolo Moreschini, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento di:

- credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	46.635,86 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	46.635,86 Euro

- credito ing. Maddalena Stanchina con studio tecnico in via Longa n. 9 – 38027 Terzolas (TN), C.F. STNMDL77C61L378E – P.IVA 02506640222 per la redazione di perizia tecnica, direzione lavori per un importo pari ad Euro 6.599,13.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 263,67.-, IVA esente per complessivi Euro 6.863,10.-;
- credito geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in via Nazionale n. 1343 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. ZMBGPP65C59L769J – P.IVA 02186160228 per la redazione di relazione geologica e geotecnica per un importo pari ad Euro 1.980,00.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 79,20.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 453,02.- e per complessivi Euro 2.512,22.-;
- credito ing. Paolo Moreschini con studio tecnico in via Roma n. 52 – 38024 Peio (TN), C.F. MRSPLA72M27G419D – P.IVA 01772050223 per l'incarico di collaudatore statico per un importo pari ad Euro 910,00.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 36,40.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 208,21.- e per complessivi Euro 1.154,61.-;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 e triennale 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2023, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* dei lavori di “*Somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di via Taddei de Mauris con contestuale realizzazione di opere di sostegno alla condotta principale dell'acquedotto comunale a servizio dell'abitato di Malè*”, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Maddalena Stanchina, che evidenziano una spesa dei lavori complessiva pari ad Euro 46.635,86.-;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori ing. Maddalena Stanchina in data 28.03.2025, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 46.635,86.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 46.635,86.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 28.03.2025 senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 28.03.2025 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:

- D.U.R.C. prot. n. INAIL_48295091 di data 16.03.2025 della ditta appaltatrice Impresa Edile Valentinotti Giovanni dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 14.07.2025;
 - Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0539452 dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, ing. Maddalena Stanchina, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
 - Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 212904 CRCPA dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, geol. Giuseppina Zambotti, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
 - Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0539466 dd 31.03.2025 del tecnico incaricato, ing. Paolo Moreschini, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze nr. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225, hanno avuto inizio il 05.02.2025 e sono stati conclusi in data 06.03.2025;
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e che ai professionisti incaricati non sono stati corrisposti acconti.
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 67.460,68.- come di seguito specificato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		45.021,38 €	45.021,38 €	44.993,99 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.339,28 €	2.339,28 €	2.339,28 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		47.360,66 €	47.360,66 €	47.333,27 €
4	Ribasso d'asta su A.3	1,550%		697,83 €	697,41 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			46.662,83 €	46.635,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti su lavori	4%	1.862,61 €	1.862,61 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		8.537,11 €	6.599,13 €	6.599,13 €
3	Rel geologica e geotecnica		2.972,20 €	1.980,00 €	1.980,00 €
4	Collaudatore statico		1.074,16 €	910,00 €	910,00 €
5	Contributo previdenziale su B.2		341,48 €	263,97 €	263,97 €
6	Contributo previdenziale su B.3	4%	118,89 €	79,20 €	79,20 €
7	Contributo previdenziale su B.4		42,97 €	36,40 €	36,40 €
8	Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
9	Prove di laboratorio per collaudo statico		600,00 €	600,00 €	0,00 €
10	Oneri fiscali su B.3 + B.4 + B.6 + B.7		925,81 €	661,23 €	661,23 €
11	Oneri fiscali su A + B.1	22%	10.829,12 €	10.675,60 €	10.259,89 €
12	Economie di aggiudicazione		0,00 €	4.334,04 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		27.339,34 €	28.037,17 €	20.824,82 €
	TOTALE GENERALE A+B		74.700,00 €	74.700,00 €	67.460,68 €
				Minor spesa	7.239,32 €

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale di Euro 7.239,32.- rispetto all'importo impegnato.
8. Di dare atto che la spesa di 67.460,68.- trova imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, giusto impegno n. 46680.
9. Di liquidare la somma di Euro 35,00.- dovuta per i contributi da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'attivazione delle procedure sopra elencate, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze n. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225, l'importo di Euro 46.635,86.- oltre ad Euro 10.259,89.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 56.895,75.-.
11. Di liquidare alla professionista incaricata, a titolo di saldo finale ing. Maddalena Stanchina, con studio tecnico in via Longa n. 9 – 38027 Terzolas (TN), C.F. STNMDL77C61L378E – P.IVA 02506640222 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori la somma di Euro 6.599,13.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 263,97.-, IVA esente e per complessivi Euro 6.863,10.-;
12. Di liquidare alla professionista incaricata, a titolo di saldo finale geol. Giuseppina Zambotti, con studio tecnico in via Nazionale n. 1343 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. ZMBGPP65C59L769J – P.IVA 02186160228 per la redazione di relazione geologica e geotecnica la somma di Euro 1.980,00.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 79,20.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 453,02.- e per complessivi Euro 2.512,22.-;
13. Di liquidare al professionista incaricato, a titolo di saldo finale ing. Paolo Moreschini, con studio tecnico in via Roma n. 52 – 38024 Peio (TN), C.F. MRSPLA72M27G419D – P.IVA 01772050223 per l'incarico di collaudatore statico la somma di Euro 910,00.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 36,40.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 208,21.- e per complessivi Euro 1.154,61.-;
14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
15. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
16. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
17. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
18. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;

- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 03/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Franco Battisti

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H17H25000080007

Malé li, 03/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 03/04/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti