



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

### SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
**N. 84 / UTC      DEL 16/06/2025**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CAVIDOTTO PER LINEA BT SU PP.FF. 44/1 E 43/2 DEL CC DI MALE' IN LOCALITA' MANGIASA - MAS DEL MERLO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.  
**CUP:** H14J23000410006  
**CIG:** B2F1F3620E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, relativamente ai lavori di *“efficientamento energetico mediante la realizzazione di nuovo cavidotto per linea BT su pp.ff. 44/1 e 43/2 del C.C. di Malè in località Mangiasa-Mas del Merlo”*, realizzati mediante finanziamento concesso dallo Stato per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 29;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 100 di data 22/08/2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai citati lavori a firma del tecnico comunale dell'ufficio Urbanistica e Edilizia Privata;

- con determinazione n. 110/UTC di data 05/09/2024 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo e ad adottare la decisione a contrarre, la cui ripartizione economica, nel totale di Euro 60.000,00.-, veniva suddivisi come segue:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto
1	Totale lavori a base d'asta	€ 41 931,40
2	Oneri per la sicurezza 3% su A.1 (non soggetti a ribasso)	3,00% € 1 257,94
3	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 43 189,34</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Imprevisti sui lavori 10% di A	10,00% € 4 318,93
2	Oneri fiscali su lavori e imprevisti	22,00% € 10 451,82
3	Spese tecniche	€ 1 580,16
4	Contributo integrativo	4,00% € 63,21
5	Oneri fiscali (spese tecniche e contributo integrativo)	22,00% € 361,54
6	Contributo ANAC	€ 35,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16 810,66</b>
	<b>TOTALE GENERALE A.+ B.</b>	<b>€ 60 000,00</b>

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 112/UTC di data 09/09/2024 si affidavano i lavori alla ditta Albasini Carlo s.r.l., con sede in via Tonale 2 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. e P.IVA 02733420224, accettando l'offerta, presentata in sede di gara telematica n. PI215316-24 che evidenziava un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 41.930,98.-, oltre ad Euro 1.257,94.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di Euro 43.188,92.- oltre IVA 22% per un importo di Euro 9.501,56.- per un totale complessivo dell'importo di contratto pari ad Euro 52.690,48.-;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 67/UTC di data 05/05/2025 veniva approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole, nel totale di Euro 60.000,00.- secondo la seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto	Aggiudicazione	Varinate
1	Totale lavori a base d'asta	€ 41.931,40	€ 41.931,40	€ 45.749,21
2	Oneri per la sicurezza 3% su A.1 (non soggetti a ribasso)	3,00% € 1.257,94	€ 1.257,94	€ 1.257,96
3	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 43.189,34</b>	<b>€ 43.189,34</b>	<b>€ 47.007,17</b>
4	Ribasso d'asta su A.3	0,001%	€ 0,42	€ 0,46
5	<b>IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2</b>		<b>€ 43.188,92</b>	<b>€ 47.006,72</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti sui lavori 10% di A	10,00% € 4.318,93	€ 4.318,93	€ 1.181,65
2	Oneri fiscali su lavori e imprevisti	22,00% € 10.451,82	€ 10.451,73	€ 10.601,44
3	Spese tecniche	€ 1.580,16		
4	Contributo integrativo	4,00% € 63,21		
5	Oneri fiscali (spese tecniche e contributo integrativo)	22,00% € 361,54		
6	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00% € 863,79		€ 940,14
7	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50% € 215,95		€ 235,04
8	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
9	Economie di aggiudicazione		€ 925,69	€ 0,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.810,66</b>	<b>€ 16.811,08</b>	<b>€ 12.993,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 30/04/2025, con il quale viene integrato l'importo contrattuale di Euro 3.817,79.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%, approvato con

determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 67/UTC di data 05.05.2025;

Dato atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 17/02/2025, sospesi il giorno 02/04/2025, ripresi il giorno 06/05/2025 e conclusi il giorno 12/05/2025, nel rispetto dei termini contrattuali;

Preso atto che non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art. 16 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 in quanto le opere si sono svolte su proprietà pubbliche senza arrecare danno a cose e persone;

Evidenziato come in data 14/05/2025 con prot. n. 5442 l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha consegnato lo Stato Finale dei Lavori, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Stato finale dei lavori;
  - Quadro economico di raffronto;
  - Relazione sul conto finale;
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione inerente l'opera di *“efficientamento energetico mediante la realizzazione di nuovo cavidotto per linea BT su pp. ff. 44/1 e 43/2 del C.C. di Malè in località Mangiasa-Mas del Merlo”* redatto dall'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che quantifica il totale dei lavori, regolarmente eseguiti, in netti Euro 46.218,49.- al quale va aggiunta IVA al 22% pari ad un importo di Euro 10.168,07.-, per un totale complessivo di Euro 56.386,56.-;

Vista la fattura:

- n. 44 di data 20/05/2025, pervenuta in data 22/05/2025 al protocollo municipale n. 414 FE ed emessa dalla ditta Albasini Carlo s.r.l., con sede in via Tonale 2 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. e P.IVA 02733420224 relativa ai lavori di *“efficientamento energetico mediante la realizzazione di nuovo cavidotto per linea BT su pp. ff. 44/1 e 43/2 del C.C. di Malè in località Mangiasa-Mas del Merlo”*, riportante un costo totale come da certificato di regolare esecuzione di Euro 46.218,49 oltre all'IVA nella misura di legge per complessivi Euro 56.386,56.-;

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza retributiva della ditta affidataria dei lavori da parte dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 6075 in data 29/05/2025;
- D.U.R.C. regolare della ditta Albasini Carlo s.r.l. di data 12/05/2025 prot. n. INAIL\_49003914.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;

Appurato che la spesa effettivamente sostenuta, considerando l'importo dei lavori per complessivi Euro 46.218,49.- (oltre IVA), e l'importo per le somme a disposizione dell'amministrazione per complessivi Euro 11.378,25.- risulta essere quella riportata nel seguente quadro economico:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Varinate	Contabilità finale
1	Totale lavori a base d'asta		€ 41 931,40	€ 41 931,40	€ 45 749,21	€ 44 960,98
2	Oneri per la sicurezza 3% su A.1 (non soggetti a ribasso)	3,00%	€ 1 257,94	€ 1 257,94	€ 1 257,96	€ 1 257,96
3	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 43 189,34</b>	<b>€ 43 189,34</b>	<b>€ 47 007,17</b>	<b>€ 46 218,94</b>
4	Ribasso d'asta su A.3	0,001%		€ 0,42	€ 0,46	€ 0,45
5	<b>IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2</b>			<b>€ 43 188,92</b>	<b>€ 47 006,72</b>	<b>€ 46 218,49</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
1	Imprevisti sui lavori 10% di A	10,00%	€ 4 318,93	€ 4 318,93	€ 1 181,65	€ -
2	Oneri fiscali su lavori e imprevisti	22,00%	€ 10 451,82	€ 10 451,73	€ 10 601,44	€ 10 168,07
3	Spese tecniche		€ 1 580,16			
4	Contributo integrativo	4,00%	€ 63,21			
5	Oneri fiscali (spese tecniche e contributo integrativo)	22,00%	€ 361,54			
6	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%		€ 863,79	€ 940,14	€ 940,14
7	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%		€ 215,95	€ 235,04	€ 235,04
8	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
9	Economie di aggiudicazione			€ 925,69	€ 0,02	€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 16 810,66</b>	<b>€ 16 811,08</b>	<b>€ 12 993,29</b>	<b>€ 11 378,25</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>			<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 57 596,74</b>
<b>MINOR SPESA</b>						<b>-€ 2 403,26</b>

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa rispetto al totale generale dell'opera di Euro 2.403,26.-;

Rilevato che non sono stati corrisposti acconti alla ditta appaltatrice;

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.-;

Dato atto che ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole spetta un compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto all'Accordo per la modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad oggetto "Disciplina dell'indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall'art. 119 del C.C.P.L.", nell'ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

Rilevato che in tal modo risulta possibile corrispondere ai tecnici interessati le competenze previste dal citato Accordo Sindacale per l'attività svolta;

Dato atto che il totale dell'indennità da liquidare, al lordo degli oneri a carico dell'Ente e del dipendente, ammonta ad Euro 940,14.-, così ripartito tra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole:

- Euro 313,38.- alla dipendente del Comune di Rabbi;
- Euro 313,38.- alla dipendente del Comune di Malé;
- Euro 313,38.- al dipendente del Comune di Caldes.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e triennale 2025-2027;
- il Regolamento sui la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 18.12.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Contabilità Finale dei lavori di *“efficientamento energetico mediante la realizzazione di nuovo cavidotto per linea BT su pp. ff. 44/1 e 43/2 del C.C. di Malè in località Mangiasa-Mas del Merlo”* secondo gli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 46.218,49.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori geom. Alessandra Dalpiaz in data 13/05/2025, dal quale si evince che:
  - i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 17/02/2025, sospesi il giorno 02/04/2025, ripresi il giorno 06/05/2025 e conclusi il giorno 12/05/2025, nel rispetto dei termini contrattuali;
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 46.218,49.-, oneri per la sicurezza compresi;
  - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
  - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 46.218,49.-, oneri per la sicurezza compresi;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'impresa ha firmato il conto finale in data 13.01.2025 senza apporre riserve;
  - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 13.05.2025 senza apporre riserve.

3. Di dare atto che è stato acquisito il D.U.R.C. regolare della ditta Albasini Carlo s.r.l. di data 12.05.2025 prot. n. INAIL\_49003914 e la comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza retributiva della ditta affidataria dei lavori da parte dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 6075 in data 29/05/2025;
4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Albasini Carlo s.r.l. con sede in via Tonale 2 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. e P.IVA 02733420224, hanno avuto inizio il 17/02/2025 e sono stati conclusi in data 12/05/2025;
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice e ai professionisti incaricati non sono stati corrisposti acconti e/o saldi;
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 57.596,74.- come di seguito specificato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variate	Contabilità finale
1	Totale lavori a base d'asta		€ 41 931,40	€ 41 931,40	€ 45 749,21	€ 44 960,98
2	Oneri per la sicurezza 3% su A.1 (non soggetti a ribasso)	3,00%	€ 1 257,94	€ 1 257,94	€ 1 257,96	€ 1 257,96
3	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 43 189,34</b>	<b>€ 43 189,34</b>	<b>€ 47 007,17</b>	<b>€ 46 218,94</b>
4	Ribasso d'asta su A.3	0,001%		€ 0,42	€ 0,46	€ 0,45
5	<b>IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2</b>			<b>€ 43 188,92</b>	<b>€ 47 006,72</b>	<b>€ 46 218,49</b>
<hr/>						
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti sui lavori 10% di A	10,00%	€ 4 318,93	€ 4 318,93	€ 1 181,65	€ -
2	Oneri fiscali su lavori e imprevisti	22,00%	€ 10 451,82	€ 10 451,73	€ 10 601,44	€ 10 168,07
3	Spese tecniche		€ 1 580,16			
4	Contributo integrativo	4,00%	€ 63,21			
5	Oneri fiscali (spese tecniche e contributo integrativo)	22,00%	€ 361,54			
6	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%		€ 863,79	€ 940,14	€ 940,14
7	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%		€ 215,95	€ 235,04	€ 235,04
8	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
9	Economie di aggiudicazione			€ 925,69	€ 0,02	€ -
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 16 810,66</b>	<b>€ 16 811,08</b>	<b>€ 12 993,29</b>	<b>€ 11 378,25</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 60 000,00</b>	<b>€ 57 596,74</b>
	<b>MINOR SPESA</b>					<b>-€ 2 403,26</b>

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 2.403,26.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
8. Di dare atto che la spesa di 57.596,74.- trova imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;
9. Di impegnare a favore del servizio tecnico comunale in gestione associata la somma di Euro 235,04.- quale compenso incentivante per l'attività di RUP ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016, da liquidare con successivo provvedimento del Segretario Comunale;
10. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice ditta Albasini Carlo s.r.l. con sede in via Tonale 2 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. e P.IVA 02733420224, l'importo di Euro 46.218,49.- oltre ad Euro 10.168,07.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 56.386,56.-;
11. Di dare atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso;
12. Di dare atto che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per il suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari ad Euro 940,14.-;

13. Di liquidare l'indennità di progettazione e direzione lavori spettante alla dipendente del comune di Malé, dell'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole, che al lordo degli oneri a carico dell'Ente e della dipendente, risulta essere pari ad Euro 313,38.-;
14. Di trasferire al Comune di Rabbi l'importo totale di Euro 313,38.- a titolo di indennità per la direzione lavori e redazione della contabilità finale spettante alla propria dipendente dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole;
15. Di trasferire al Comune di Caldes l'importo totale di Euro 313,38.- a titolo di indennità per la direzione lavori e redazione della contabilità finale spettante al proprio dipendente dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole;
16. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
17. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
18. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta;
19. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni, che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.;
20. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 16/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to geom. Thomas Martinelli*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H14J23000410006

CIG: B2F1F3620E

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2025	CAP 32660/562 - MESSA IN SICUREZZA CAVO MONTES MASI DA MONT	17012.02.0032660562	46762	3.696,08
	2025	CAP 32660/562 - MESSA IN SICUREZZA CAVO MONTES MASI DA MONT	17012.02.0032660562	46089	52.690,48
	2025	CAP 32660/562 - MESSA IN SICUREZZA CAVO MONTES MASI DA MONT	17012.02.0032660562	46762	548,42
	2025	CAP 32660/562 - MESSA IN SICUREZZA CAVO MONTES MASI DA MONT	17012.02.0032660562	46762	313,38
	2025	CAP 32660/562 - MESSA IN SICUREZZA CAVO MONTES MASI DA MONT	17012.02.0032660562	46762	313,38

Malé lì, 16/06/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 16/06/2025

Il Segretario comunale  
dott. Franco Battisti