



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALÉ (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 135 / UTC DEL 29/09/2025

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 492/1, 492/2 E 509 IN C.C. MAGRAS - STRALCIO PER RICOSTRUZIONE PARZIALE MURO DI CONTENIMENTO A VALLE VERSO P.F. 271 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE.
CUP: H16C25000000004 CIG: B5E6157328 (STANCHINA GIULIANO) CIG: B1249E8340 (ZANELLA) CIG: B125D409C3 (RIZZI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, relativamente ai lavori di sistemazione della strada agricola comunale PP.FF. 492/1, 492/2 e 509 in C.C. Magras:

- con determinazione n. 43/UTC di data 08.04.2024 venivano affidati gli incarichi di:
 - ☐ progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità all'ing. Alessandro Zanella, con studio in via F. Marchetti, n. 438/B - 38025 Dimaro Folgarida (TN);
 - ☐ redazione della relazione geotecnica e della relazione geologica alla geol. Silvia Sartori, con studio in via Milano, n. 6 - 38027 Malé (TN);
 - ☐ collaudo statico delle opere all'ing. Mirko Rizzi, con studio in via 4 Novembre, n. 21 – 38020 Mezzana (TN);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 26.02.2025 si procedeva con l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato che, come depositato agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		34.720,28 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1.517,53 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		36.237,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti su lavori	7,068%	2.561,16 €
2	Spese Tecniche		6.041,34 €
2.1	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		4.000,00 €
2.2	Rel geologica e geotecnica		1.341,34 €
2.3	Collaudatore statico		700,00 €
3	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	241,65 €
4	Oneri fiscali spese tecniche e con. Prev	22%	1.382,26 €
5	Oneri fiscali lavori e imprevisti	22%	8.535,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.762,19 €
	TOTALE GENERALE A+B		55.000,00 €

- con determinazione n. 33/UTC di data 28.02.2025 veniva approvato in linea amministrativa il progetto e veniva determinato di addivenire alla scelta del contraente mediante le procedure di affidamento di cui all'articolo 50 comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023 da condursi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, di seguito PAD, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, denominata "Contracta";
- con determinazione n. 50/UTC di data 21.03.2025 si provvedeva ad affidare i lavori alla ditta Stanchina Giuliano con sede in Via Gagetto, n. 12 - Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STNGLN78E28C794K - P.IVA 02164440220, accettando l'offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. PI072276-25, con un ribasso percentuale pari al 5,052% sull'importo a base d'asta di Euro 34.720,28.- oltre ad Euro 1.517,53.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di Euro 34.483,74.-, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge, per complessivi Euro 42.070,16.-;
- con la suddetta determina si provvedeva inoltre ad approvare il nuovo quadro economico post gara riportando nello stesso la voce "*economie di aggiudicazione*" come di seguito specificato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		34.720,28 €	34.720,28 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1.517,53 €	1.517,53 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		36.237,81 €	36.237,81 €
4	Ribasso d'asta su A.3	5,052%		1.754,07 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			34.483,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti su lavori	7,068%	2.561,16 €	2.561,16 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		4.000,00 €	4.000,00 €
3	Rel geologica e geotecnica		1.341,34 €	1.341,34 €
4	Collaudatore statico		700,00 €	700,00 €
5	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	241,65 €	241,65 €
6	Oneri fiscali spese tecniche e con. Prev	22%	1.382,26 €	1.382,26 €
7	Oneri fiscali lavori e imprevisti	22%	8.535,77 €	8.149,88 €
8	Incentivi per funzioni tecniche (art. 5 bis L.P. 2/2016)	0,50%		181,19 €
9	Economie di aggiudicazione			1.958,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.762,19 €	20.516,25 €
	TOTALE GENERALE A+B		55.000,00 €	55.000,00 €

- con determinazione n. 97/UTC di data 07.07.2025 veniva approvata la 1^a perizia di variante predisposta dall'ing. Alessandro Zanella, con studio in via F. Marchetti n. 438/B, 38025 Dimaro Folgarida (TN) e pervenuta al protocollo comunale con n. 7463 in data 07.07.2025, dalla quale risulta una spesa complessiva invariata per Euro 55.000,00.- e che come depositata agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		34 720,28 €	34 720,28 €	37 400,51 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1 517,53 €	1 517,53 €	1 517,53 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		36 237,81 €	36 237,81 €	38 918,04 €
4	Ribasso d'asta su A.3	5,052%		1 754,07 €	1 889,47 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			34 483,74 €	37 028,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti su lavori	7,068%	2 561,16 €	2 561,16 €	462,98 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
3	Variante				1 103,78 €
4	Rel geologica e geotecnica		1 341,34 €	1 341,34 €	1 341,34 €
5	Collaudatore statico		700,00 €	700,00 €	700,00 €
6	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	241,65 €	241,65 €	285,80 €
7	Oneri fiscali spese tecniche e con. Prev	22%	1 382,26 €	1 382,26 €	1 634,80 €
8	Oneri fiscali lavori e imprevisti	22%	8 535,77 €	8 149,88 €	8 248,14 €
9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 5 bis L.P. 2/2016)	0,50%		181,19 €	194,59 €
10	Economie di aggiudicazione			1 958,77 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18 762,19 €	20 516,25 €	17 971,43 €
	TOTALE GENERALE A+B		55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €

- con determinazione n. 114/UTC di data 12.08.2025 si provvedeva ad affidare al Laboratorio Prove sui materiali della Provincia Autonoma di Trento con sede legale in Via Vienna, n. 17 - Località Spini di Gardolo (Trento) – C.F./P.IVA 00337460224, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le prove di laboratorio sui materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione dei lavori, il tutto come meglio indicato nell'offerta n. 5/LPM di data 07.08.2025, pervenuta presso gli Uffici Comunali in data 08.08.2025 con prot. n. 8668 che prevede un costo complessivo stimato in Euro 194,70.- più I.V.A. al 22% pari ad Euro 42,83.-, per un totale di Euro 237,53.-, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico.

Dato atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 05.06.2025, sospesi il 13.06.2025, ripresi il 09.07.2025 e conclusi il giorno 30.07.2025, nel rispetto dei termini contrattuali.

Evidenziato come in data 05.08.2025 con prot. n. 8506, l'ing. Alessandro Zanella ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori*, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Relazione su conto finale;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di data 04.08.2025 pervenuto al protocollo comunale in data 05.08.2025 con n. 8506, inerente i lavori di sistemazione della strada agricola comunale PP.FF. 492/1, 492/2 e 509 in C.C. Magras, redatto dall'ing. Alessandro Zanella

che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 37.028,57.-, oltre I.V.A. al 22% pari ad un importo di Euro 8.146,29.-, per un totale complessivo di Euro 45.174,86.-.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 54.630,61.-, così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		34 720,28 €	34 720,28 €	37 400,51 €	37 400,51 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1 517,53 €	1 517,53 €	1 517,53 €	1 517,53 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		36 237,81 €	36 237,81 €	38 918,04 €	38 918,04 €
4	Ribasso d'asta su A.3	5,052%		1 754,07 €	1 889,47 €	1 889,47 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			34 483,74 €	37 028,57 €	37 028,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti su lavori	7,068%	2 561,16 €	2 561,16 €	462,98 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
3	Variante				1 103,78 €	1 103,78 €
4	Rel geologica e geotecnica		1 341,34 €	1 341,34 €	1 341,34 €	1 341,34 €
5	Collaudatore statico		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	241,65 €	241,65 €	285,80 €	285,80 €
7	Oneri fiscali spese tecniche e con. Prev	22%	1 382,26 €	1 382,26 €	1 634,80 €	1 634,80 €
8	Oneri fiscali lavori e imprevisti	22%	8 535,77 €	8 149,88 €	8 248,14 €	8 146,28 €
9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 5 bis L.P. 2/2016)	0,50%		181,19 €	194,59 €	194,59 €
10	Prove laboratorio sui materiali					195,44 €
11	Economie di aggiudicazione			1 958,77 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18 762,19 €	20 516,25 €	17 971,43 €	17 602,04 €
	TOTALE GENERALE A+B		55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	54 630,61 €
					Minor spesa	369,39 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 369,39.-.

Rilevato che:

- alla geol. Silvia Sartori è stata liquidata la fattura n. 4 di data 03.03.2025 relativa al saldo dell'incarico di redazione della relazione geotecnica e della relazione geologica, per un importo complessivo di Euro 1.341,34.-, oltre al Euro 53,65.- per Cassa al 4% ed Euro 306,90.- per I.V.A. al 22% per complessivi Euro 1.701,89.-;
- al Laboratorio Prove sui materiali della P.A.T. è stato liquidato l'importo di Euro 160,20.- oltre ad Euro 35,24.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 195,44.-;
- alla ditta appaltatrice, al progettista e D.L. e al collaudatore, non sono stati corrisposti acconti.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- D.U.R.C. prot. n. INAIL_50193311 di data 29.07.2025 della ditta appaltatrice Stanchina Giuliano dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 26.11.2025;
- dichiarazione di correntezza retributiva per pagamento a saldo dd. 31/07/2025;
- certificato di regolarità contributiva dell'ing. Alessandro Zanella, protocollo n. 1359173 di data 29.07.2025, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti;
- certificato di regolarità contributiva dell'ing. Mirko Rizzi, protocollo n. 1627455 di data 26.09.2025, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti.

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa esecutrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	37.028,57 Euro
a dedurre acconti corrisposti	0,00 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	37.028,57 Euro

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e triennale 2025-2027;
- il Regolamento sui la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 18.12.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* lavori di sistemazione della strada agricola comunale PP.FF. 492/1, 492/2 e 509 in C.C. Magras, di data 31.07.2025, pervenuta al protocollo comunale n. 8506 in data 05.08.2025, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Alessandro Zanella, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 37.028,57.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori dall'ing. Alessandro Zanella, in data 04.08.2025 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 37.028,57.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 37.028,57.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 31.07.2025, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 04.08.2025 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
 - ☐ D.U.R.C. prot. n. INAIL_50193311 di data 29.07.2025 della ditta appaltatrice Stanchina Giuliano dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 26.11.2025;
 - ☐ dichiarazione di correntezza retributiva per pagamento a saldo dd. 31/07/2025;
 - ☐ certificato di regolarità contributiva dell'ing. Alessandro Zanella, protocollo n. 1359173 di data 29.07.2025, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti;
 - ☐ certificato di regolarità contributiva dell'ing. Mirko Rizzi, protocollo n. 1627455 di data 26.09.2025, pervenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti.
4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Stanchina Giuliano con sede in Via Gassetto, n. 12 - Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STNGLN78E28C794K - P.IVA 02164440220, hanno avuto inizio il 05.06.2025 e sono stati conclusi in data 31.07.2025.
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice ed al professionista incaricato non sono stati corrisposti acconti.
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 54.630,61.-, come di seguito specificato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		34 720,28 €	34 720,28 €	37 400,51 €	37 400,51 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1 517,53 €	1 517,53 €	1 517,53 €	1 517,53 €
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		36 237,81 €	36 237,81 €	38 918,04 €	38 918,04 €
4	Ribasso d'asta su A.3	5,052%		1 754,07 €	1 889,47 €	1 889,47 €
5	Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2			34 483,74 €	37 028,57 €	37 028,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti su lavori	7,068%	2 561,16 €	2 561,16 €	462,98 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
3	Variante				1 103,78 €	1 103,78 €
4	Rel geologica e geotecnica		1 341,34 €	1 341,34 €	1 341,34 €	1 341,34 €
5	Collaudatore statico		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	241,65 €	241,65 €	285,80 €	285,80 €
7	Oneri fiscali spese tecniche e con. Prev	22%	1 382,26 €	1 382,26 €	1 634,80 €	1 634,80 €
8	Oneri fiscali lavori e imprevisti	22%	8 535,77 €	8 149,88 €	8 248,14 €	8 146,28 €
9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 5 bis L.P. 2/2016)	0,50%		181,19 €	194,59 €	194,59 €
10	Prove laboratorio sui materiali					195,44 €
11	Economie di aggiudicazione			1 958,77 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18 762,19 €	20 516,25 €	17 971,43 €	17 602,04 €
	TOTALE GENERALE A+B		55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	54 630,61 €
					Minor spesa	369,39 €

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 369,39.- rispetto all'importo impegnato.
8. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta Stanchina Giuliano con sede in Via Gagetto, n. 12 - Dimaro Folgarida (Tn), C.F. STGNLN78E28C794K - P.IVA 02164440220, l'importo di Euro 37.028,57.-, oltre I.V.A. al 22% pari ad un importo di Euro 8.146,29.-, per un totale complessivo di Euro 45.174,86.-.
9. Di liquidare, a titolo di saldo finale all'ing. Alessandro Zanella, con studio in via F. Marchetti n. 438/B, 38025 Dimaro Folgarida (TN), l'importo di Euro 5.103,78.- ad oltre Euro 204,15.- per contributo Inarcassa 4% ed I.V.A. 22% per Euro 1.167,74.- per una spesa totale di € 6.475,68.-, per l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità.
10. Di liquidare, a titolo di saldo finale all'ing. Mirko Rizzi, con studio in via 4 Novembre, n. 21 – 38020 Mezzana (TN), l'importo di Euro 700,00.- oltre Cassa Previdenziale 4% pari a Euro 28,00.- e I.V.A. 22% pari a Euro 160,16.-, per un totale di Euro 888,16.- per l'incarico di collaudo statico dell'opera.
11. Di dare atto che la somma di Euro 194,59.- quale compenso incentivante per l'attività di RUP ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016, sarà liquidata a favore del servizio tecnico comunale in gestione associata con determinazione del Segretario comunale.
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di dare atto che l'appaltatore ed i professionisti hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice

6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

16. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 29/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	4.508,20
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-559,86
	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	559,86
	2025	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	46855	3.104,69
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-3.078,23

	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	3.078,23
	2025	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	46698	17.070,16
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-4.508,20
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	46698	15.965,04
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	46698	9.034,96
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45822	34,16
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30879	-140,00
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	46314	140,00
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45822	854,00
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30879	-800,00
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	46314	800,00
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30879	-32,00
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	46314	32,00
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45822	195,20
	2025	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	46855	249,06
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30879	-188,76
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	46314	188,76
	2025	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	46855	1.151,41
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	45822	4.880,00

Malé li, 29/09/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 29/09/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti