



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 89 / UTC DEL 12/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA TADDEI DE MAURIS MALÈ - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE.
CUP: H15F25000100004 - CIG: B6ECB744B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di “*sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada in Via Taddei de Mauris Malè*”:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 08.04.2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo a firma del tecnico comunale dell’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole nell’importo di Euro 41.094,97.-;

- con determinazione n. 72/UTC di data 16.05.2025 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo e ad adottare la decisione a contrarre, nel totale di Euro 41.094,97.- con la seguente ripartizione economica:

A. LAVORI A BASE D'ASTA			Progetto
1	Totale lavori a base d'asta		€ 30 095,88
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1 370,41
3	Totale lavori		€ 31 466,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 573,31
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 629,33
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 157,33
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 268,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 9 628,68
TOTALE GENERALE A.+ B.			€ 41 094,97

- con determinazione n. 134/UTC di data 29.09.2025 si provvedeva ad affidare i lavori di cui all'oggetto all'Impresa RO.VI. EDILE S.R.L., con sede in fraz. Bolentina 6 – 38027 Malé (TN), C.F. e P.IVA 01709300220, accettando l'offerta presentata in sede di procedura telematica, che evidenzia un ribasso percentuale pari al 4,200% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di Euro 30.202,26.-, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge per complessivi Euro 6.644,50-, come specificato nel quadro economico post gara di seguito riportato:

A. LAVORI A BASE D'ASTA			Progetto	Aggiudicazione
1	Totale lavori a base d'asta		€ 30 095,88	€ 30 095,88
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1 370,41	€ 1 370,41
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 31 466,29	€ 31 466,29
4	Ribasso d'asta su A.3	4,200%		€ 1 264,03
3	Totale lavori			€ 30 202,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 573,31	€ 1 573,31
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 629,33	€ 629,33
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 157,33	€ 157,33
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 268,71	€ 6 990,63
5	Economie di aggiudicazione			€ 1 542,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 9 628,68	€ 10 892,71
TOTALE GENERALE A.+ B.			€ 41 094,97	€ 41 094,97

Rilevato che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche che hanno riguardato principalmente la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste a progetto e quindi l'inserimento di nuovi prezzi per l'attuazione finale dell'intervento;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 20.04.2026 si provvedeva ad approvare la prima perizia suppletiva e di variante dalla quale risultava una maggiore pesa di Euro 4.005,2.- per un totale dell'opera pari ad Euro 45.099,99.- come risulta dalla seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1
1	Totale lavori a base d'asta		€ 30.095,88	€ 30.095,88	€ 36.288,53
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.370,41	€ 1.370,41	€ 1.370,41
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 31.466,29	€ 31.466,29	€ 37.658,94
4	Ribasso d'asta su A.3	4,200%		€ 1.264,03	€ 1.524,12
3	Totale lavori			€ 30.202,26	€ 36.134,82
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1.573,31	€ 1.573,31	
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 629,33	€ 629,33	€ 753,18
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 157,33	€ 157,33	€ 188,29
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7.268,71	€ 6.990,63	€ 7.949,66
6	Arrotondamento				€ 74,04
5	Economie di aggiudicazione			€ 1.542,11	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.628,68	€ 10.892,71	€ 8.965,17
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 41.094,97	€ 41.094,97	€ 45.099,99
	Maggiore spesa				4.005,02 €

Preso atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 01.10.2025, sospesi dal 20.11.2025 al 22.04.2026, ripresi il 23.04.2026 e conclusi il giorno 30.04.2026, nel rispetto dei termini contrattuali.

Evidenziato come il direttore lavori geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole, ha redatto la contabilità finale dei Lavori relativa alle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità
 - Stato finale dei lavori e quadro economico
 - Relazione su conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di data 30.04.2026, inerente ai lavori di "sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada in Via Taddei de Mauris Malè" redatto dal tecnico incaricato, geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 35.805,32.-, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 7.877,17.-, per un totale complessivo di Euro 43.682,49.-.

Preso atto che dallo stato finale dei lavori di data 30.04.2026, si evince che i lavori di "sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada in Via Taddei de Mauris Malè" ammontano ad Euro 35.805,32.- oltre I.V.A.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 44.623,96.-, così suddiviso:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1	Contabilità finale
1	Totale lavori a base d'asta		€ 30 095,88	€ 30 095,88	€ 36 288,53	€ 36 183,41
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1 370,41	€ 1 370,41	€ 1 370,41	€ 1 141,61
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 31 466,29	€ 31 466,29	€ 37 658,94	€ 37 325,02
4	Ribasso d'asta su A.3	4,200%		€ 1 264,03	€ 1 524,12	€ 1 519,70
3	Totale lavori			€ 30 202,26	€ 36 134,82	€ 35 805,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 573,31	€ 1 573,31		
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 629,33	€ 629,33	€ 753,18	€ 753,18
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 157,33	€ 157,33	€ 188,29	€ 188,29
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 268,71	€ 6 990,63	€ 7 949,66	€ 7 877,17
6	Arrotondamento				€ 74,04	
5	Economie di aggiudicazione			€ 1 542,11		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9 628,68	€ 10 892,71	€ 8 965,17	€ 8 818,64
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 41 094,97	€ 41 094,97	€ 45 099,99	€ 44 623,96
	Minore spesa					- 476,03 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 476,03.-;

Rilevato che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti;

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale:

- D.U.R.C. prot. n. INAIL_53916154B di data 28.04.2026 della ditta appaltatrice RO.VI. EDILE S.R.L., dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 26.08.2026;

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa esecutrice pari a Euro 35.805,32.- oltre IVA 22% pari a Euro 7.877,17.- per un totale di Euro 43.682,49.-;

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.

Dato atto che ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole spetta un compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto all'Accordo per la modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad oggetto "Disciplina dell'indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall'art. 119 del C.C.P.L.", nell'ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

Rilevato che in tal modo risulta possibile corrispondere ai tecnici interessati le competenze previste dal citato Accordo Sindacale per l'attività svolta.

Dato atto che il totale dell'indennità da liquidare, al lordo degli oneri a carico dell'Ente e dei dipendenti, ammonta ad Euro 753,18.-, così ripartito tra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole:

- Euro 251,06.- alla dipendente del Comune di Malé;
- Euro 251,06.- alla dipendente del Comune di Rabbi;
- Euro 251,06.- al dipendente del Comune di Caldes.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, come da ultimo aggiornato con le Leggi regionali 10 dicembre 2025, n. 9 e 10;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015, n. 10 di data 11 aprile 2016 e n. 30 di data 31 ottobre 2025;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 29 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, del Bilancio di previsione 2026/2028 e del Programma generale opere pubbliche 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13 gennaio 2026 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2026-2028 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 27 marzo 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2026-2028;

- il decreto sindacale n. 1 di data 13 gennaio 2026 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* relativa ai lavori di “*sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada in Via Taddei de Mauris Malè*” di data 30.04.2026, secondo gli elaborati tecnici redatti geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole in qualità di direttore lavori;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal tecnico incaricato, geom. Dalpiaz Alessandra, in data 30.04.2026 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 35.805,32.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 35.805,32.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 30.04.2026, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 30.04.2026 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e che il credito residuo spettante risulta pari ad Euro 35.805,32.- oltre IVA;
4. Di dare atto che:
 - i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 01.10.2025, sospesi dal 20.11.2025 al 22.04.2026, ripresi il 23.04.2026 e conclusi il giorno 30.04.2026, nel rispetto dei termini contrattuali.
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 30.04.2026, senza apporre riserve;
5. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 44.623,93.-, così suddivisa:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1	Contabilità finale
1	Totale lavori a base d'asta		€ 30 095,88	€ 30 095,88	€ 36 288,53	€ 36 183,41
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1 370,41	€ 1 370,41	€ 1 370,41	€ 1 141,61
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 31 466,29	€ 31 466,29	€ 37 658,94	€ 37 325,02
4	Ribasso d'asta su A.3	4,200%		€ 1 264,03	€ 1 524,12	€ 1 519,70
3	Totale lavori			€ 30 202,26	€ 36 134,82	€ 35 805,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 573,31	€ 1 573,31		
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 629,33	€ 629,33	€ 753,18	€ 753,18
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 157,33	€ 157,33	€ 188,29	€ 188,29
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 268,71	€ 6 990,63	€ 7 949,66	€ 7 877,17
6	Arrotondamento				€ 74,04	
5	Economie di aggiudicazione			€ 1 542,11		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9 628,68	€ 10 892,71	€ 8 965,17	€ 8 818,64
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 41 094,97	€ 41 094,97	€ 45 099,99	€ 44 623,96
	Minore spesa					- 476,03 €

6. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 476,03.-
7. Di dare atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;
8. Di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa RO.VI. EDILE S.R.L., con sede in 38027 Malè (Tn), Frazione Bolentina nr. 6 - C.F. e P.IVA 01709300220 l'importo di Euro 35.805,32.- oltre IVA nella misura di legge 22%, pari ad Euro 7.877,17.-, e quindi per complessivi Euro 43.682,49.-;
9. Di dare atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.
10. Di dare atto che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per il suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari ad Euro 753,18.- che sarà liquidata con successivo provvedimento del Segretario comunale.
11. Di dare atto che la somma di Euro 188,29.- quale compenso incentivante per l'attività di RUP ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016, sarà liquidata a favore del servizio tecnico comunale in gestione associata che sarà liquidata con successivo provvedimento del Segretario comunale;
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di precisare che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UFWZEN e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00378700223.

14. Di stabilire che l'appaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
16. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H15F25000100004 - CIG: B6ECB744B6

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2026	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	47611	-401,99
U	2026	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	47611	-74,04

Malé li, 12/05/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 12/05/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti