



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 90 / UTC DEL 13/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDUTTURA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARNAGO– APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
CUP: H18B23000290007
CIG (GIOVANELLI): B22627AA34
CIG (ALBERTI): B22625078C
CIG (MENGON): B22626ACFF
CIG (KAPPA COB): B220B26973

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di somma urgenza per la “mitigazione del rischio a carico della condotta principale di adduzione dell'acquedotto comunale a servizio della frazione di Arnago del comune di Malé inserita nella strada delle “Croze” p.f. 486 C.C. Magras”:

- Con Decreto Sindacale n. 4 di data 20/12/2023 venivano individuati l'ing. Giovanelli Riccardo, con studio tecnico in Via Dossol n. 65 – fraz. Sopramonte (TN), C.F. GVNRCR77P21L174V e P.IVA 01911920229 per la redazione di perizia tecnica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e il geol. Silvio Alberti, con studio tecnico in Via Santi Fabiano e Sebastiano n. 16 – Porte di Rendena (TN), C.F. LBRSLV89T27L174O e P.IVA 02406490223 per la redazione della relazione geologica e geotecnica;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 di data 20/12/2023 veniva approvata in linea tecnica la perizia predisposta dal tecnico incaricato, ing. Riccardo Giovanelli, poi riapprovata, a seguito di modifiche sugli interventi da eseguirsi, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 16/04/2024 che come depositata agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)		€ 103.239,81
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 4.952,29
IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 108.192,10
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti dei lavori a base d'asta	8,40%	€ 9.088,14
Spese tecniche di progettazione, direz. dei lavori, contabilità, relazione geologica ed eventuale collaudo statico [di cui il 12% dei lavori a carico P.A.T. e la restante parte a carico del Comune]	15%	€ 16.228,82
Spese tecniche (CSP e CSE)		
Spese tecniche (Geologo)		
Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 649,15
Oneri fiscali di S.T. e cont prev	22%	€ 3.713,15
Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22%	€ 25.801,65
Contributo ANAC		€ 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 55.515,91
TOTALE GENERALE A. + B.		€ 163.708,01

- Con verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, prot. n. S033/2024/66159 di data 26 gennaio 2024, sono stati ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n° 9 dd. 01 luglio 2011 considerando ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto per una spesa ritenuta ammissibile di Euro 125.491,08.- e per la quale è concesso un contributo pari all'85% e pari quindi ad Euro 106.667,42.-;
- Riscontrato come con determinazione n. 78 dd 20/06/2024, a seguito dell'espletamento delle procedure, avvenute mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale denominata Contracta, e identificate a sistema con il n. di seguito riportato, venivano affidati i seguenti incarichi:
 - PI134448-24: all' ing. Riccardo Giovanelli, con studio avente sede in Via del Dossol n. 65 - 38123 Trento (TN), C.F. GVNRCR77P21L174Ve P.IVA 01911920229 l'incarico di redazione di perizia tecnica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con un ribasso percentuale pari al 20,000% sul prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 3.583,44.-, e quindi per un importo pari ad Euro 17.200,37.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 688,01.- per un totale di Euro 17.888,38.- il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge 22% , pari ad Euro 3.935,44.-, per un totale di Euro 21.823,82.-;
 - PI134222-24: al geol. Silvio Alberti, con studio avente sede in Via Santi Fabiano e Sebastiano n. 16 - 38094 Porte di Rendena (TN), C.F. LBRSLV89T27L174O e P.IVA 02406430223 l'incarico di redazione relazione geologica e geotecnica con un ribasso percentuale pari al 20,000% sul prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 852,60.-, e quindi per un importo pari ad Euro 4.092,49.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 163,70.- per un totale di Euro 4.256,19.- il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge 22% , pari ad Euro 936,36.-, per un totale di Euro 5.192,55.-;
 - PI134211-24: all' ing. Luca Mengon, con studio avente sede in Fraz. San Bernardo n. 207 - 38020 Rabbi (TN), C.F. MNGLCU80B27C794B e P.IVA 01962100226 l'incarico

di collaudatore statico delle opere con un ribasso percentuale pari all' 89,999% sul prezzo posto a base di gara (quota spes, pari ad Euro 478,78.-, e quindi per un importo pari ad Euro 1.963,00.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 78,52.- per un totale di Euro 2.041,52.- il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge 22% , pari ad Euro 449,13.-, per un totale di Euro 2.490,65.-;

- PI138018-24: alla ditta Kappa Cob s.r.l., con sede in Via Roma n. 60 - 38024 Peio (TN), C.F. e P.IVA 01405800226 i lavori in oggetto con un ribasso percentuale pari all' 1,000% sul prezzo posto a base di gara e quindi per complessivi Euro 102.207,41.- oltre oneri della sicurezza per importo pari ad Euro 4.952,29.- per un totale di Euro 107.159,70.- il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge 22% , pari ad Euro 23.575,13.-, per un totale di Euro 130.734,83.-

e veniva approvato il quadro economico di assestamento post gara come segue:

LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)		€ 103.239,81	€ 103.239,81
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 4.952,29	€ 4.952,29
IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 108.192,10	€ 108.192,10
Ribasso d'asta su A.3	1,000%		€ 1.032,40
IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 107.159,70
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti dei lavori a base d'asta	8,40%	€ 9.088,14	€ 2.700,00
Spese tecniche di progettazione, direz. dei lavori, contabilità, relazione geologica ed eventuale collaudo statico [di cui il 12% dei lavori a carico P.A.T. e la restante parte a carico del Comune]	15%	€ 16.228,82	€ 17.200,37
Spese tecniche (CSP e CSE)			
Spese tecniche (Geologo)			
Spese tecniche (Collaudatore)			€ 1.963,00
Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 649,15	€ 930,23
Oneri fiscali di S.T. e cont prev	22%	€ 3.713,15	€ 5.320,94
Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22%	€ 25.801,65	€ 24.169,13
Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00
Economie di aggiudicazione			€ 137,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 55.515,91	€ 56.548,31
TOTALE GENERALE A. + B.		€ 163.708,01	€ 163.708,01

Riscontrato come, per mero errore materiale, nella determinazione n. 78 sopra richiamata è stato inserito un importo di contratto della ditta aggiudicataria, Kappa Cob s.r.l., pari ad Euro 107.160,00.- invece che 107.159,70.-.

Dato atto che:

- il Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo utile per ultimare i lavori in 90 giorni, con scadenza fissata al 18/09/2024;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 24/06/2024;
- i lavori sono stati conclusi, come da Verbale di Ultimazione lavori, in data 18/09/2024 e quindi nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti.

Evidenziato come nel mese di maggio 2026 il direttore dei lavori ing. Riccardo Giovanelli, ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Disegni di contabilità;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori di data 05/05/2026 dell'importo complessivo netto di Euro 105.358,97.-, importo lavori che rientra nei limiti della somma autorizzata, e dedotti gli acconti già

corrisposti, pari ad Euro 99.790,00.-, risulta rimanere il credito netto all'Impresa di Euro 5.568,97.- oltre IVA.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 05/05/2026 dal direttore dei lavori ing. Riccardo Giovanelli e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare dei lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 105.358,97.- e determina il credito residuo dell'Impresa in netti Euro 5.568,97.- IVA esclusa.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 158.079,96.-, così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)		€ 103.239,81	€ 103.239,81	€ 99.377,06
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 4.952,29	€ 4.952,29	€ 5.981,91
IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 108.192,10	€ 108.192,10	€ 105.358,97
Ribasso d'asta su A.3	1,000%		€ 1.032,40	
IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 107.159,70	€ 105.358,97
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti dei lavori a base d'asta	8,40%	€ 9.088,14	€ 2.700,00	€ -
Spese tecniche di progettazione, direz. dei lavori, contabilità, relazione geologica ed eventuale collaudo statico [di cui il 12% dei lavori a carico P.A.T. e la restante parte a carico del Comune]	15%	€ 16.228,82	€ 17.200,37	€ 17.200,37
Spese tecniche (CSP e CSE)				
Spese tecniche (Geologo)			€ 4.092,49	€ 4.092,49
Spese tecniche (Collaudatore)			€ 1.963,00	€ 1.963,00
Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 649,15	€ 930,23	€ 930,23
Oneri fiscali di S.T. e cont prev	22%	€ 3.713,15	€ 5.320,94	€ 5.320,93
Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22%	€ 25.801,65	€ 24.169,13	€ 23.178,97
Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Economie di aggiudicazione			€ 137,14	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 55.515,91	€ 56.548,31	€ 52.720,99
TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 163.708,01	€ 163.708,01	€ 158.079,96
			MINOR SPESA	5.628,05 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale dell'opera di Euro 5.628,05.-.

Evidenziato come nel mese di marzo 2025 il tecnico incaricato, ing. Luca Mengon, abbia consegnato gli elaborati relativi al collaudo statico delle opere.

Rilevato che:

- alla ditta appaltatrice incaricata sono stati corrisposti acconti per Euro 99.790,00.- oltre IVA, riferiti al primo stato di avanzamento dei lavori, come da fattura nr. 56/2024 di data 16/12/2024;
- al tecnico incaricato ing Riccardo Giovanelli sono stati corrisposti acconti per Euro 16.640,00.- comprensivi di cassa previdenziale e oltre IVA, come da fattura nr. 9/2024 di data 26/11/2024;
- al tecnico incaricato geol. Silvio Alberti è stata liquidata l'intera parcella pari ad Euro 4.256,19.- comprensivo di cassa previdenziale e oltre IVA come da fattura nr. 4/002 dd 03/01/2025;
- Al tecnico incaricato ing. Luca Mengon è stata liquidata l'intera parcella pari ad Euro 2.041,52.- comprensivo di cassa previdenziale e oltre IVA come da fattura nr. 15 dd 05/05/2025;

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- esito regolare della verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, acquisita al protocollo municipale in data 26/11/2024 prot. 13142;
- D.U.R.C. prot. n. INPS_49321928 di data 04.02.2026 della ditta appaltatrice Kappa Cob s.r.l. dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 04.06.2026;

- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0736269 dd 07/05/2026 del tecnico incaricato, ing. Riccardo Giovanelli, dal quale codesto risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento di:

- credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	105.358,97 Euro
a dedurre acconti corrisposti	99.790,00 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	5.568,97 Euro

- credito residuo ing. Riccardo Giovanelli con studio tecnico in con studio avente sede in Via del Dossol n. 65 - 38123 Trento (TN), C.F. GVNRCR77P21L174Ve P.IVA 01911920229 per la redazione di perizia tecnica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un importo pari ad Euro 1.200,37.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 48.01.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 274,64.- e per complessivi Euro 1.523,02.-;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026 e triennale 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 09.12.2025, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2026-2028;

- il decreto sindacale n. 2 del 27 maggio 2025, prot. n. 6015/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per gli anni 2025-2030, fino al termine del mandato elettorale e comunque fino a nuova determinazione;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* dei lavori di "*Somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della condotta principale di adduzione dell'acquedotto comunale a servizio della frazione di Arnago del comune di Malé inserita nella strada delle "Croze" p.f. 486 C.C. Magras*", di data maggio 2026, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Riccardo Giovanelli, che evidenziano una spesa complessiva pari ad Euro 158.079,96.-;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori ing. Riccardo Giovanelli in data 05/05/2026 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 105.358,97.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa sono stati corrisposti acconti per Euro 99.790,00.-, come da fattura n. 56/2024 di data 16/12/2024;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 5.568,97.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 05/05/2026, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 05/05/2026 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
 - esito regolare della verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, acquisita al protocollo municipale in data 26/11/2024 prot. 13142;
 - D.U.R.C. prot. n. INPS_49321928 di data 04.02.2026 della ditta appaltatrice Kappa Cob s.r.l. dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 04.06.2026;
 - Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0736269 dd 07/05/2026 del tecnico incaricato, ing. Riccardo Giovanelli, dal quale codesto risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Kappa Cob s.r.l. con sede in Via Roma 60 – Peio (Tn), P. IVA 01405800226, hanno avuto inizio il 24/06/2024 e sono stati conclusi in data 18/09/2024;
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice e ai professionisti incaricati sono stati corrisposti acconti e/o saldi come di seguito evidenziato:
 - Ditta Kappa Cob s.r.l. Certificato di pagamento n. 1 per un importo di Euro 99.790,00.-;
 - Ing. Riccardo Giovanelli Certificato di pagamento n. 1 per un importo di Euro 16.000,00.- cassa previdenziale e IVA esclusa, e per complessivi Euro 20.300,80.-;
 - Geol. Silvio Alberti pagato a titolo di saldo l'importo di Euro 4.092,49.- cassa previdenziale e IVA esclusa, e per complessivi Euro 5.192,55.-;
 - Ing. Luca Mengon pagato a titolo di saldo l'importo di Euro 1.963,00.- cassa previdenziale e IVA esclusa, e per complessivi Euro 2.490,65.-;

6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 158.079,96.-, come di seguito specificato:

A. LAVORI A BASE D'ASTA			Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)		€ 103.239,81	€ 103.239,81	€ 99.377,06
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 4.952,29	€ 4.952,29	€ 5.981,91
3	IMPORTO DI PROGETTO (A.1 + A.2)		€ 108.192,10	€ 108.192,10	€ 105.358,97
4	Ribasso d'asta su A.3	1,000%		€ 1.032,40	
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 107.159,70	€ 105.358,97
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	8,40%	€ 9.088,14	€ 2.700,00	€ -
2	Spese tecniche di progettazione, direz. dei lavori, contabilità, relazione geologica ed eventuale collaudo statico [di cui il 12% dei lavori a carico P.A.T. e la restante parte a carico del Comune]	15%	€ 16.228,82	€ 17.200,37	€ 17.200,37
3	Spese tecniche (CSP e CSE)				
4	Spese tecniche (Geologo)			€ 4.092,49	€ 4.092,49
5	Spese tecniche (Collaudatore)			€ 1.963,00	€ 1.963,00
6	Contributo previdenziale su spese tecniche	4%	€ 649,15	€ 930,23	€ 930,23
7	Oneri fiscali di S.T. e cont prev	22%	€ 3.713,15	€ 5.320,94	€ 5.320,93
8	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22%	€ 25.801,65	€ 24.169,13	€ 23.178,97
9	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
10	Economie di aggiudicazione			€ 137,14	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 55.515,91	€ 56.548,31	€ 52.720,99
	TOTALE GENERALE A. + B.		€ 163.708,01	€ 163.708,01	€ 158.079,96
				MINOR SPESA	5.628,05 €

7. Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 5.628,05.-.
8. Di dare atto che la spesa di Euro 8.317,16.-, relativa alle liquidazioni, trova imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, giusto impegno n. 45970.
9. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice Kappa Cob s.r.l. con sede in Via Roma 60 – Peio (Tn), P. IVA 01405800226, la fattura n. 15 dd. 11/05/2026 dell'importo di Euro 5.568,97.- oltre ad Euro 1.225,17.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 6.794,14.-.
10. Di liquidare a titolo di saldo finale all'ing. Riccardo Giovanelli, con studio tecnico avente sede in Via Dossol n. 65 - 38123 Trento (TN), C.F. GVNRCR77P21L174Ve P.IVA 01911920229 per la redazione di perizia tecnica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza la fattura n. 3 dd. 13/05/2026 dell'importo di Euro 1.200,37.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 48.01.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 274,64.- e per complessivi Euro 1.523,02.-;
11. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicitate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
15. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 13/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H18B23000290007

CIG (GIOVANELLI): B22627AA34

CIG (ALBERTI): B22625078C

CIG (MENGON): B22626ACFF

CIG (KAPPA COB): B220B26973

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-1.225,17
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	1.225,17
	2024	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	45970	6.794,14
	2024	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	45970	1.464,45
	2024	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	11012.02.0029686502	45970	58,57

Malé li, 13/05/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 13/05/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti