



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 54 / UTC DEL 11/03/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA DAMIANO CHIESA NEL COMUNE DI MALE' - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA. CUP: H15F24000490009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di: *“rifacimento ex novo pavimentazione e sottoservizi di via Damiano Chiesa nel comune di Malé”*:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd 06/06/2024 è stato approvato il documento d’indirizzo alla progettazione “D.I.P.”, redatto dal servizio tecnico comunale, inerente i lavori di “riqualificazione di Piazza Cei, via Bresadola (p.f.1113 C.C. Malé) e rifacimento/implementazione sotto-servizi (acquedotto e acque bianche) della strada denominata “Via Damiano Chiesa” contraddistinta dalla p.f. 1110 C.C. Malé;
- l’amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2024 ha manifestato la volontà di procedere, con un primo stralcio dei lavori riferito alla riqualificazione di via Damiano Chiesa attraverso lo stanziamento di Euro 150.000,00.-;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 93 dd 08/08/2024 veniva affidato l'incarico di:
 - progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), esecutiva, direzione lavori e contabilità al geom. Endrizzi Pierluigi con studio tecnico in via Portaccia, n. 2 – 38027 Malé (Tn);
 - redazione della relazione geotecnica e della relazione geologica alla dott. geol. Silvia Sartori, con studio in via alla Croce, n. 18 – 38027 Malé (TN);
 - coordinamento della sicurezza dei lavori alla geom. Pedrazzoli Paola, con studio in Piazza Garibaldi, n. 28C – 38027 Malé (TN).
- con deliberazione della Giunta comunale n. 122 dd 21/10/2024, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera, predisposto dai tecnici incaricati, che come disposto agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO
	Rifacimento Acquedotto		€ 29.473,56
	Rifacimento sottoservizi		€ 29.762,89
	Pavimentazione		€ 54.480,14
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)		€ 113.716,59
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.830,28
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A.		€ 116.546,87
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti		€ 1.016,04
2	Oneri fiscali lavori e imprevisti	10%	€ 11.756,29
3	Spese tecniche		€ 16.148,88
4	C.N.P.A.G. 5%		€ 639,79
5	C.N.P.A.G. 4%		€ 134,13
6	Oneri fiscali spese tecniche e contributo previdenziale	22%	€ 3.723,01
7	Contributo ANAC		€ 35,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B.		€ 33.453,14
	TOTALE A.+B.		€ 150.000,00

- con determinazione n. 157/UTC di data 11/11/2024, è stato approvato a tutti gli effetti, con adozione di decisione a contrarre, il progetto esecutivo dell'opera;
- con determinazione n. 182/UT dd. 30/12/2024 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori all'impresa F.lli Giovanella S.r.l. con sede in Cembra Lisignano (TN) in Loc. Predole 5-7, P.IVA e C.F. 01431280229, accettando l'offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. PI323769-24, che evidenziava un ribasso percentuale pari al 12,661% rispetto all'importo lavori posto a base di gara di Euro 113.716,59.-, tanto che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori risultava pari ad Euro 99.318,93.-, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 2.830,28.-, per un importo contrattuale di Euro 102.149,21.- oltre I.V.A. nella misura di legge (10%), pari ad Euro 10.214,92.-, per complessivi Euro 112.364,13.- approvando al contempo il nuovo quadro economico post gara riportando nello stesso la voce "economie di aggiudicazione" come di seguito specificato:

A. LAVORI A BASE D'ASTA				Progetto	Aggiudicazione
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)			€ 113.716,59	€ 113.716,59
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 2.830,28	€ 2.830,28
3	Totale lavori a base d'asta			€ 116.546,87	€ 116.546,87
4	Ribasso d'asta su A.1	12,661%			€ 14.397,66
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2				€ 102.149,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti			€ 1.016,04	€ 1.016,04
2	Spese tecniche			€ 16.148,88	€ 16.148,88
2.1	Progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità				€ 8.800,07
2.2	Rel geologica, geotecnica, idrogeologica				€ 3.353,17
2.3	Coord. Sicurezza				€ 3.995,64
3	Contributo previdenziale	4%	5%	€ 773,92	€ 773,92
4	Oneri fiscali lavori e imprevisti		10%	€ 11.756,29	€ 10.316,52
5	Oneri fiscali spese tecniche e oneri previdenziali		22%	€ 3.723,01	€ 3.723,01
6	Contributo ANAC			€ 35,00	€ 35,00
7	Economie di aggiudicazione				€ 15.837,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 33.453,14	€ 47.850,79
	TOTALE GENERALE A.+ B.			€ 150.000,00	€ 150.000,00

- con determinazione n. 132/UTC di data 25/09/2025 veniva autorizzata la ditta F.lli Giovanella S.r.l., con sede in Cembra Lisignano (TN) in Loc.Predole 5-7, P.IVA e C.F. 01431280229, a subappaltare alla ditta Sottil Carlo e Figli S.r.l. con sede in Via al Castel Bragher, n. 5 – 38012 Predaia – Fraz. Coredo (Tn), C.F. e P. IVA 02153310228 una parte di opere rientranti nella categoria OG3, per un importo pari ad Euro 37.089,46.- IVA compresa;
- con determinazione n. 181/UTC di data 17/12/2025 è stato approvato il verbale nuovi prezzi a seguito di necessità di introdurre n. 4 nuove voci.

Preso atto che l'opera è finanziata con contributo BIM - Piano straordinario 2024 per l'efficienza idrica ed energetica, per un importo di Euro 89.984,72.-, e per Euro 60.015,28.- con fondi propri della stazione appaltante;

Dato atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 29/09/2025 e conclusi il giorno 18/12/2025, nel rispetto dei termini contrattuali.

Evidenziato come in data 10/02/2026 con prot. n. 1592, il direttore lavori dell'opera, geom. Pierluigi Endrizzi ha consegnato la *Contabilità Finale dei Lavori*, relativa alle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Tavole grafiche di contabilità;
 - Relazione su conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di data 09/02/2026 acquisito al protocollo comunale in data 10/02/2026 prot. 1592, inerente ai lavori di "rifacimento ex novo pavimentazione e sottoservizi di via D. Chiesa" redatto dal tecnico incaricato, geom. Pierluigi Endrizzi che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 93.673,66.-, oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 9.367,37.-, per un totale complessivo di Euro 103.041,02.-.

Preso atto che dallo stato finale dei lavori di data 06/02/2026, acquisito a protocollo comunale n. 1592 in data 10/02/2026, si evince che i lavori inerenti l'efficientamento idrico dell'acquedotto comunale ammontano ad Euro 98.872.99.- iva compresa rispetto al totale generale di Euro 124.260,62.-;

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 123.381,58.-, così suddiviso:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)		€ 113.716,59	€ 113.716,59	€ 103.483,78
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.830,28	€ 2.830,28	€ 3.291,96
3	Totale lavori a base d'asta		€ 116.546,87	€ 116.546,87	€ 106.775,74
4	Ribasso d'asta su A.1	12,661%		€ 14.397,66	€ 13.102,08
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2			€ 102.149,21	€ 93.673,66
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti		€ 1.016,04	€ 1.016,04	€ -
2	Spese tecniche		€ 16.148,88	€ 16.148,88	€ 16.148,88
2.1	Progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità			€ 8.800,07	€ 8.800,07
2.2	Rel geologica, geotecnica, idrogeologica			€ 3.353,17	€ 3.353,17
2.3	Coord. Sicurezza			€ 3.995,64	€ 3.995,64
3	Contributo previdenziale	4% 5%	€ 773,92	€ 773,92	€ 773,92
4	Oneri fiscali lavori e imprevisti	10%	€ 11.756,29	€ 10.316,52	€ 9.367,37
5	Oneri fiscali spese tecniche e oneri previdenziali	22%	€ 3.723,01	€ 3.723,01	€ 2.800,02
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
7	Economie di aggiudicazione			€ 15.837,42	€ -
8	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,5%			€ 582,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.453,14	€ 47.850,79	€ 29.707,92
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 123.381,58
				Minor Spesa	26.618,42 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 26.618,42.-;

Rilevato che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare di Euro 49.300,00.- e che il credito residuo spettante risulta pari ad Euro 44.373,66.-;

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale:

- D.U.R.C. prot. n. INPS_48661244 di data 09.12.2025 della ditta appaltatrice F.lli Giovanella S.r.l., dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 08.04.2026;
- esito regolare della verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pervenuto con protocollo n. 2022 in data 23/02/2026.

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa esecutrice pari a Euro 44.373,66.- oltre IVA 10% pari a Euro 4.437,37.- per un totale di Euro 48.811,03.-;

Rilevato che ai tecnici incaricati sono stati corrisposti acconti e/o saldi come di seguito riportato:

- Geol. Silvia Sartori fattura a saldo n. 22 dd. 20/11/2024 di Euro 4.254,51.- comprensivo di cassa previdenziale 4% e IVA 22%;
- Geom. Paola Pedrazzoli fattura di acconto n. 10 dd. 20/11/2024 di Euro 1.198,69.- comprensivo di cassa previdenziale 5% e IVA esente.

Ritenuto quindi necessario liquidare ai tecnici incaricati i seguenti importi a titolo di saldo finale per le prestazioni offerte:

- Geom. Pierluigi Endrizzi fattura a saldo n. 2 dd. 18/02/2026 di Euro 11.272,89.- comprensivo di cassa previdenziale 5% e IVA 22%;
- Geom. Paola Pedrazzoli importo a saldo di Euro 2.996,73.- comprensivo di cassa previdenziale 5% e IVA esente.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e triennale 2025-2027;
- il Regolamento sui la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 18.12.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2025-2027;

- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* relativa ai lavori di " *rifacimento ex novo sottoservizi e pavimentazione di via Damiano Chiesa*" di data 09/02/2026, acquisita al protocollo comunale in 10/02/2026 con prot. n. 1592, secondo gli elaborati tecnici redatti dal geom. Pierluigi Endrizzi in qualità di direttore lavori;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal tecnico incaricato, geom. Pierluigi Endrizzi, in data 09/02/2026 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 93.673,66.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa sono stati corrisposti acconti per Euro 49.300,00.-;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 44.373,66.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 09/02/2026, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 09/02/2026 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare di Euro 49.300,00.- e che il credito residuo spettante risulta pari ad Euro 44.373,66.- oltre IVA;
4. Di dare atto che:
 - i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 29/09/2025 e conclusi il giorno 18/12/2025, nel rispetto dei termini contrattuali;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 09/02/2026, senza apporre riserve;
5. Di liquidare a titolo di saldo finale:
 - Fattura n. 19PA dd. 26/02/2026 dell' Impresa F.lli Giovanella S.r.l. dell'importo di Euro 48.811,03.- comprensivo di IVA 10%;
 - Fattura n. 2 dd. 18/02/2026 del Geom. Pierluigi Endrizzi dell'importo di Euro 11.272,89.- comprensivo di cassa previdenziale 5% e IVA 22%;
 - Euro 2.996,73.- comprensivo di cassa previdenziale 5% e IVA esente alla Geom. Paola Pedrazzoli;
6. Di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 5bis della L.P. 2/2016, pari ad Euro 582,73.- saranno liquidati con successivo provvedimento del Segretario comunale;
7. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 123.381,58.-, così suddivisa:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)		€ 113.716,59	€ 113.716,59	€ 103.483,78
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.830,28	€ 2.830,28	€ 3.291,96
3	Totale lavori a base d'asta		€ 116.546,87	€ 116.546,87	€ 106.775,74
4	Ribasso d'asta su A.1	12,661%		€ 14.397,66	€ 13.102,08
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2			€ 102.149,21	€ 93.673,66
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti		€ 1.016,04	€ 1.016,04	€ -
2	Spese tecniche		€ 16.148,88	€ 16.148,88	€ 16.148,88
2.1	Progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità			€ 8.800,07	€ 8.800,07
2.2	Rel geologica, geotecnica, idrogeologica			€ 3.353,17	€ 3.353,17
2.3	Coord. Sicurezza			€ 3.995,64	€ 3.995,64
3	Contributo previdenziale	4% 5%	€ 773,92	€ 773,92	€ 773,92
4	Oneri fiscali lavori e imprevisti		€ 11.756,29	€ 10.316,52	€ 9.367,37
5	Oneri fiscali spese tecniche e oneri previdenziali		€ 3.723,01	€ 3.723,01	€ 2.800,02
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
7	Economie di aggiudicazione			€ 15.837,42	€ -
8	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,5%			€ 582,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.453,14	€ 47.850,79	€ 29.707,92
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 123.381,58
				Minor Spesa	26.618,42 €

8. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 26.618,42.- rispetto all'importo impegnato.
9. Di dare atto che i lavori inerenti l'efficientamento idrico dell'acquedotto comunale ammontano ad Euro 98.872.99.-, pari a circa l'80% della spesa totale sostenuta, e che sono stati finanziati nella misura di Euro 89.984,72.- con fondi BIM - Piano straordinario 2024 per l'efficienza idrica ed energetica;
10. Di dare atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;
11. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di precisare che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio **UFWZEN** e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il **00378700223**.
13. Di stabilire che l'appaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse

concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

15. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 11/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H17H24002270004

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2025	CAP 29491/98 - RIFACIMENTO SOTTO SERVIZI TRATTO VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.0029491098	47533	582,73
U	2025	CAP 29491/98 - RIFACIMENTO SOTTO SERVIZI TRATTO VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.0029491098	47534	-20.730,43
U	2026	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	47535	-5.000,00
U	2025	CAP 29491/98 - RIFACIMENTO SOTTO SERVIZI TRATTO VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.0029491098	47536	-922,99

Malé li, 24/03/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 24/03/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti