



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 106 / UTC DEL 05/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DENOMINATA “QUADRUPLA” NEL COMUNE DI MALE’ - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE.
CUP: H19C25000130004- CIG: B970F4C1F7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di *“riqualificazione cabina elettrica di media tensione denominata “quadrupla” nel comune di Malè”*:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 127 dd. 04/12/2025 e con determinazione n. 173/UTC di data 04.12.2025 si provvedeva ad approvare, rispettivamente in linea tecnica e in linea amministrativa con adozione di decisione a contrarre, il progetto esecutivo a firma del tecnico comunale dell’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole nell’importo di Euro 45.117,12.-, con la seguente ripartizione economica;

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	Totale lavori a base d'asta (proprietà comune di Malè)		€ 19 060,29
2	Oneri per la sicurezza (proprietà comune di Malè)		€ 3 975,05
	Totale lavori (proprietà comune di Malè)		€ 23 035,34
3	Totale lavori a base d'asta (proprietà SET)		€ 9 225,10
4	Oneri per la sicurezza (proprietà SET)		€ 2 285,59
	Totale lavori (proprietà SET)		€ 11 510,69
	TOTALE LAVORI		€ 34 546,03
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 727,30
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 690,92
3	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50%	€ 172,73
4	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 980,13
	Totale somme a disposizione		€ 10 571,09
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 45 117,12

- con determinazione n. 189/UTC di data 30.12.2025 si provvedeva ad affidare i lavori di cui all'oggetto all'Impresa Edile Stanchina Silvano con sede in via Acquaseri, 34/D – 38025 Dimaro-Folgarida (TN), C.F. STNSVN68E22D302Q e P.IVA 01330760222, accettando l'offerta presentata in sede di procedura telematica, identificata a sistema con il n. PI386274-25, che evidenzia un ribasso percentuale pari al 2,230% sull'importo a base d'asta di Euro 34.546,03, tanto che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad Euro 27.654,63.-, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 6.260,64.-, per un importo contrattuale di Euro 33.915,27.- oltre I.V.A. nella misura di legge (22%), pari ad Euro 7.461,36.-, per complessivi Euro 41.376,63.--approvando al contempo il quadro economico di assestamento post gara come di seguito riportato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Totale lavori a base d'asta (proprietà comune di Malè)		€ 19 060,29	€ 19 060,29
2	Oneri per la sicurezza (proprietà comune di Malè)		€ 3 975,05	€ 3 975,05
	Totale lavori (proprietà comune di Malè)		€ 23 035,34	€ 23 035,34
3	Totale lavori a base d'asta (proprietà SET)		€ 9 225,10	€ 9 225,10
4	Oneri per la sicurezza (proprietà SET)		€ 2 285,59	€ 2 285,59
	Totale lavori (proprietà SET)		€ 11 510,69	€ 11 510,69
5	TOTALE LAVORI		€ 34 546,03	€ 34 546,03
6	Ribasso d'asta su A.1 + A.3	2,230%		630,760 €
7	Importo di contratto (A.1 + A.3 - A.6) + A.2 + A.4			€ 33 915,27
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1 727,30	€ 1 727,30
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 690,92	€ 690,92
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7 980,13	€ 7 841,37
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 172,73	€ 172,73
5	Economie di aggiudicazione			€ 769,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10 571,09	€ 11 201,85
	TOTALE GENERALE A+B		€ 45 117,12	€ 45 117,12

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 92 di data 13.05.2026 si provvedeva ad approvare la prima perizia suppletiva e di variante con conseguente aggiornamento del quadro economico per l'aumento dell'importo contrattuale, come risulta dalla seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante
1	Totale lavori a base d'asta (proprietà comune di Malè)		€ 19.060,29	€ 19.060,29	€ 20.981,99
2	Oneri per la sicurezza (proprietà comune di Malè)		€ 3.975,05	€ 3.975,05	€ 3.746,25
	Totale lavori (proprietà comune di Malè)		€ 23.035,34	€ 23.035,34	€ 24.728,24
3	Totale lavori a base d'asta (proprietà SET)		€ 9.225,10	€ 9.225,10	€ 9.899,65
4	Oneri per la sicurezza (proprietà SET)		€ 2.285,59	€ 2.285,59	€ 2.285,59
	Totale lavori (proprietà SET)		€ 11.510,69	€ 11.510,69	€ 12.185,24
	TOTALE LAVORI		€ 34.546,03	€ 34.546,03	€ 36.913,48
5	Ribasso d'asta su A.1 + A.3	2,230%		€ 630,76	€ 688,66
6	Importo di contratto (A.1 + A.3 - A.6) + A.2 + A.4			€ 33.915,27	€ 36.224,82
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1.727,30	€ 1.727,30	
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 690,92	€ 690,92	€ 738,27
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7.980,13	€ 7.841,37	€ 7.969,46
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 172,73	€ 172,73	€ 184,57
5	Economie di aggiudicazione			€ 769,53	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.571,09	€ 11.201,85	€ 8.892,30
	TOTALE GENERALE A+B		€ 45.117,12	€ 45.117,12	€ 45.117,12

Dato atto che i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 12.03.2026, sospesi dal 30.04.2026 al 17.05.2026, ripresi il 18.05.2026 e conclusi il giorno 03.06.2026, nel rispetto dei termini contrattuali.

Evidenziato come in data 03.06.2026, il direttore lavori geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole, ha redatto la contabilità finale dei Lavori relativa alle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori e quadro economico
 - Relazione su conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di data 03.06.2026, inerente ai lavori di "riqualificazione cabina elettrica di media tensione denominata "quadrupla" nel comune di Malè" redatto dal tecnico incaricato, geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 36.033,69.-, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 7.927,41.-, per un totale complessivo di Euro 43.961,11.-.

Preso atto che dallo stato finale dei lavori di data 03.06.2026, si evince che i lavori di "riqualificazione cabina elettrica di media tensione denominata "quadrupla" nel comune di Malè" ammontano ad Euro 36.033,69.- oltre I.V.A.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 44.883,94.-, così suddiviso:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Contabilità
1	Totale lavori a base d'asta (proprietà comune di Malè)		€ 19.060,29	€ 19.060,29	€ 20.981,99	€ 20.842,19
2	Oneri per la sicurezza (proprietà comune di Malè)		€ 3.975,05	€ 3.975,05	€ 3.746,25	€ 3.746,25
	Totale lavori (proprietà comune di Malè)		€ 23.035,34	€ 23.035,34	€ 24.728,24	€ 24.588,44
3	Totale lavori a base d'asta (proprietà SET)		€ 9.225,10	€ 9.225,10	€ 9.899,65	€ 9.843,96
4	Oneri per la sicurezza (proprietà SET)		€ 2.285,59	€ 2.285,59	€ 2.285,59	€ 2.285,59
	Totale lavori (proprietà SET)		€ 11.510,69	€ 11.510,69	€ 12.185,24	€ 12.129,55
	TOTALE LAVORI		€ 34.546,03	€ 34.546,03	€ 36.913,48	€ 36.717,99
5	Ribasso d'asta su A.1 + A.3	2,230%		€ 630,76	€ 688,66	€ 684,30
6	Importo di contratto (A.1 + A.3 - A.6) + A.2 + A.4			€ 33.915,27	€ 36.224,82	€ 36.033,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1.727,30	€ 1.727,30		
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 690,92	€ 690,92	€ 738,27	€ 738,27
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7.980,13	€ 7.841,37	€ 7.969,46	€ 7.927,41
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 172,73	€ 172,73	€ 184,57	€ 184,57
5	Economie di aggiudicazione			€ 769,53		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.571,09	€ 11.201,85	€ 8.892,30	€ 8.850,25
	TOTALE GENERALE A+B		€ 45.117,12	€ 45.117,12	€ 45.117,12	€ 44.883,94
	Minor spesa					-€ 233,18

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa per Euro 233,18.-;

Rilevato che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti;

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale:

- D.U.R.C. prot. n. INPS_49732918 di data 04.03.2026 dell'Impresa Edile Stanchina Silvano con sede in via Acquaseri, 34/D – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. STNSVN68E22D302Q e P.IVA 01330760222, dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 02.07.2026;

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa esecutrice pari a Euro 36.033,69.- oltre IVA 22% pari a Euro 7.927,41.- per un totale di Euro 43.961,11.-;

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.

Dato atto che ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole spetta un compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto all'Accordo per la modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad oggetto "Disciplina dell'indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall'art. 119 del C.C.P.L.", nell'ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

Rilevato che in tal modo risulta possibile corrispondere ai tecnici interessati le competenze previste dal citato Accordo Sindacale per l'attività svolta.

Dato atto che il totale dell'indennità da liquidare, al lordo degli oneri a carico dell'Ente e dei dipendenti, ammonta ad Euro 738,27.-, così ripartito tra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole:

- Euro 246,09.- alla dipendente del Comune di Malé;
- Euro 246,09.- alla dipendente del Comune di Rabbi;
- Euro 246,09.- al dipendente del Comune di Caldes.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, come da ultimo aggiornato con le Leggi regionali 10 dicembre 2025, n. 9 e 10;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015, n. 10 di data 11 aprile 2016 e n. 30 di data 31 ottobre 2025;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 29 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, del Bilancio di previsione 2026/2028 e del Programma generale opere pubbliche 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13 gennaio 2026 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2026-2028 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 27 marzo 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2026-2028;
- il decreto sindacale n. 1 di data 13 gennaio 2026 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* relativa ai lavori di "*riqualificazione cabina elettrica di media tensione denominata "quadrupla" nel comune di Malè*" di data 03.06.2026, secondo gli elaborati tecnici redatti geom. Dalpiaz Alessandra dell'Ufficio tecnico della Gestione associata dei comuni della bassa Val di Sole in qualità di direttore lavori;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal tecnico incaricato, geom. Dalpiaz Alessandra, in data 03.06.2026 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 36.033,69.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 36.033,69.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 03.06.2026, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 03.06.2026 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e che il credito residuo spettante risulta pari ad Euro 36.033,69.- oltre IVA;
4. Di dare atto che:
 - i lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 12.03.2026, sospesi dal 30.04.2026 al 17.05.2026, ripresi il 18.05.2026 e conclusi il giorno 03.06.2026, nel rispetto dei termini contrattuali.
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 03.06.2026, senza apporre riserve;
5. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 44.883,94.-, così suddivisa:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Contabilità
1	Totale lavori a base d'asta (proprietà comune di Malè)		€ 19.060,29	€ 19.060,29	€ 20.981,99	€ 20.842,19
2	Oneri per la sicurezza (proprietà comune di Malè)		€ 3.975,05	€ 3.975,05	€ 3.746,25	€ 3.746,25
	Totale lavori (proprietà comune di Malè)		€ 23.035,34	€ 23.035,34	€ 24.728,24	€ 24.588,44
3	Totale lavori a base d'asta (proprietà SET)		€ 9.225,10	€ 9.225,10	€ 9.899,65	€ 9.843,96
4	Oneri per la sicurezza (proprietà SET)		€ 2.285,59	€ 2.285,59	€ 2.285,59	€ 2.285,59
	Totale lavori (proprietà SET)		€ 11.510,69	€ 11.510,69	€ 12.185,24	€ 12.129,55
	TOTALE LAVORI		€ 34.546,03	€ 34.546,03	€ 36.913,48	€ 36.717,99
5	Ribasso d'asta su A.1 + A.3	2,230%		€ 630,76	€ 688,66	€ 684,30
6	Importo di contratto (A.1 + A.3 - A.6) + A.2 + A.4			€ 33.915,27	€ 36.224,82	€ 36.033,69
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	5,00%	€ 1.727,30	€ 1.727,30		
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00%	€ 690,92	€ 690,92	€ 738,27	€ 738,27
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22,00%	€ 7.980,13	€ 7.841,37	€ 7.969,46	€ 7.927,41
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 172,73	€ 172,73	€ 184,57	€ 184,57
5	Economie di aggiudicazione			€ 769,53		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.571,09	€ 11.201,85	€ 8.892,30	€ 8.850,25
	TOTALE GENERALE A+B		€ 45.117,12	€ 45.117,12	€ 45.117,12	€ 44.883,94
	Minor spesa					-€ 233,18

6. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 233,18.-
7. Di dare atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone;
8. Di liquidare a titolo di saldo finale all'Impresa Edile Stanchina Silvano con sede in via Acquaseri, 34/D – 38025 Dimaro Folgarida (TN), C.F. STNSVN68E22D302Q e P.IVA 01330760222, la fattura n. 000008-2026 dd.03/06/2026 dell'importo di Euro 36.033,69.- oltre IVA nella misura di legge 22%, pari ad Euro 7.927,41.-, e quindi per complessivi Euro 43.961,10.-;
9. Di dare atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.
10. Di dare atto che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per il suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari ad Euro 738,27.- che sarà liquidato con successivo provvedimento del Segretario comunale.
11. Di dare atto che la somma di Euro 184,57.- quale compenso incentivante per l'attività di RUP ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016, sarà liquidata a favore del servizio tecnico comunale in gestione associata con determinazione del Segretario comunale;
12. Di dare atto che i lavori di competenza della SET sono pari ad Euro 14.771,30.- comprensivi di spese tecniche ed oneri fiscali, come risulta dal quadro economico allegato.
13. Di dare atto che all'accertamento di cui al punto 12. Si provvederà con successivo atto ad avvenuta variazione di bilancio che ne prevederà l'idoneo capitolo di entrata.
14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

15. Di precisare che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UFWZEN.
16. Di stabilire che l'appaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
18. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 05/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H19C25000130004 - CIG: B970F4C1F7

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-7.461,36
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	7.461,36
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-426,92
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	426,92
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-39,13
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	39,13
	2026	CAP 32310/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE IVA)	17012.02.0032310502	47193	41.376,63
	2026	CAP 32310/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE IVA)	17012.02.0032310502	47617	2.367,47
	2026	CAP 32310/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE IVA)	17012.02.0032310502	47140	217,00

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 05/06/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti