



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

COPIA

## SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 153 / UTC DEL 18/12/2023

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”.  
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 1 CO. 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.  
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA CON INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA.  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.  
CUP: H12C22000500005



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E  
GESTIONE PATRIMONIO  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

COPIA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

## ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 153 / UTC DEL 18/12/2023

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”.  
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 1 CO. 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.  
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA CON INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA.  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.  
CUP: H12C22000500005

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Piccole opere: art. 1 comma 29) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, entrata in vigore il 01/01/2020 ha assegnato ai comuni fondi per interventi sul territorio come di seguito precisato.

*Art. 1 comma 29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*

*a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

*b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*

L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di fondi per i seguenti importi:

A. 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

B. 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

C. 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

D. 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

E. 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

F. 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

G. 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

con risorse integrative per il solo esercizio 2021, che nel caso del comune di Malé, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assomma a Euro 100.000,00.-.

A tal fine il comune di Malé ha provveduto ad utilizzare le risorse di cui alla legge 160/2019, a valere sull'esercizio 2022, per finanziare la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico del municipio di Malé tramite sostituzione dei serramenti, contraddistinto dal seguente codice CUP: H12C22000500005.

Preso atto che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 23/08/2022 e con determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 86/UTC del 23/08/2022 si provvedeva, rispettivamente, all'approvazione del progetto esecutivo, in linea tecnica e in linea amministrativa, nel totale generale di Euro 159.998,61.- di cui Euro 115.431,90.- per lavori a base d'asta ed Euro 44.566,71.- per somme a disposizione dell'amministrazione;

con determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 90 del 13/09/2022 si provvedeva all'affidamento in economia dei lavori in oggetto alla ditta Iachellini Marco e C. S.n.c., con sede in Via per Sant'Apollonia, n. 3 – Caldes (TN) - P.IVA 01960260220, a seguito di procedure di gara telematica, identificata a sistema con il n. 111012, come risulta da verbale datato 07/09/2022, con un ribasso dell'11,500% e dunque per un importo contrattuale di Euro 102.309,60.- oltre ad I.V.A. per Euro 22.508,11.- e per un totale di Euro € 124.817,71.-.

Con decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), successivamente convertito in legge 29 dicembre 2021 n. 233, i contributi di cui all'art. 1 co. 29 e ss della legge 160/2019 sono confluiti a valere sul PNRR; conseguentemente i comuni beneficiari

sono tenuti a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR stesso per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno del 22 novembre 2022 sono state approvate tra le altre cose, il Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – Piccole opere (art. 1 co. 29 e ss. l. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024) e relative Faq M2C4I2.2 “Piccole opere” del 16 febbraio 2023 pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

Richiamati i seguenti atti con cui si è proceduto alla attuazione ed esecuzione del progetto identificato con il codice CUP: H12C22000500005, per l'impiego delle risorse riferite all'annualità 2022:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03/08/2022 per l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione al geom. Endrizzi Pierluigi;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 03/08/2022 per l'incarico di progettazione al p. ind. Masnovi Giancarlo;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 23/08/2022 per l'approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica;
- Determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 86/UTC del 23/08/2022 per l'approvazione del progetto esecutivo in linea amministrativa con adozione di provvedimento a contrarre;
- Lettera d'invito della procedura telematica n. 111012 prot. n. 10409 del 24/08/2022;
- Verbale di gara telematica n. 111029 del 07/09/2022;
- Determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 90/UTC del 13/09/2022 per l'affidamento dei lavori alla ditta Iachellini Marco e C. S.n.c. con sede a Caldes (Tn);
- Determinazione del Responsabile Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 54/UTC del 05/05/2023 di autorizzazione al subappalto alla ditta Pedernana Tullio S.r.l. con sede a Caldes (Tn).

Dato atto che con atto integrativo, determinazione n. 149/UTC di data 06/12/2023, si è provveduto ad attestare la riconducibilità degli atti sopra richiamati e della documentazione afferente agli stessi, relativamente al CUP: H12C22000500005 - *efficientamento energetico della residenza municipale mediante la riqualificazione della centrale termica con installazione di generatore di calore a biomassa legnosa* alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4I2.2.

Dato atto che la parcella iniziale per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori è stata determinata considerando un importo presunto delle opere pari ad Euro 50.000,00.-.

Rilevato che il costo dell'opera risultante dal progetto approvato definitivamente, risulta maggiore rispetto a quanto originariamente ipotizzato.

Ritenuto quindi di provvedere alla rideterminazione dell'onorario del professionista incaricato e alla conseguente integrazione dell'impegno di spesa, che al netto dello sconto applicato risulta essere pari ad Euro 7.305,09.- oltre Cassa 5% ed I.V.A.

Preso atto che i lavori sono stati affidati in data 13/09/2022 e sono stati ultimati in data 05/10/2023, nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione e nel rispetto dei termini stabiliti dalla linea di finanziamento PNRR – M2C4I2.2.

Vista la Contabilità Finale redatta dal direttore dei lavori, redatta in data 20/11/2023, composta dai seguenti elaborati:

- Quadro comparativo;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione di data 20/11/2023, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in Euro 101.831,82.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo di Euro 136.901,46.-, così suddiviso:

A	Lavori a base d'asta	PROGETTO	APPALTO	CONTABILITÀ
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	114 106,97	114 106,97	113 567,11
A.2	Ribasso contrattuale -11,500%	0,00	-13 122,30	-13 060,22
A.3	Importo oneri di sicurezza	1 324,93	1 324,93	1 324,93
<b>A</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>115 431,90</b>	<b>102 309,60</b>	<b>101 831,82</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	PROGETTO	APPALTO	
B.1	Imprevisti (10% su A) e arrotondamento	4 500,00	4 500,00	0,00
B.2	I.V.A. 22% su (A+B.1)	26 385,02	23 498,11	22 403,00
B.3	Spese Tecniche (Progettazione e D.L.)	5 805,09	5 805,09	7 305,09
B.4	Spese Tecniche (CSP e CSE)	2 559,58	2 559,58	2 559,58
B.5	Oneri previdenziali 5% su (B.3 e B.4)	2 849,83	2 849,83	493,23
B.6	I.V.A. 22 % su spese tecniche (B.3+B.4+B.5)	2 467,19	2 467,19	2 278,74
B.7	Contributo A.N.A.C.			30,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>44 566,71</b>	<b>41 679,80</b>	<b>35 069,64</b>
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	PROGETTO	APPALTO	CONTABILITÀ
<b>A</b>	Importo complessivo lavori a base d'asta	115 431,90	102 309,60	101 831,82
<b>B</b>	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	44 566,71	41 679,80	35 069,64
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>159 998,61</b>	<b>143 989,40</b>	<b>136 901,46</b>
	<b>Economie di contratto/Minor spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 122,30</b>	<b>23 097,15</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO</b>	<b>159 998,61</b>	<b>159 998,61</b>	<b>159 998,61</b>

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato un'economia di spesa di Euro 23.097,15.-.

Rilevato che non sono stati corrisposti acconti alla ditta appaltatrice, subappaltatrice e ai tecnici.

Viste le fatture:

- n. 948/A di data 15/12/2023 della ditta appaltatrice Iachellini Marco e C. S.n.c., presentata in data 18/12/2023 con prot. n. 907, riportante un importo totale di Euro 101.831,82.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 124.234,82.- relativa al totale dei lavori regolarmente eseguiti, di cui:
  - Euro 27.000,00.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 32.940,00.- spettanti alla ditta subappaltatrice Pedergrana Tullio S.r.l., come da fattura n. FPR 209/23 di data 15/12/2023 presentata in data 18/12/2023 con prot. n. 13987;
- n. 135 di data 13/12/2023 del p. ind. Masnovi Giancarlo, presentata in data 13/12/2023 con prot. n. 894, riportante un importo totale di Euro 7.305,09.-, oltre Cassa 5% ed I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 9.357,81.- relativa al saldo dell'incarico di progettazione, direzione e contabilità dei lavori;
- n. 34 di data 12/12/2023 del geom. Endrizzi Pierluigi, presentata in data 13/12/2023 con prot. n. 893, riportante un importo totale di Euro 2.559,58.-, oltre Cassa 5% ed I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 3.278,82.- relativa al saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale e in particolare:

- la dichiarazione di correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 09/03/2016 n. 2, pervenuta in data 14/12/2023;
- durc regolare della ditta appaltatrice Iachellini Marco e C. S.n.c., protocollo INAIL 40273900 (prot. 11303 di data 03.10.2023);
- durc regolare della ditta subappaltatrice Pederghana Tullio S.r.l., protocollo INAIL\_41240284 (prot. 13874 di data 13.12.2023);
- certificato di regolarità contributiva del p. ind. Masново Giancarlo (certificazione Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di data 13/12/2023, prot. n. 13875 di data 13.12.2023);
- certificato di regolarità contributiva del geom. Endrizzi Pierluigi (certificazione Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti di data 13/12/2023, prot. n. 13892 di data 13.12.2023).

Valutato che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di *“efficientamento energetico della residenza municipale mediante la riqualificazione della centrale termica con installazione di generatore di calore a biomassa legnosa CUP: H12C22000500005”* afferenti alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4I2.2, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori p. ind. Masnovi Giancarlo, di data 20/11/2023, che comporta e comprova una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 101.831,82.-, oltre ad I.V.A..
2. Di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore lavori, p.ind. Masnovi Giancarlo in data 20/11/2023, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 101.831,82.-, oneri per la sicurezza compresi;
  - all'Impresa esecutrice finora non sono stati corrisposti acconti;
  - il credito netto dell'impresa esecutrice assomma ad Euro 101.831,82.-, oneri per la sicurezza compresi;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 20/11/2023, senza apporre riserve;
  - l'Impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 20/11/2023, senza apporre riserve.
3. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera dal quale si evince un importo di Euro 136.901,46.- così suddiviso:

A	Lavori a base d'asta	PROGETTO	APPALTO	CONTABILITÀ
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	114 106,97	114 106,97	113 567,11
A.2	Ribasso contrattuale	-11,500%	0,00	-13 122,30
A.3	Importo oneri di sicurezza	1 324,93	1 324,93	1 324,93
<b>A</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>115 431,90</b>	<b>102 309,60</b>	<b>101 831,82</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	PROGETTO	APPALTO	
B.1	Imprevisti (10% su A) e arrotondamento	4 500,00	4 500,00	0,00
B.2	I.V.A. 22% su (A+B.1)	26 385,02	23 498,11	22 403,00
B.3	Spese Tecniche (Progettazione e D.L.)	5 805,09	5 805,09	7 305,09
B.4	Spese Tecniche (CSP e CSE)	2 559,58	2 559,58	2 559,58
B.5	Oneri previdenziali 5% su (B.3 e B.4)	2 849,83	2 849,83	493,23
B.6	I.V.A. 22 % su spese tecniche (B.3+B.4+B.5)	2 467,19	2 467,19	2 278,74
B.7	Contributo A.N.A.C.			30,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>44 566,71</b>	<b>41 679,80</b>	<b>35 069,64</b>
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	PROGETTO	APPALTO	CONTABILITÀ
<b>A</b>	Importo complessivo lavori a base d'asta	115 431,90	102 309,60	101 831,82
<b>B</b>	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	44 566,71	41 679,80	35 069,64
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>159 998,61</b>	<b>143 989,40</b>	<b>136 901,46</b>
	<b>Economie di contratto/Minor spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 122,30</b>	<b>23 097,15</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO</b>	<b>159 998,61</b>	<b>159 998,61</b>	<b>159 998,61</b>

4. Di dare atto che la realizzazione dell'opera ha comportato un'economia di spesa di Euro 23.097,15.-.
5. Di liquidare, a titolo di saldo finale, alla ditta appaltatrice Iachelini Marco e C. S.n.c., con sede in Via per Sant'Apollonia, n. 3 – Caldes (TN) - P.IVA 01960260220, la fattura n. 948/A di data 15/12/2023, presentata in data 18/12/2023 con prot. n. 907, per l'importo di Euro 101.831,82.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 124.234,82.-, di cui:
  - Euro 27.000,00.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 32.940,00.- spettanti alla ditta subappaltatrice Pederagnana Tullio S.r.l., con sede in Via dell'Agol, n. 6 frazione Tozzaga - Caldes (Tn) - P. IVA 02289990224 come da fattura n. FPR 209/23 di data 15/12/2023 presentata in data 18/12/2023 con prot. n. 13987.
6. Di integrare l'impegno di spesa per Euro 1.921,49.- a favore del progettista e direttore lavori p.ind. Masново Giancarlo, con studio tecnico in Piazzola di Rabbi, n. 76/D, C.F. MSNGCR78S04C794L - P.IVA 02022910224, a seguito di rideterminazione dell'onorario in base al costo dell'opera risultante dal progetto approvato definitivamente.
7. Di liquidare, a titolo di saldo finale a titolo di saldo finale, al p.ind. Masново Giancarlo, la fattura n. 135 di data 13/12/2023, presentata in data 13/12/2023 con prot. n. 894, per l'importo di Euro 7.305,09.-, oltre Cassa 5% pari a Euro 365,25.- ed I.V.A. nella misura di legge pari a Euro 1.687,47.-, per un totale di Euro 9.357,81.-.
8. Di liquidare, a titolo di saldo finale, al geom. Endrizzi Pierluigi, con studio tecnico in Via Portaccia n. 2, Malé (TN), C.F. NDRPLG72A04C794S, P.IVA 01575220221, la fattura n. 34 di data 12/12/2023, presentata in data 13/12/2023 con prot. n. 893, per l'importo di Euro 2.559,58.-, oltre Cassa 5% pari a Euro 127,98.- ed I.V.A. nella misura di legge pari a Euro 591,26.-, per un totale di Euro 3.278,82.-.
9. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stata acquisita la documentazione relativa alla correttezza retributiva e contributiva della ditta esecutrice.
10. Di attestare che i lavori sono stati affidati in data 13/09/2023 e sono stati ultimati in data 05/10/2023, nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione e nel rispetto dei termini stabiliti dalla linea di finanziamento PNRR – M2C4I2.2;
11. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di stabilire che l'appaltatore e i professionisti incaricati assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

14. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to geom. Thomas Martinelli*

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H12C22000500005 CIG: 9375117F47 (IACHELINI MARCO E C S.N.C.) CIG: ZAB3748744 (MASNOVO GIANCARLO) CIG: ZD9374CD83 (ENDRIZZI PIERLUIGI)

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2023	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	44710	511,92
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	44409	156,14
	2023	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30119	-511,92
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	44409	3.122,68
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	45496	445,61
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30119	-241,95
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	44710	241,95
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	45496	1.475,88
	n.d.	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30119	-1.219,07
	n.d.	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	44710	1.219,07
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	44408	7.436,32
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	44475	27.000,00
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30117	-22.403,00
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	44713	22.403,00
	2023	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO	01052.02.0021510501	44475	97.234,82

Malé li, 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
***F.to dott.ssa Daniela Bezzi***

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 20/12/2023

Il Segretario comunale  
dott. Franco Battisti