



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 71 / UTC DEL 12/06/2023

* * * * *

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 1 CO. 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC. MOLINI SUL TORRENTE NOCE MEDIANTE RIPRISTINO STRUTTURALE.
CUP: H17H20002990005 CIG: 888569644E (VALENTINOTTI GIOVANNI)
CIG: ZC8329DC05 (MAINI SERGIO)



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE PATRIMONIO
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO

COPIA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 71 / UTC DEL 12/06/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 1 CO. 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC. MOLINI SUL TORRENTE NOCE MEDIANTE RIPRISTINO STRUTTURALE.
CUP: H17H20002990005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Piccole opere: art. 1 comma 29) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, entrata in vigore il 01/01/2020 ha assegnato ai comuni fondi per interventi sul territorio come di seguito precisato.

Art. 1 comma 29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di fondi per i seguenti importi:

A. 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

B. 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

C. 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

D. 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

E. 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

F. 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

G. 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

con risorse integrative per il solo esercizio 2021, che nel caso del comune di Malé, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assomma a Euro 100.000,00.-.

A tal fine il comune di Malé ha provveduto ad utilizzare le risorse di cui alla legge 160/2019, a valere sull'esercizio 2021, per finanziare la realizzazione dei lavori di *messa in sicurezza ponte loc. Molini sul torrente Noce mediante ripristino strutturale*, contraddistinto dal seguente codice CUP: H17H20002990005.

Con decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), successivamente convertito in legge 29 dicembre 2021 n. 233, i contributi di cui all'art. 1 co. 29 e ss della legge 160/2019 sono confluiti a valere sul PNRR; conseguentemente i comuni beneficiari sono tenuti a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR stesso per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno del 22 novembre 2022 sono state approvate tra le altre cose, il Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – Piccole opere (art. 1 co. 29 e ss. l. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024) e relative Faq M2C4I2.2 “Piccole opere” del 16 febbraio 2023 pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

Richiamati i seguenti atti con cui si è proceduto alla attuazione ed esecuzione del progetto identificato con il codice CUP: H17H20002990005, per l'impiego delle risorse riferite all'annualità 2021:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/07/2021 per l'affidamento dell'incarico tecnico di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori all'ing Sergio Maini con studio tecnico a Terzolas (Tn);
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 08/09/2021 per l'approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica, nel totale di Euro 100.000,00.- di cui Euro 65.997,87.- per lavori a base d'asta ed Euro 34.002,13.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117/UTC del 08/09/2021 per l'approvazione del progetto esecutivo in linea amministrativa con adozione provvedimento a contrarre;
- Lettera d'invito della procedura telematica n. 102802 prot. n. 11858 del 08/09/2021;
- Verbale di gara telematica n. 102802 del 14/09/2021;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124/UTC del 21/09/2021 per l'affidamento dei lavori alla ditta Valentinotti Giovanni con sede a Caldes (Tn), a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 102802, avvenuta in data 14/09/2021 con un'offerta al ribasso pari al 3,654% sull'importo a base d'asta di Euro 49.061,31.- per un importo netto di Euro 47.268,61.-, a cui aggiungere Euro 16.936,56.- per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 64.205,17.- oltre iva nella misura di legge;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28/UTC del 22/03/2023 per l'approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante nel totale di Euro 100.000,00.- di cui Euro 72.434,84.- per lavori a base d'asta ed Euro 27.516,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione;

dato atto che con atto di riconducibilità, determinazione n. 70/UTC di data 08/06/2023, si è provveduto ad attestare la riconducibilità degli atti sopra richiamati e della documentazione afferente agli stessi, relativamente al CUP: H17H20002990005 - *messa in sicurezza ponte loc. Molini sul torrente Noce mediante ripristino strutturale* alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4I2.2

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati portati a termine in data 30/03/2023.

Vista la Contabilità Finale redatta dal direttore dei lavori, redatta in data 14/04/2023, composta dai seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Relazione sul conto finale;
- Tavole contabilità finale;

il Certificato di Regolare Esecuzione di data 14/04/2023, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in Euro 72.404,91.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, nei limiti della somma contrattuale autorizzata (Euro 72.434,84.-) e il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo di Euro 99.915,06.- così suddiviso:

A	Lavori a base d'asta	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	CONTABILITÀ
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	49.061,31	49.061,31	59.507,09	60.224,78
A.2	Ribasso contrattuale 3,654% -3,654%	0,00	-1.792,70	-2.174,39	-2.200,61
A.3	Importo oneri di sicurezza	16.936,56	16.936,56	15.102,14	14.380,74
A	Totale lavori a base d'asta	65.997,87	64.205,17	72.434,84	72.404,91
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	
B.1	Imprevisti (10% su A) e arrotondamento	6.476,66	6.476,66	0,00	0,00
B.2	Rilevi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Spese Tecniche	9.103,93	9.103,93	9.103,93	9.103,93
B.4	Spese tecniche amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	Contributo INARCASSA 4% su (B.3)	364,16	364,16	364,16	364,16
B.6	10. I.V.A. 22% su (A+B.1)	15.944,40	15.550,00	15.935,66	15.929,08
B.7	11. I.V.A. 22% su (B.3+B.5)	2.082,98	2.082,98	2.082,98	2.082,98
B.8	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00
B.9	Risparmio I.V.A. 22 % su (A)		394,40	0,00	0,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	34.002,13	34.002,13	27.516,73	27.510,15
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	CONTABILITÀ
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	65.997,87	64.205,17	72.434,84	72.404,91
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	34.002,13	34.002,13	27.516,73	27.510,15
	TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00	98.207,30	99.951,57	99.915,06
	Economie di contratto	0,00	1.792,70	48,43	84,94
	TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Rilevato che sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- alla ditta appaltatrice:
 - ☐ nessun acconto;
- al progettista e direttore lavori:
 - ☐ fattura n. 24/2021 di data 28/10/2021 per un importo di Euro 4.705,88.-, oltre Cassa Previdenza ed I.V.A. per un totale di Euro 5.970,83;

Viste le fatture:

- n.2/3 di data 27/04/2023 della ditta Valentinotti Giovanni, presentata in data 27/04/2023 con prot. n. 260, riportante un importo totale di Euro 72.404,91.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 88.333,99.- relativa al totale dei lavori regolarmente eseguiti;
- n. 18 di data 30/05/2023 dell'ing. Sergio Maini, presentata in data 30/05/2023 con prot. n. 337, riportante un importo totale di Euro 4.398,05.-, oltre Cassa 4% ed I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 5.580,24.- relativa al saldo dell'incarico di progettazione, direzione e contabilità dei lavori;

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale e in particolare:

- comunicazione esito regolare di verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 09/03/2016 n. 2, pervenuta in data 19/04/2023 prot. 4407 dall'APAC;
- durc regolare della ditta affidataria protocollo INAIL 37581442;
- certificato di regolarità contributiva dell'ing. Sergio Maini (certificazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli ingegneri ed architetti liberi professionisti di data 05/06/2023).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di *"messa in sicurezza ponte loc. Molini sul torrente Noce mediante ripristino strutturale, contraddistinto dal seguente codice CUP: H17H20002990005"* afferenti alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4I2.2, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Sergio Maini, di data 14/04/2023, che comporta e comprova una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 72.404,91.-, oltre ad I.V.A..
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore lavori, ing. Sergio Maini in data 14/04/2023, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 72.404,91.- oneri per la sicurezza compresi;
 - all'Impresa esecutrici finora non sono stati corrisposti acconti;
 - il credito netto dell'impresa esecutrice assomma ad Euro 72.404,91.- oneri per la

sicurezza compresi;

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa esecutrice ha firmato il registro di contabilità in data 14/04/2023, senza apporre riserve;
- l'Impresa ha firmato il conto finale in data 14/04/2023, senza apporre riserve;
- l'Impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 14/04/2023, senza apporre riserve;

3. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera dal quale si evince un importo di Euro 99.915,06.- così suddiviso:

A	Lavori a base d'asta	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	CONTABILITÀ
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	49.061,31	49.061,31	59.507,09	60.224,78
A.2	Ribasso contrattuale 3,654%	-3,654%	0,00	-1.792,70	-2.174,39
A.3	Importo oneri di sicurezza	16.936,56	16.936,56	15.102,14	14.380,74
A	Totale lavori a base d'asta	65.997,87	64.205,17	72.434,84	72.404,91
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	
B.1	Imprevisti (10% su A) e arrotondamento	6.476,66	6.476,66	0,00	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Spese Tecniche	9.103,93	9.103,93	9.103,93	9.103,93
B.4	Spese tecniche amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	Contributo INARCASSA 4% su (B.3)	364,16	364,16	364,16	364,16
B.6	10. I.V.A. 22% su (A+B.1)	15.944,40	15.550,00	15.935,66	15.929,08
B.7	11. I.V.A. 22% su (B.3+B.5)	2.082,98	2.082,98	2.082,98	2.082,98
B.8	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00
B.9	Risparmio I.V.A. 22 % su (A)		394,40	0,00	0,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	34.002,13	34.002,13	27.516,73	27.510,15
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	CONTABILITÀ
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	65.997,87	64.205,17	72.434,84	72.404,91
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	34.002,13	34.002,13	27.516,73	27.510,15
	TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00	98.207,30	99.951,57	99.915,06
	Economie di contratto	0,00	1.792,70	48,43	84,94
	TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

4. Di dare atto che la realizzazione dell'opera ha comportato un'economia di spesa di Euro 84,94.-.
5. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
6. Di attestare che i lavori sono stati consegnati in data 30/12/2021, e si sono conclusi in data 30/03/2023 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione.
7. Di liquidare, a titolo di saldo finale, alla ditta Valentinotti Giovanni CF VLNGNN71E07C794F P. IVA 02115490225, la fattura n.2/3 di data 27/04/2023, presentata in data 27/04/2023 con prot. n. 260, per l'importo di Euro 72.404,91.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per un totale di Euro 88.333,99.-.
8. Di attestare che al progettista e direttore lavori, ing. Sergio Maini sono stati corrisposti acconti per un totale di Euro 4.705,88.-, oltre Cassa Previdenza ed I.V.A. per un totale di Euro 5.970,83.
9. Di liquidare, a titolo di saldo finale, all'ing. Sergio Maini CF MNASRG76S16C794W, P.IVA 01596380228, la fattura n. 18 di data 30/05/2023, presentata in data 30/05/2023 con prot. n. 337, per l'importo di Euro 4.398,05.-, oltre Cassa 4% pari a Euro 175,92.- ed I.V.A. nella misura di legge pari a Euro 1.006,27.-, per un totale di Euro 5.580,24.-.

10. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
11. Di dare atto che la spesa di Euro 93.914,23.-, trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di stabilire che l'appaltatore e i professionisti incaricati assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
15. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
16. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 12/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H17H20002990005 CIG: 888569644E (VALENTINOTTI GIOVANNI) CIG: ZC8329DC05 (MAINI SERGIO)

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2023	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30117	-1.803,99
	2023	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	44713	1.803,99
	2023	CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO	10052.02.0028110503	45084	10.003,92
	2023	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30117	-14.125,09
	2023	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	44713	14.125,09
	2023	CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO	10052.02.0028110503	43675	78.330,07
	2023	CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO	10052.02.0028110503	43603	214,62
	2023	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.02.0060020002	30119	-879,61
	2023	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0050020711	44710	879,61
	2023	CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO	10052.02.0028110503	43603	5.365,62

Malé li, 13/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 13/06/2023

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti