



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 132 / UTC DEL 13/10/2021

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
CUP: H19J18000390007 CIG: 7992736666(RAVANELLI EDJ S.R.L.) CIG: Z092ADBBB (ENDRIZZI) CIG: Z5C261492D (STUDIO ASSOCIATO SPAZIO E AMBIENTE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, relativamente ai lavori di “Riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre”:

- con deliberazione di Giunta n. 131 di data 21.08.2018 veniva incaricato il geom. Endrizzi Pierluigi con studio in via Portaccia, n. 2 - Malé (TN), P.IVA 01575220221, C.F. NDRPLG72A04C794S, della progettazione definitiva ed esecutiva oltre che della D.L. e contabilità lavori, il tutto come da preventivo di parcella dd. 08.08.2018, quindi per complessivi € 5.620,90.- più Cassa 4% ed IVA 22%;

- con deliberazione di Giunta n. 145 di data 21.09.2018 veniva integrato l'incarico conferito al geom. Endrizzi Pierluigi, della esecuzione della progettazione esecutiva, della direzione e contabilità dei lavori di rifacimento nel tratto di marciapiede dalla sede della Comunità della Valle di Sole fino alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Croviana, per il maggior importo in ragione del preventivo di parcella dd. 11.09.2018, quindi per € 415,61.- più Cassa geometri 4% e IVA 22%;
- con deliberazione di Giunta n. 107 di data 16.07.2019 veniva incaricato il geom. Claudio Carmeci dello studio Associato Spazio e Ambiente, con sede in via Molini, n. 6/3 - Dimaro Folgarida (TN), P.IVA 01705760229, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il tutto come da preventivo di parcella dd. 12.12.2018, quindi per complessivi € 1.723,63.- più Cassa 4% ed IVA 22%;
- con determinazione n. 6/UTC di data 22.01.2020 venivano affidati i lavori in economia, alla ditta Ravanelli Edj S.r.l. con sede ad Albiano (TN) in Piazza Degasperi, n. 3, P. IVA 01823000227, accettando l'offerta presentata in data 02.09.2019 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 287.544,37.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, avendo la ditta offerto in sede di gara un ribasso sul prezzo a base di appalto dell'8,25%;
- che i lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 01.07.2020;
- per silenzio assenso veniva autorizzato il subappalto alla ditta Pavimentazioni S. & G. S.n.c. con sede in Via Carraia, n. 5 – Cembra Lisignago (TN), P.IVA 01263730226, dei lavori di pavimentazione per € 40.428,13.-;
- con determinazione n. 100/UTC di data 19.08.2020 veniva autorizzato il subappalto alla ditta Nardon S.r.l. con sede legale in Loc. Bedin, n. 30 – Cembra Lisignago (TN), P. IVA 00484320221, delle opere per allacciamenti idrici per € 10.243,15.- oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 di data 16.03.2021 è stata approvata la 1^a perizia suppletiva, per un importo complessivo invariato di € 416.084,78.-, di cui € 318.112,25.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.532,90.- non soggetti a ribasso, ed € 97.972,53.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 25.117,27.- ed è stata concessa una proroga di ulteriori 30 giorni spostando il termine per l'ultimazione al 30 aprile 2021;
- con determinazione n. 59/UTC di data 07.05.2021 veniva autorizzato il subappalto alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227, di ulteriori opere di pavimentazione per € 6.000,00.- oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 di data 24.06.2021 è stata approvata la 2^a perizia suppletiva, per un importo complessivo invariato di € 416.084,78.-, di cui € 320.201,03.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.532,90.- non soggetti a ribasso, ed € 95.883,75.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 2.088,78.-, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
- con determinazione n. 133/UTC di data 12.10.2021 veniva autorizzato il subappalto alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227, le opere di pavimentazione per € 4.805,69.- oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
- che con determinazione n. 139/UTC di data 13.10.2020 si è provveduto all'approvazione del 1° *Stato di Avanzamento* e alla liquidazione delle relative spettanze ai professionisti e alle ditte esecutrici;
- con determinazione n. 163/UTC di data 09.12.2020 si è provveduto all'approvazione del 2° *Stato di Avanzamento* e alla liquidazione delle relative spettanze alle ditte esecutrici;
- con determinazione n. 20/UTC di data 17.03.2021 si è provveduto all'approvazione del 3° *Stato di Avanzamento* e alla liquidazione delle relative spettanze alle ditte esecutrici;
- con determinazione n. 73/UTC di data 26.05.2021 si è provveduto all'approvazione del 4° *Stato di Avanzamento* e alla liquidazione delle relative spettanze alle ditte esecutrici;
- come da certificato di ultimazione, i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 30.07.2021.

Vista la Contabilità Finale redatta dal direttore dei lavori, presentata in data 24.08.2021 con prot. n. 11126, composta dai seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Lista operai e/o mezzi d'opera;
- Relazione sul conto finale;

e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 28.09.2021, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 320.126,70.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, nei limiti della somma contrattuale autorizzata (€ 320.201,03.-).

Rilevato che sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- alla ditta appaltatrice:
 - 1° Stato di Avanzamento Lavori: € 100.000,00.-;
 - 2° Stato di Avanzamento Lavori: € 81.500,00.-;
 - 3° Stato di Avanzamento Lavori: € 35.900,00.-;
 - 4° Stato di Avanzamento Lavori: € 90.100,00.-;per un totale di € 307.500,00.-, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- al progettista e direttore lavori:
 - fattura n. 25/2020 di data 07.09.2020 per un importo di € 3.985,75.-, oltre Cassa Previdenza ed I.V.A.;
- al coordinatore della sicurezza:
 - fattura n. 08/2020 di data 20.01.2020 per un importo di € 457,77.-;
 - fattura n. 59/2020 di data 08.09.2020 per un importo di € 524,16.-;per un totale di € 981,93.-, oltre Cassa Previdenza ed I.V.A..

Viste le fatture:

- n.11E di data 16.09.2021 della ditta Ravanelli Edj S.r.l., presentata in data 16.09.2021 con prot. n. 592, riportante un importo totale di € 12.626,70.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, relativa ai lavori di riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre;
- n. 19 di data 15.09.2021 del geom. Endrizzi Pierluigi, presentata in data 15.09.2021 con prot. n. 589, riportante un importo totale di € 2.382,72.-, oltre Cassa 5% ed I.V.A. nella misura di legge, relativa al saldo dell'incarico di progettazione, direzione e contabilità dei lavori;
- n. 74 di data 24.09.2021 dello studio Associato Spazio e Ambiente, presentata in data 24.09.2021 con prot. n. 607, riportante un importo totale di € 548,07.-, oltre Cassa 4% ed I.V.A. nella misura di legge, relativa al saldo dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del contributo integrativo dei professionisti iscritti alla Cassa Geometri da applicare in fattura ai committenti pubblici è passata dal 4% al 5%, risulta necessario aumentare di € 25,03.- l'impegno di spesa a favore del geom. Endrizzi Pierluigi.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- avviso ad opponendum dd. 24.08.2021 prot. 11095;
- nota pervenuta in data 15.09.2021 prot. 12171 dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta di Regolarità Retributiva della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici dei lavori dd. 25.08.2021 prot. 11142, ai sensi dell'art. 7 bis della L.P. 2/2020;
- durc regolare della ditta affidataria di data 15.07.2021 qui pervenuto in data 24.09.2021, prot. n. 12704);
- certificato di regolarità contributiva del geom. Endrizzi Pierluigi (certificazione Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti di data 27.09.2021 qui pervenuta in data 28.09.2021, prot. n. 12843);
- certificato di regolarità contributiva del geom. Carmeci Claudio (certificazione Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti di data 28.09.2021 qui pervenuta in

data 28.09.2021, prot. n. 12842) e dureggiare dello Studio Associato Spazio e Ambiente di data 28.09.2021 qui pervenuto in data 28.09.2021, prot. n. 12832).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di

“Riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre”, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori geom. Endrizzi Pierluigi, pervenuti in data 24.08.2021 con prot. n. 11126, che comporta e comprova una spesa per lavori eseguiti pari ad € 320.126,70.-, oltre ad I.V.A..

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28.09.2021 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 320.126,70.-, oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 01.07.2020 e sono stati conclusi in data 30.07.2021 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l’esecuzione.
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un importo totale di € 307.500,00.-, al progettista sono stati corrisposti acconti per un importo totale di € 3.985,75.- e al coordinatore per la sicurezza per un importo totale di € 981,93.-.
6. Di liquidare alla ditta Ravanelli Edj S.r.l. con sede ad Albiano (TN) in Piazza Degasperi, n. 3, P. IVA 01823000227, la fattura n.11E di data 16.09.2021 assunta al protocollo comunale con n. 592 in data 16.09.2021, relativa ai lavori di riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre, per € 12.626,70.-, oltre ad € 2.777,87.- per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 15.404,57.-.
7. Di liquidare al geom. Endrizzi Pierluigi con studio in via Portaccia, n. 2 - Malé (TN), P.IVA 01575220221, C.F. NDRPLG72A04C794S, la fattura n. 19 di data 15.09.2021 assunta al protocollo comunale con n. 589 in data 15.09.2021, relativa al saldo dell’incarico di progettazione e direzione lavori, riportante un onorario complessivo di € 2.382,72.- oltre ad € 119,14.- per contributo previdenziale al 5% e ad € 550,41.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 3.052,27.- (comprensivo di € 500,37.- per ritenuta d’acconto).
8. Di liquidare al geom. Claudio Carmeci dello studio Associato Spazio e Ambiente, con sede in via Molini, n. 6/3 - Dimaro Folgarida (TN), P.IVA 01705760229, la fattura n. 74 di data 24.09.2021, assunta al protocollo comunale con n. 607 in data 24.09.2021, riferita all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, riportante un onorario complessivo di € 548,07.- oltre ad € 21,92.- per contributo previdenziale 4% e ad € 125,40.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di 695,39.-.
9. Di disporre che, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell’I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l’importo corrispondente all’I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
10. Di aumentare di € 25,03.- l’impegno di spesa a favore del geom. Endrizzi Pierluigi, per l’aumento dal 4% al 5% dell’aliquota del contributo previdenziale per gli iscritti alla Cassa Geometri dal 1° gennaio 2021.
11. Di dare atto che la spesa di Euro 19.152,23.-, trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.

12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di stabilire che l'appaltatore e i professionisti incaricati (identificati rispettivamente con i CIG: 7992736666 ditta Ravanelli EDJ S.r.l. - Z092ADBBB geom. Endrizzi Pierluigi - Z5C261492D Studio Associato Spazio e Ambiente) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
15. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
16. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ing. Noemi Stablum

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H19J18000390007 CIG: 7992736666(RAVANELLI EDJ S.R.L.) CIG: Z092ADBBB
(ENDRIZZI) CIG: Z5C261492D (STUDIO ASSOCIATO SPAZIO E AMBIENTE)

| U | Esercizio esigibilità | Desc. Capitolo | Capitolo Risorsa | Impegno Accertamento | Importo |
|---|-----------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 43377 | 8.012,05 |
| | 2021 | CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 99017.01.0050020713 | 43028 | 1.444,79 |
| | 2021 | CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 90100.01.0060020004 | 29211 | -1.444,79 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 42614 | 6.649,73 |
| | 2021 | CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 99017.01.0050020713 | 43028 | 1.199,13 |
| | 2021 | CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 90100.01.0060020004 | 29211 | -1.199,13 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 43550 | 742,79 |
| | 2021 | CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 99017.01.0050020713 | 43028 | 133,95 |
| | 2021 | CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 90100.01.0060020004 | 29211 | -133,95 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 41741 | 668,65 |
| | 2021 | CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 99017.01.0050020711 | 43026 | 109,61 |
| | 2021 | CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO | 90100.02.0060020002 | 29205 | -109,61 |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------------|-------|----------|
| | | AUTONOMO | | | |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 41741 | 26,74 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 35922 | 2.074,68 |
| | 2021 | CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 99017.01.0050020711 | 43026 | 340,11 |
| | 2021 | CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 90100.02.0060020002 | 29205 | -340,11 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 35994 | 527,32 |
| | 2021 | CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 99017.01.0050020711 | 43026 | 86,45 |
| | 2021 | CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 90100.02.0060020002 | 29205 | -86,45 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 43087 | 279,89 |
| | 2021 | CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 99017.01.0050020711 | 43026 | 45,88 |
| | 2021 | CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 90100.02.0060020002 | 29205 | -45,88 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 43087 | 145,35 |
| | 2020 | CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE | 10052.02.0028113502 | 43720 | 25,03 |
| | 2021 | CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 99017.01.0050020711 | 43026 | 4,10 |
| | 2021 | CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 90100.02.0060020002 | 29205 | -4,10 |

Malé lì, 13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 13/10/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele