



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 27 / UTC DEL 09.03.2018

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PARCHEGGIO CON GARAGE COMUNALE IN VIA ALLA CROCE C.C. MALÉ - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 di data 20.09.2016 avente ad oggetto ***“Lavori di approntamento nuovo parcheggio Via alla Croce, p.f. 421/1-2, 422/2 e 757 C.C. Malé - rideterminazione contenuti incarico geom. Gosetti Daniele per redazione perizia e interventi di completamento”*** veniva deliberato:

- “ 1. *Di incaricare, per quanto esposto in premessa, il geom. Daniele Gosetti, con studio tecnico in Dimaro (TN), via G. Bresadola, n. 7, codice fiscale GST DNL 78C31 C794V, della redazione perizia di variante ai lavori, oltre che della predisposizione di progetto di completamento con relativa D.L. e contabilità, nonché della stesura degli atti di accatastamento immobile e frazionamento dell'area su cui insiste il nuovo parcheggio di Via alla Croce, p.f. 421/1-2, 422/2 e 757 C.C. Malé e ciò in ragione del preventivo di parcella dd. 14.09.2016 qui*

pervenuto il 16.09.2016 prot. N. 8897 di ricalcolo della precedente parcella, quindi per €. 6.580,00.- più Cassa geometri 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di spesa pari ad € 8.348,70.- e ciò secondo l'allegato schema di convenzione al quale risultano acclusi:
 - il prospetto esplicativo delle competenze dovute.

2. ...”

Dato atto come con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 di data 11.10.2016 avente ad oggetto “**Lavori parcheggio - approvazione III perizia di variante con assunzione a bilancio maggiori oneri**” veniva deliberato:

“1. Di riapprovare, per quanto esposto in premessa, la III[^] perizia di variante relativa ai lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”, come da elaborati dd. 19 settembre 2016 a firma del geom. Daniele Gosetti, con studio tecnico in Malé, via alla Croce 9/A, p.iva 01927420222, nelle seguenti previsioni:

A) Lavori a base d'asta

1) Importo lavori:	€ 190.971,64.-
2) Oneri per la sicurezza	€ 4.332,96.-
	Totale A) € 195.304,60.-

B) Somme a disposizione:

1) Spese tecniche	€. 23.482,46.-
2) IVA su lavori	€. 21.692,76.-
3) C.N.P.A.I.A. 4%	€. 923,08.-
4) I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 5.187,30.-
5) Somme per completamento lavori	€. 21.623,02.-
6) Acquisto elementi illuminazione pubblica	€. 15.000,00.-
7) I.V.A. 22% su acquisti	€. 3.300,00.-
8) Spese registrazione atto di permuta	€. 1.500,00.-
9) Spese collaudo	€. 366,00.-
10) Arrotondamento	€. 0,78.-
	Totale B) €. 93.075,40.-
	Totale generale € 288.380,00.-

2. ...”

Che con l'approvazione di detta perizia si inserivano nelle somme a disposizione €. 21.623,02.- oltre a IVA per l'esecuzione di alcuni lavori di completamento.

Dato atto che con determinazione della Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 251/UTC di data 02.12.2016 avente ad oggetto “**Lavori di completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé - approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo con contestuale affido lavori**” veniva approvato determinato:

“1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé”, ai sensi e per gli effetti della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. ed ii., progetto che da computo documenta lavori per complessivi €. 21.623,02.- di cui € 136,57.- per oneri della sicurezza, più IVA 10%, per complessivi €. 23.785,32.-.

2. Di affidare in economia, alle condizioni e patti in narrativa espressi così come da previsioni del foglio patti e condizioni, alla ditta Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, P. IVA 00852010222, l'esecuzione dei relativi lavori accettando l'offerta

presentata in data 01.12.2016 con prot. n. 11680 con il ribasso ivi evidenziato del 16,798% e quindi per complessivi €. 18.013,73.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

3. ...”

Visto che i lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 04.12.2016.

Dato atto che con determinazione della Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 190/UTC di data 06.11.2017 avente ad oggetto “**Lavori di completamento nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé – autorizzazione al subappalto di parte delle opere da elettricista alla ditta Elettrobroch di Broch Giorgio con sede in Malé**” veniva approvato determinato:

“1. Di autorizzare la ditta Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol n. 16, P. IVA 00852010222, a subappaltare alla ditta Elettrobroch di Broch Giorgio con sede a Malé (TN) in Via Ugo Silvestri n. 36, P. IVA 01483180228, parte delle opere da elettricista per € 4.839,90.- nell’intervento di “Completamento nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé”, ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.

2. ...”

Dato atto come con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 di data 12.12.2017 avente ad oggetto “**Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale - modifica quadro economico dell’opera con approvazione I^ª perizia di variante interventi di completamento**” veniva deliberato:

“1. Di riapprovare, per quanto esposto in premessa, il quadro economico relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”, come da elaborati dd. 10 ottobre 2017, unitamente alla I^ª perizia di variante opere di completamento a firma del geom. Daniele Gosetti, con studio tecnico in Malè, via alla Croce 9/A, p.iva 01927420222, nelle seguenti previsioni:

A) Lavori a base d’asta

1) Importo lavori:	€ 189.291,99.-;
2) Oneri per la sicurezza	€ 5.345,93.-;
	Totale A) € 194.637,92.-

B) Somme a disposizione:

1) Spese tecniche	€. 23.482,46.-
2) C.N.P.A.I.A. 4%	€. 923,08.-
3) I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 5.187,30.-
4) Somme per completamento lavori	€. 22.945,81.-
5) Acquisto elementi illuminazione pubblica	€. 10.887,00.-
6) Indennizzi a ristoro interventi a valenza pubblica	€. 4.392,00.-
7) IVA su lavori	€. 21.758,37.-
8) I.V.A. 22% su acquisti	€. 2.395,14.-
8) Spese registrazione atto di permuta	€. 1.500,00.-
9) Spese collaudo	€. 265,96.-
10) Arrotondamento	€. 4,96.-
Totale B)	€. 93.742,08.-
Totale generale	€ 288.380,00.-

2. Di affidare all’Impresa Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, P. IVA 00852010222, l’esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella I^º Perizia Variante riferita agli interventi di completamento per un importo netto di €. 4.931,75.-

comprendivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce".

3. ..."'

Dato che in riferimento ai lavori di completamento del nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé non sono stati effettuati pagamenti alla ditta Tevini Mauro.

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori geom. Gosetti Daniele, con studio tecnico in Via alla Croce, n. 9/A Malé, presentata in data 27.02.2018 con prot. n. 2370, relativa ai lavori di completamento del nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale
2. Certificato di ultimazione lavori
3. Stato finale dei lavori
4. Registro di contabilità
5. Libretto delle misure
6. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 22.945,81.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dd. 26.02.2018 e il certificato di regolare esecuzione dd. 21.02.2018 allegati alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 15.12.2017, per un importo netto di € 22.945,81.-, oltre a € 2.294,58.- per I.V.A. al 10%.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 04.01.2018.
- ✓ Silenzio assenso del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta Regolarità Retributiva della ditta affidataria dei lavori di data 04.01.2018 prot. n. 165.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Tevini Mauro, con scadenza validità 04.07.2018 pervenuto in data 07.03.2018 con prot. n. 2860.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Elettrobroch di Broch Giorgio, con scadenza validità 07.07.2018 pervenuto in data 09.03.2018 con prot. n. 2966.

Rilevato che risultano depositati presso questo Ente i documenti attestanti la regolarità contributiva del professionista geom. Gosetti Daniele (certificazione Cassa italiana previdenza e assistenza geometri di data 21.02.2018 qui pervenuta in data 21.02.2018, prot. n. 2154).

Viste le fatture della ditta Tevini Mauro, P. IVA 00852010222, n. 1PA di data 11.01.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 87 in data 02.02.2018, relative al saldo dei lavori di "Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé" riportanti la prima un costo totale di € 22.831,08.- oltre ad IVA 10% pari ad € 2.283,11.-, per complessivi € 25.114,19.- e la seconda, n. 2PA di data 01.03.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 148 in data 02.03.2018, di importo pari a € 114,73.- oltre ad IVA 10% pari ad € 11,47.-, per complessivi € 126,20.-.

Dato atto che ai sensi dell'art. 139 comma a del D.P.P. n. 9-84/Leg. l'impresa Tevini Mauro ha comunicato la proposta di pagamento diretto al subappaltatore ditta Elettrobroch di Broch Giorgio con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori.

Rilevato che sussistono tutti i requisiti per procedere al pagamento diretto da parte del Comune di Malé alla ditta subappaltatrice Elettrobroch di Broch Giorgio di € 4.839,90.- (al netto di IVA).

Vista la fattura del professionista geom. Gosetti Daniele, P. IVA 01927420222 e C.F. GST DNL 78C31 C794V, n. 1/PA di data 08.01.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 21 in data 08.01.2018, relativa al saldo dei lavori di *“Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé”* riportante un costo totale come da stato finale dei lavori di € 3.000,00.- oltre ad € 120,00.- per contributo integrativo cassa di previdenza ed € 686,40.- per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 3.806,40.- (compresa ritenuta di € 600,00.-).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all’approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione della fattura sopra richiamata.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge

regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 250 del 29.12.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di *“Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé”* secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori geom. Gosetti Daniele, pervenuti in data 27.02.2018 con prot. n. 2370, che comportano una spesa per lavori eseguiti di € **22.945,81.-** oltre ad I.V.A.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 21.02.2018 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € **22.945,81.-** oltre all'I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva e retributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 04.12.2016 e sono stati conclusi in data 15.12.2017 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione.
5. Di dare atto che come da contabilità finale, la realizzazione dell'opera ha comportato una spesa pari al costo preventivo complessivamente impegnato con l'approvazione della 1^a perizia di variante (totale impegnato con perizia 22.945,81.- e totale contabilizzato € 22.945,81.-).
6. Di evidenziare che alla ditta non sono stati corrisposti acconti.
7. Di liquidare, per quanto esposto in premessa, all'impresa Tevini Mauro:
 - la fattura n. 1PA di data 11.01.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 87 in data 02.02.2018, dell'importo di € 22.831,08.- oltre ad IVA 10% pari ad € 2.283,11.-, per complessivi € 25.114,19.- relativa al saldo dei lavori di *“Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé”* come di seguito indicato:
 - € 17.991,18.- oltre ad IVA pari a € 2.283,11.- alla ditta appaltatrice dei lavori indicati, Tevini Mauro;
 - € 4.839,90.- con quietanza alla ditta subappaltatrice Elettrobroch di Broch Giorgio con sede a Malé (TN) in Via Ugo Silvestri n. 36;
 - la fattura n. 2PA di data 01.03.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 148 in data 02.03.2018, dell'importo di € 114,73.- oltre ad IVA 10% pari ad € 11,47.-, per

complessivi € 126,20.- relativa al saldo dei lavori di “*Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé*” come di seguito indicato.

8. Di liquidare la fattura del professionista geom. Gosetti Daniele, P. IVA 01927420222 e C.F. GST DNL 78C31 C794V, n. 1/PA di data 08.01.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 21 in data 08.01.2018, relativa al saldo dei lavori di “*Completamento lavori nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce di Malé*” riportante un costo totale come da stato finale dei lavori di € 3.000,00.- oltre ad € 120,00.- per Inarcassa 4% ed € 686,40.- per I.V.A. al 22%, per un totale di € 3.806,40.- comprensivo di € 600,00.- di ritenuta d’acconto.
9. Di disporre che, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell’I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l’importo corrispondente all’I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente
10. Di dare atto che la spesa di Euro 29.046,79.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto		codice fiscale partita iva		CIG		a maggiorate prestazi oni - città		
TEVINI MAURO IMPRESA EDILE		852010222		6503345A0F		NO		
GOSETTI DANIELE		GST DNL 78C31 C794V		Z421B35A06		SI		
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
25.240,39	10	05	2	02	04,5	2017	2017	395
3.806,40	10	05	2	02	04,5	2017	2017	394
cap. art.	descrizione							
28164/502	<i>Realizzazione parcheggi pubblici servizio dei centri abitati</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.012	<i>Infrastrutture stradali</i>							

11. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
12. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di stabilire che l’appaltatore e il subappaltatore (identificato con il CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura –

ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
15. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
16. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 09.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06

Malé lì, 19.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele