



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [ufficiotecnico@comunemale.it](mailto:ufficiotecnico@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

**SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

**N. 29 / UTC DEL 13.03.2018**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST DI MALÉ - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.  
CUP: H17B13000400007 CIG: 6125765531 CIG: Z2D14C1AC5 CIG: Z131971543 CIG: Z3F1FAC018 CIG: ZD214C1B1F

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con determinazione n. 246/UTC di data 31.12.2014 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo inerente i lavori di “*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*”, predisposto dall’Arch. Baroldi Franco in data dicembre 2014, che comporta una spesa di €. 900.000,00.- di cui €. 678.763,22.- per lavori a base

d'asta (di cui €. 25.911,81.- per oneri per la sicurezza) ed €. 221.236,78.- per somme a disposizione dell'amministrazione così ripartite:

A)	Lavori a base d'asta	€. 678.763,22.-
	(di cui oneri per la sicurezza €. 25.911,81.-)	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 221.236,78.-
1)	Acquisti volumetria da lotto 4a	€ 25.000,00.-
2)	Imprevisti (5,60% su lavori)	€. 38.000,00.-
3)	Spese tecniche (10% su lavori)	€. 68.000,00.-
4)	Contributo previdenziale (4% su spese tecniche)	€. 2.720,00.-
5)	IVA 22% su spese tecniche e cassa	€. 15.558,40.-
6)	IVA 10% su lavori e imprevisti	€ 71.676,32.-
7)	Arrotondamento	€. 282,06.-
	Totale	€. 221.236,78.-
	<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b><u>€. 900.000,00.-.</u></b>

Dato atto che con determinazione n. 60/UTC di data 13.04.2015 avente ad oggetto "*Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé – Approvazione variante progetto esecutivo a seguito applicazione art. 43 l.p. 14/2014*" veniva determinato:

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli elaborati economici/contrattuali datati aprile 2015, di seguito elencati, relativi alla variante al progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé" redatta in applicazione dell'art. 43 della L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 dall'arch. Baroldi Franco, prevedente una spesa complessiva di 794.200,00.- di cui euro 625.283,56.- (comprensivi di euro 24.617,87.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per lavori a base d'asta ed euro 168.916,44.- per somme a disposizione: • relazione tecnico descrittiva • computo metrico estimativo • stima incidenza sicurezza • piano delle misure per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori • cronoprogramma • capitolato speciale d'appalto.
2. ...

Dato atto che con determinazione n. 185/UTC di data 20.10.2015 sono stati affidati alla ditta Crimaldi S.r.l., con sede in via Luc, n. 10 - 38010 Lover di Campodenno (Tn), P. IVA 01686570225, l'esecuzione dei "Lavori di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé", accettando l'offerta presentata in data 03.06.2015 con prot. n. 4977 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 551.840,17.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 dd. 20.10.2015 è stato affidato l'incarico di direzione e contabilità dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", all'ing. Piffer Lorenza, libera professionista con studio in Malé (TN), in P.za Portegaia, civ. 3, C.F. PFF LNZ 66M50 L378K, P. IVA 01382940227, in ragione del preventivo di parcella dd. 08.06.2015, acquisito in data 08.06.2015 al prot. n. 5148, riportante un onorario di € 11.416,36.- più Cassa 4% e IVA 22%.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 dd. 20.10.2015 è stato affidato l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", al geom. Pierluigi Endrizzi, libero professionista con studio in Malé (TN), in Via Portaccia, civ. 2, C.F. NDR PLG 72A04 C794S, P. IVA 01575220221, in ragione del preventivo di parcella dd. 08.06.2015, acquisito in data 08.06.2015 al prot. n. 5144, riportante un onorario di € 5.433,18.- più Cassa 4% e IVA 22%.

Visto che i lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 09.11.2015.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dd. 12.04.2016 è stato integrato l'incarico per direzione e contabilità dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", all'ing. Piffer Lorenza, libera professionista con studio in Malé (TN), in P.za Portegaia, civ. 3, C.F. PFF LNZ 66M50 L378K, P. IVA. 01382940227, in ragione del preventivo di parcella dd. 07.04.2016, acquisito in data 07.04.2016 al prot. n. 3373, riportante un onorario di 6.000,00.- più Cassa 4% e IVA 22%.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 dd. 12.04.2016 è stato integrato l'incarico per le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", al geom. Pierluigi Endrizzi, libero professionista con studio in Malé (TN), in Via Portaccia, civ. 2, codice fiscale NDRPLG72A04C794S, partita IVA 01575220221, in ragione del preventivo di parcella dd. 08.04.2016, acquisito in data 11.04.2016 al prot. n. 3490, riportante un onorario di 1.824,52.- più Cassa 4% e IVA 22%.

Dato atto che con determinazione n. 76/UTC di data 03.05.2016 è stata approvata la "**1° Perizia di variante contrattuale**" dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", redatta dall'ing. Piffer Lorenza e dal geom. Endrizzi Pierluigi che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€.	657.705,26.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	136.494,74.-
1. Acquisto volumetria lotto 4°	€	25.000,00.-
2. IVA su lavori 10%	€.	65.770,53.-
3. Spese tecniche	€.	33.500,00.-
4. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.340,00.-
5. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	7.664,80.-
6. Ribasso	€.	3.219,41.-
Totale	€.	136.494,74.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	794.200,00.-.

meglio illustrata negli allegati elaborati di perizia, composti da:

- ✓ Relazione tecnico - illustrativa - Documentazione fotografica
- ✓ Computo estimativo
- ✓ Quadro comparativo di raffronto
- ✓ Elenchi nuovi prezzi
- ✓ V-0A Estratti e cartografie
- ✓ V-01 Planimetrie reti idriche
- ✓ V-02 Planimetria rete acquedotto
- ✓ V-03 Planimetria rete elettrica e rete Telecom
- ✓ V-04 Particolari pozzetti
- ✓ V-05 Planimetria muretti esterni di variante
- ✓ Aggiornamento e integrazione piano di sicurezza.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 dd. 16.08.2017 è stato integrato l'incarico già assegnato, affidando la redazione della perizia lavori in assestamento in relazione alla "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*", all'ing. Piffer Lorenza, libera professionista con studio in Malé (TN), in P.za Portegaia, civ. 3, C.F. PFF LNZ 66M50 L378K, P. IVA. 01382940227, in ragione del preventivo di parcella dd. 10.08.2017, acquisito in data 10.08.2017 al prot. n. 7678, riportante un onorario di 1.013,80.- più Cassa 4% e IVA 22%.

Rilevato che in data 12.09.2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 è stata approvata la “2° **Perizia di variante in assestamento**” dei lavori di “*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*”, redatta dall'ing. Piffer Lorenza che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€.	657.704,32.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	136.495,68.-
1. Acquisto volumetria lotto 4°	€.	25.000,00.-
2. IVA su lavori 10%	€.	65.770,43.-
3. Spese tecniche	€.	33.500,00.-
4. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.340,00.-
5. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	7.664,80.-
6. Ribasso	€.	<u>3.220,45.-</u>
Totale	€.	136.495,68.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	794.200,00.-

meglio illustrata negli allegati elaborati di perizia, composti da:

- ✓ Relazione tecnico – illustrativa;
- ✓ Computo consuntivo;
- ✓ Quadro comparativo;
- ✓ V-01 Planimetrie reti.

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori ing. Lorenza Piffer, libera professionista con studio in Malé (TN), in P.za Portegaia, civ. 3, presentata in data 26.09.2017 con prot. n. 9633, relativa ai lavori di “*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*”, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale
2. Certificato di ultimazione lavori
3. Stato finale dei lavori
4. Registro di contabilità
5. Libretto delle misure
6. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 657.704,32.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata con la perizia di variante in assestamento.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dd. 25.09.2017 e il certificato di regolare esecuzione dd. 25.09.2017 allegati alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 11.04.2017, per un importo netto di € 657.704,32.-.

Rilevato come in data 11.12.2017 a seguito di sopralluogo l'Ufficio Tecnico, constatando la mancata esecuzione di alcune lavorazioni, sospendeva il pagamento delle prestazioni rese dalla ditta appaltatrice, dalla D.L. e dal CSE, invitando la prima a provvedere alla loro esecuzione e i due professionisti al controllo.

Vista la comunicazione della ditta Crimaldi S.r.l. di data 28.02.2018 pervenuta in data 01.03.2018 prot. n. 2493 di ultimazione dei lavori segnalati in data 11.12.2017.

Vista la dichiarazione dell'ing. Piffer Lorenza pervenuta in data 12.03.2018 prot. n. 3044 di esecuzione da parte della ditta appaltatrice dei lavori come sopra indicati.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 31.10.2017.
- ✓ Silenzio assenso del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta di Regolarità Retributiva dd. 02.11.2017 prot. 11016 della ditta affidataria dei

- lavori e delle ditte subappaltatrici.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Crimaldi S.r.l., con scadenza validità 10.07.2018 pervenuto in data 13.03.2018 con prot. n. 3128.
  - ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Beton Asfalti S.r.l., con scadenza validità 11.07.2018 pervenuto in data 13.03.2018 con prot. n. 3125.
  - ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Tevini Mauro, con scadenza validità 04.07.2018 pervenuto in data 07.03.2018 con prot. n. 2860.
  - ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Costruzioni elettriche Battan Ivan S.r.l., con scadenza validità 05.07.2018 pervenuto in data 13.03.2018 con prot. n. 3127.
  - ✓ D.U.R.C. regolare della ditta F.lli Giovannella S.r.l., con scadenza validità 05.07.2018 pervenuto in data 13.03.2018 con prot. n. 3126.
  - ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Pedergrana Tullio S.r.l., con scadenza validità 10.07.2018 pervenuto in data 13.03.2018 con prot. n. 3124.

Rilevato che alla Ditta Crimaldi S.r.l. sono stati corrisposti acconti per un totale di € 596.392,01.- e che risultano ancora da liquidare € 61.312,31.- oltre I.V.A. al 10%, per i lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”*.

Ritenuto di procedere al pagamento del saldo della fattura n. 30/PA dd. 27.09.2017 pervenuta in data 06.12.2017 prot. n. 1269 della Ditta Crimaldi S.r.l., con sede in Via Luc, n. 10 - 38010 Lover di Campodenno (TN), P. IVA 01686570225, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”* presentata in data 06.12.2017 con prot. n. 1269, per un importo di € 61.312,31.- oltre ad € 6.131,23.- per I.V.A. 10%, per totale di € 67.443,54.-.

Rilevato che al professionista geom. Endrizzi Pierluigi sono stati corrisposti acconti per € 3.563,14.- e che risultano ancora da liquidare 3.694,56.- oltre cassa e IVA per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori in oggetto.

Vista la fattura del geom. Endrizzi Pierluigi, C.F. NDR PLG 72A04 C794S nr. 4-PA/2017 di data 11.10.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1035 in data 11.10.2017, relativa al saldo dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”* riportante un onorario complessivo di € 3.694,56.- oltre ad € 147,78.- per contributo integrativo 4% e ad € 845,32.- per IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.687,66.- (comprensivo di € 738,91.- per ritenuta d'acconto).

Rilevato che alla professionista ing. Piffer Lorenza sono stati corrisposti acconti per € 10.000,00.- e che risultano ancora da liquidare € 8.430,16.- oltre cassa e IVA per gli incarichi di direzione e contabilità lavori relativamente alla *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”*.

Dato atto che la professionista ha richiesto il pagamento del saldo per l'incarico di direzione e contabilità lavori relativamente alla *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”*, inoltrando a tal scopo la fattura n. 37/2017 di data 04.11.2017, assunta al protocollo comunale con n. 1176 in data 13.11.2017, riportante un onorario complessivo di € 8.430,16.- oltre ad € 337,21.- per contributo integrativo 4% e ad € 1.928,82.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 10.696,19.- (comprensivo di € 1.686,03.- per ritenuta d'acconto).

Rilevato che risultano depositate presso questo Ente i documenti attestanti la regolarità contributiva dei professionisti:

- geom. Endrizzi Pierluigi (certificazione Cassa italiana previdenza e assistenza geometri di data 07.12.2017 qui pervenuta in data 07.12.2017, prot. n. 12472);

- ing. Piffer Lorenza (certificazione Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti di data 07.12.2017 qui pervenuta in data 07.12.2017, prot. n. 12469).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione della fattura sopra richiamata.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
  - tassativamente regolate dalla legge;
  - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 250 del 29.12.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020.

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”* secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Piffer Lorenza, pervenuti in data 26.09.2017 prot. n. 9633, che comportano una spesa per lavori eseguiti di € 657.704,32.- oltre ad IVA.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 25.09.2017 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 657.704,32.-, oltre all'IVA nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la Ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 09.11.2015 e sono stati conclusi in data 11.04.2017 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione.
5. Di dare atto che come da contabilità finale, la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per 657.704,32.- , come da spesa impegnata.
6. Di evidenziare che alla ditta sono stati corrisposti acconti e che in base all'importo finale dei lavori resta da liquidare la somma di € 61.312,31.- oltre all'IVA nella misura di legge.
7. Di dare atto che al geom. Endrizzi Pierluigi resta da liquidare per la CSE la somma di € 3.694,56.- oltre cassa e I.V.A. nella misura di legge.
8. Di dare atto che all'ing. Piffer Lorenza resta da liquidare per la direzione e contabilità lavori la somma di € 8.430,16.- oltre cassa e I.V.A. nella misura di legge.
9. Di liquidare la fattura n. 30/PA dd. 27.09.2016 pervenuta in data 06.12.2017 prot. n. 1269 della Ditta Crimaldi S.r.l., con sede in Via Luc, n. 10 - 38010 Lover di Campodenno (TN), P. IVA 01686570225, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”* presentata in data 06.12.2017 con prot. n. 1269, per un importo di € 61.312,31.-oltre ad € 6.131,23.- per IVA 10%, per totale di € 67.443,54.-.
10. Di liquidare la fattura del geom. Endrizzi Pierluigi, C.F. NDR PLG 72A04 C794S, n. 4-PA/2017 di data 11.10.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1035 in data 11.10.2017, relativa al saldo dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé”* riportante un onorario complessivo di € 3.842,34.- oltre ad € 147,78.- per

contributo integrativo 4% e ad € 845,32.- per IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.687,66.- (comprensivo di € 738,91.- per ritenuta d'acconto).

11. Di liquidare la fattura dell'ing. Piffer Lorenza, C.F. PFF LNZ 66M50 L378K, n. 37/2017 di data 04.11.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1176 in data 13.11.2017, relativa al saldo dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori di "*Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé*" riportante un onorario complessivo di € 8.430,16.- oltre ad € 337,21.- per contributo integrativo 4% e ad € 1.928,82.- per IVA 22%, per un importo complessivo di € 10.696,19.- (comprensivo di € 1.686,03.- per ritenuta d'acconto).
12. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
13. Di impegnare la spesa di Euro 82.827,39 con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
LORENZA PIFFER				01382940227		Z3F1FAC018 - Z131971543- ZD214C1B1F		SI
ENDRIZZI PIERLUIGI				01575220221		Z2D14C1AC5		SI
CRIMALDI SRL				01686570225		6125765531		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
8.899,11	08	01	2	02	06.2	2017	2017	396
6.755,30	08	01	2	02	06.2	2017	2017	397
67.172,98	08	01	2	02	06.2	2017	2017	398
cap. art.	descrizione							
29115/501	<i>realizzazione opere di urbanizzazione P.A.1- EX PGZ 2</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.012	<i>Infrastrutture stradali</i>							

14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
15. Di stabilire che l'appaltatore e i professionisti incaricati (identificati con i CUP: H17B13000400007 CIG: 6125765531 CIG: Z2D14C1AC5 CIG: Z131971543 CIG: Z3F1FAC018 CIG: ZD214C1B1F) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,



impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
17. Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
18. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
19. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 13.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to – ing. Noemi Stablum -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

**CUP: H17B13000400007 CIG: 6125765531 CIG: Z2D14C1AC5 CIG: Z131971543 CIG: Z3F1FAC018 CIG: ZD214C1B1F**

Malé lì, 19.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---