



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 40 / UTC DEL 04.04.2018

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO SCALINATA CIMITERO DI
BOLENTINA E MONTES - APPROVAZIONE CONTABILITÀ
FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.**

CUP: H11E16001120004 CIG: 7012031F05 CIG: ZB917DF020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 di dd. 22.12.2015 veniva dato incarico all'ing. Antonio Daprà, con studio tecnico in Croviana (TN), Via Nazionale n. 200, codice fiscale DPRNTN73B06E850E e numero di partita I.V.A. 01773800220, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di "*Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes*", oltre che per l'assunzione delle funzioni di coordinatore per la sicurezza e per il rilievo strumentale dell'area.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dd. 04.04.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i lavori di “Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”, predisposto dall’ing. Antonio Daprà in data giugno 2016, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d’asta	€.	66.916,56.-
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	€.	37.153,44.-
1) Imprevisti su lavori	€.	2.200,00.-
2) Perizia geologica	€	1.000,00.-
3) Spese tecniche	€.	12.500,00.-
4) Spese per accertamenti di laboratorio e verif.	€	2.000,00.-
5) Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	620,00.-
6) IVA su lavori e imprevisti	€	15.205,64.-
7) IVA su spese tecniche	€.	3.546,40.-
8) Arrotondamento	€.	81,40.-
Totale	€.	37.153,44.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	104.070,00.-

Richiamata la convezione rep. n. 1016 di 19.04.2017, sottoscritta dal Tecnico incaricato e dalla Responsabile dell’Ufficio Tecnico, la quale prevede all’art. 9:

“Comma 1)

*L’ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell’opera di cui all’art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d’arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall’offerta sopra citata, è determinato nell’importo complessivo di € **7.845,16.-** (diconsi **Euro settemilaottocentoquarantacinque/ sedici centesimi**), viene così suddiviso:*

a) onorario progettazione definitiva/esecutiva e piano sicurezza	€	2.301,91
b) DL e contabilità e CSE	€	4.543,25
c) rilievo planoaltimetrico	€	1.000,00
d) TOTALE	€	7.845,16

L’onorario sarà riferito all’importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.”

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 52/UTC dd. 26.04.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo inerente i lavori di “Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”, predisposto dall’ing. Antonio Daprà.

Rilevato che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 81/UTC dd. 26.06.2017 sono stati affidati in economia alla ditta Mengon Giancarlo e figli S.r.l. con sede a Rabbi (TN) in loc. Piazze, n. 43/C, P. IVA 01952770228, i lavori di “Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes” per complessivi € 60.317,48.-, oltre all’I.V.A. nella misura del 22%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 10.07.2017.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 di data 14.11.2017, esecutiva a termini di legge, veniva dato incarico, all’ing. Antonio Daprà, con studio tecnico in Croviana (TN), Via Nazionale n. 200, codice fiscale DPRNTN73B06E850E e numero di partita I.V.A. 01773800220, della redazione della perizia di variante n 1 al progetto inerente i lavori di “Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”, oltre che per il rilievo strumentale della

nuova area interessa dall'intervento con contestuale adeguamento dei valori complessivi progettualizzati per opere.

Evidenziato come in data 27.11.2017 con prot. n. 11994 il progettista ing. Antonio Daprà ha consegnato il *1° Stato di Avanzamento Lavori*, relativo alle lavorazioni effettuate fino alla data del 22.11.2017.

Richiamata la convezione rep. n. 1087 di 11.12.2017, sottoscritta dal Tecnico incaricato e dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico e relativa al conferimento dell'incarico integrativo di progettazione esecutiva, direzione, contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e redazione prima perizia di variante, la quale prevede all'art. 5:

*“L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € **6.947,74** (diconsi Euro seimilanovecentoquarantasette/74 centesimi).
...”.*

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà, libero professionista con studio tecnico in Croviana (TN), Via Nazionale n. 200, presentata in data 11.01.2018 con prot. n. 408, relativa ai lavori di *“Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”* composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale
2. Certificato di ultimazione lavori
3. Stato finale dei lavori
4. Registro di contabilità
5. Libretto delle misure
6. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 66.471,24.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata con la perizia di variante in assestamento.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dd. 11.01.2018 e il certificato di regolare esecuzione dd. 11.01.2018 allegati alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 11.01.2018, per un importo netto di € 66.471,24.-.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 29.01.2018.
- ✓ Silenzio assenso del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta di Regolarità Retributiva dd. 29.01.2018 prot. 1118 della ditta affidataria dei lavori.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Mengon Giancarlo e figli S.r.l., con scadenza validità 28.06.2018 pervenuto in data 04.04.2018 con prot. n. 3964.

Rilevato che alla ditta Mengon Giancarlo e figli S.r.l. sono stati corrisposti acconti per un totale di € 38.896,74.- e che risultano ancora da liquidare € 27.574,50.- oltre I.V.A. al 22%, per i lavori in oggetto.

Ritenuto di procedere al pagamento del saldo della fattura n. 02/FE dd. 30.03.2018 pervenuta in data 03.04.2018 prot. n. 207 della ditta Mengon Giancarlo e figli S.r.l. con sede a Rabbi (TN) in loc. Piazze, n. 43/C, P. IVA 00378700223, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori di *“Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”* presentata in data 03.04.2018 con

prot. n. 207, per un importo di € 27.574,50.- oltre ad € 6.066,39.- per I.V.A. 10%, per totale di € 33.640,89.-.

Rilevato che al professionista ing. Antonio Daprà sono stati corrisposti acconti per € 11.500,00.- e che risultano ancora da liquidare 3.292,90.- oltre cassa e IVA per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in oggetto.

Vista la fattura dell'ing. Antonio Daprà, codice fiscale DPRNTN73B06E850E e numero di partita I.V.A. 01773800220, nr. 2PA/2018 di data 29.03.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 201 in data 29.03.2018, relativa al saldo dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di "*Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes*" riportante un onorario complessivo di € 3.292,90.- oltre ad € 131,72.- per contributo integrativo 4% e ad € 753,42.- per IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.178,03.- (comprensivo di € 658,58.- per ritenuta d'acconto).

Rilevato che risultano depositate presso questo Ente i documenti attestanti la regolarità contributiva del professionista ing. Antonio Daprà (certificazione Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti di data 04.04.2018 qui pervenuta in data 04.04.2018, prot. n. 3977).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione della fattura sopra richiamata.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 31 del 27.03.2018, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità esercizi 2018 – 2020.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di *“Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”* secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà, pervenuti in data 11.01.2018 prot. n. 408, che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti di € 66.471,24.- oltre ad IVA.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 11.01.2018 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 66.471,24.- oltre all'IVA nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la Ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 10.07.2017 e sono stati conclusi in data 11.01.2018 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione.
5. Di dare atto che come da contabilità finale, l'esecuzione dei lavori abbia comportato una minore spesa di € 24,60.- rispetto al costo complessivamente impegnato con l'approvazione della 1^a perizia di variante (totale impegnato con perizia 66.495,84.- e totale contabilizzato € 66.471,24.-).
6. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'opera ha comportato economie di spesa pari ad € 3.834,98.- rispetto al costo preventivo di Euro 104.070,00.-.
7. Di evidenziare che alla ditta sono stati corrisposti acconti e che in base all'importo finale dei lavori resta da liquidare la somma di € 27.574,50.- oltre all'IVA nella misura di legge.
8. Di dare atto che all'ing. Antonio Daprà resta da liquidare per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori la somma di € 3.292,90.- oltre cassa e I.V.A. nella misura di legge.
9. Di liquidare la fattura n. 02/FE dd. 30.03.2018 pervenuta in data 03.04.2018 prot. n. 207 della ditta Mengon Giancarlo e figli S.r.l. con sede a Rabbi (TN) in loc. Piazze, n. 43/C, P. IVA 00378700223, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori di *“Rifacimento scalinata cimitero di Bolentina e Montes”* presentata in data 03.04.2018 con prot. n. 207, per un importo di € 27.574,50.- oltre ad € 6.066,39.- per I.V.A. 10%, per totale di € 33.640,89.-.

10. Di liquidare la fattura dell'ing. Antonio Daprà, codice fiscale DPRNTN73B06E850E e numero di partita I.V.A. 01773800220, nr. 2PA/2018 di data 29.03.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 201 in data 29.03.2018, relativa al saldo dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori riportante un onorario complessivo di € 3.292,90.- oltre ad € 131,72.- per contributo integrativo 4% e ad € 753,42.- per IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.178,03.- (comprensivo di € 658,58.- per ritenuta d'acconto).
11. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
12. Di impegnare la spesa di Euro 37.818,92.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
MENGON GIANCARLO E FIGLI SRL				01952770228		7012031F05		NO
DAPRA' ANTONIO				DPRNTN73B06E850E		ZB917DF020		SI
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
37.818,92	12	09	2	02	06.2	2017	2017	461
cap. art.	descrizione							
30250/502	<i>Esecuzione interventi urgenti di conservazione e manutenzione cimiteri comunali</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.015	<i>Cimitero</i>							

13. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
14. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista incaricato (identificati con i codici CUP: H11E16001120004 CIG: 7012031F05 CIG: ZB917DF020) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

16. Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
17. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
18. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - a pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 04.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to – dott. Giorgio Osele -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H11E16001120004 CIG: 7012031F05 CIG: ZB917DF020

Malé lì, 12.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
