



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 144 / UTC DEL 18.09.2017

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI POSA NUOVA TUBAZIONE A SERVIZIO VASCA ACQUEDOTTO DI MANGIASA - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
CIG: ZAA1C28738

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 244/UTC di data 22.11.2016 avente ad oggetto “*Lavori di posa nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa – Approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo con contestuale affidamento lavori*” veniva determinato:

1. Di approvare in linea amministrativa, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo inerente i lavori di posa nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa, predisposto dal geom. Carmeci Claudio in data agosto 2016 e rettificato in data novembre 2016, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:
 - A) Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) €. 21.802,87.-
 - B) Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 4.677,13.-

1) Imprevisti 3% su lavori	€. 654,09.-
2) Spese generali e tecniche	€. 1.400,00.-
3) IVA su lavori	€. 2.245,69.-
4) Contributo previdenziale su spese tecniche	€. 56,00.-
5) IVA su spese tecniche	€. 320,32.-
6) Arrotondamento	€. 1,03.-
Totale	€. 4.677,13.-
TOTALE COMPLESSIVO	€. 26.480,00.-

2. Di affidare in economia, alle condizioni e patti in narrativa espressi così come da previsioni del foglio patti e condizioni, alla ditta Ro.Vi Edile S.r.l., con sede in frazione Bolentina, n. 6 - 38027 Malè (TN), l'esecuzione dei relativi lavori accettando l'offerta presentata in data 24.10.2016 con prot. n. 10252 con il ribasso ivi evidenziato del 12,50 % e quindi per complessivi €. 19.189,39.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Rilevato che in data 01.03.2017 con determinazione della Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 25/UTC è stata approvata la "**1° modifica al quadro economico di spesa**" riferito ai lavori di "*Posa nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa*", che non comporta un aumento della spesa pari ad € **26.480,00.-** di cui € **19.189,39.-** per lavori a base d'asta ed € **7.290,61.-** per somme a disposizione dell'Amministrazione, le quali vengono con la presente così ripartite:

A) Lavori	€. 19.189,39.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 7.290,61.-
1) Imprevisti	€. 654,09.-
2) Spese tecniche	€. 2.000,00.-
3) C.N.P.A.I.A. 4%	€. 80,00.-
4) IVA 22% su spese tecniche	€. 457,60.-
5) IVA 10% su lavori e imprevisti	€. 1.984,43.-
6) Ribasso	€. 2.114,49.-
Totale	€. 7.290,61.-
TOTALE COMPLESSIVO	€. 26.480,00.-

Rilevato che in data 16.05.2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 è stata approvata la "**I° Perizia di variante contrattuale**" dei lavori di "*Posa nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa*", predisposta dal tecnico Carmeci geom. Claudio che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€. 21.731,52.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 4.748,48.-
1) Imprevisti 3% su lavori	€. 34,30.-
2) Spese generali e tecniche	€. 2.000,00.-
3) IVA su lavori	€. 2.176,58.-
4) Contributo previdenziale su spese tecniche	€. 80,00.-
5) IVA su spese tecniche	€. 457,60.-
6) Arrotondamento	€. 0,00.-
Totale	€. 4.748,48.-
TOTALE COMPLESSIVO	€. 26.480,00.-

Rilevato che per effetto di sospensione e proroga dei lavori per complessivi 41 giorni, i lavori sono stati ultimati in data 10.07.2017 rispettando i termini contrattuali.

Considerato che la realizzazione dell'opera comporta una minore spesa di € 34,79.- rispetto al costo preventivo complessivamente impegnato con l'approvazione della perizia originaria (totale impegnato con perizia € 21.731,52.- e totale contabilizzato € 21.696,73.-).

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori Carmeci geom. Claudio, con studio in via Molini, n. 6/3 - 38025 Dimaro Folgarida (Tn), presentata in data 26.07.2017 con prot. n. 6973, relativa ai lavori di "*Fornitura e posa in opera nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiaria*", composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale
2. Certificato di ultimazione lavori
3. Stato finale dei lavori
4. Sommario registro di contabilità
5. Registro di contabilità
6. Libretto delle misure
7. Quadro comparativo
8. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 21.696,73.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata con la perizia di variante.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dd. 24.07.2017 e il certificato di regolare esecuzione dd. 24.07.2017 allegati alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 10.07.2017, per un importo netto di € 21.696,73.-, oltre a € 2.169,67.- per I.V.A. al 10%.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 08.08.2017.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Ro.Vi Edile S.r.l., con scadenza validità 28.11.2017 pervenuto in data 01.08.2017 con prot. n. 7170.

Vista la fattura della ditta Ro.Vi Edile S.r.l., P. IVA 01709300220, n. 1/PA di data 27.07.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 686 in data 27.07.2017, relativa al saldo dei lavori di "*Fornitura e posa in opera nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiaria*" riportante un costo totale come da stato finale dei lavori di € 21.696,73.- oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione della fattura sopra richiamata.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3

- aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
 - il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
 - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 e triennale 2017-2019;
 - la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di “*Posa nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa*” secondo gli elaborati tecnici dal direttore dei lavori Carmeci geom. Claudio, pervenuti in data 26.07.2017 prot. n. 6973, che comportano una spesa per lavori eseguiti di € 21.696,73.- oltre ad I.V.A.
 2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 24.07.2017 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € € 21.696,73.- oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
 3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la Ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva e retributiva.
 4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 03.05.2017 e sono stati conclusi in data 10.07.2017, nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l’esecuzione.
 5. Di dare atto che come da contabilità finale, la realizzazione dell’opera ha comportato una minore spesa di € 34,79.- rispetto al costo preventivo complessivamente impegnato con l’approvazione della perizia originaria (totale impegnato con perizia € 21.731,52.- e totale contabilizzato € 21.696,73.-).
- Di evidenziare che alla ditta non sono stati corrisposti acconti.

6. Di liquidare la fattura della ditta ditta Ro.Vi Edile S.r.l., P. IVA 01709300220, n. 1/PA di data 27.07.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 686 in data 27.07.2017, relativa al saldo dei lavori di “*Fornitura e posa in opera nuova tubazione a servizio vasca acquedotto di Mangiasa*” riportante un costo totale come da stato finale dei lavori di € 21.696,73.- oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
7. Di disporre che, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell’I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l’importo corrispondente all’I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
8. Di impegnare la spesa di Euro 23.866,40 con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
RO.VI.EDILE SRL				1709300220		ZAA1C28738		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
23.866,40	09	04	2	02	05,2	2017	2017	73
cap. art.	descrizione							
29435/502	<i>Interventi di manutenzione straordinaria - alla rete idrico-fognaria</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.010	<i>Infrastrutture idrauliche</i>							

9. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
10. Di stabilire che l’appaltatore (identificato con il CIG: ZAA1C28738) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

12. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
13. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 18.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: ZAA1C28738

Malé lì, 19.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele