



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALÉ (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 191 / UTC DEL 06.11.2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO CON GARAGE COMUNALE IN VIA ALLA CROCE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 216/UTC di data 03.12.2015 avente ad oggetto “*Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in via alla Croce – approvazione in linea amministrativa esecutivo lavori con determinazione modalità a contrarre*” veniva determinato:

1. Di approvare in linea amministrativa, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo inerente i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di Via alla Croce, p.f. 757 - 421/1 - 421/2 e 422/2 in C.C. Malé, predisposto dal geom. Gosetti Daniele in data settembre 2015, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta	€.	194.078,93.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	38.301,07.-
	1. Spese tecniche	€.	14.891,76.-

2. IVA su lavori	€.	19.407,89.-
3. Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	595,67.-
4. IVA su spese tecniche	€.	3.407,23.-
5. Arrotondamento	€.	- 1,48.-
Totale	€.	38.301,07.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	232.380,00.-

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 2/UTC dd. 15.01.2016 sono stati affidati in economia alla ditta **Tevini Mauro** con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, l'esecuzione dei lavori di "*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*", accettando l'offerta presentata in data 11.01.2016 con prot. n. 186 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 162.755,19.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 21.03.2016.

Rilevato che in data 15.04.2016 con determinazione della Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 54/UTC è stata approvata la "**1° Perizia Suppletiva e di Variante**" dei lavori di "*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*", redatta dal tecnico geom. Gosetti Daniele che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€.	187.938,84.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	44.441,16.-
1. IVA su lavori 10%	€.	18.793,88.-
2. Spese tecniche	€.	17.339,29.-
3. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	693,57.-
4. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	3.967,23.-
5. Ribasso	€.	3.647,19.-
Totale	€.	44.441,16.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	232.380,00.-

Rilevato che in data 30.05.2016 con determinazione della Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 101/UTC è stata approvata la "**2° Perizia Suppletiva e di Variante**" dei lavori di "*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*", redatta dal tecnico geom. Gosetti Daniele che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€.	191.250,70.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	41.129,30.-
1. IVA su lavori 10%	€.	19.125,07.-
2. Spese tecniche	€.	17.339,29.-
3. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	693,57.-
4. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	3.967,23.-
5. Arrotondamento	€.	4,14.-
Totale	€.	41.129,30.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	232.380,00.-

Rilevato che in data 19.09.2016 con delibera di Giunta Comunale n. 186 è stata approvata la "**3° Perizia Suppletiva e di Variante**" dei lavori di "*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*", redatta dal tecnico geom. Gosetti Daniele che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia

1) Importo lavori:	€ 190.971,64.-;
2) Oneri per la sicurezza	€ 4.332,96.-;
Totale A)	€ 195.304,60.-.
B) Somme a disposizione:	
1) Spese tecniche	€. 23.482,46.-
2) IVA su lavori	€. 21.692,76.-
3) C.N.P.A.I.A. 4%	€. 923,08.-
4) I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 5.187,30.-
5) Somme per completamento lavori	€. 21.623,02.-
6) Acquisto elementi illuminazione pubblica	€. 15.000,00.-
7) I.V.A. 22% su acquisti	€. 3.300,00.-
8) Spese registrazione atto di permuta	€. 1.500,00.-
9) Spese collaudo	€. 366,00.-
10) Arrotondamento	€. 0,78.-
Totale B)	<u>€. 93.075,40.-</u>
Totale generale	€ 288.380,00.-.

Rilevato che in data 19.07.2017 è stata redatta la “**Perizia di assestamento**” dei lavori di “*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*”, redatta dal tecnico geom. Gosetti Daniele che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori a di perizia	
Totale A)	€ 194.637,92.-.
B) Somme a disposizione:	
1) Spese tecniche	€. 23.482,46.-
2) C.N.P.A.I.A. 4%	€. 923,08.-
3) I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 5.187,30.-
4) Somme per completamento lavori	€. 21.623,02.-
5) Acquisto elementi illuminazione pubblica	€. 15.000,00.-
6) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi	€. 21.626,09.-
7) I.V.A. 22% su acquisti	€. 3.300,00.-
8) Spese registrazione atto di permuta	€. 1.500,00.-
9) Spese collaudo	€. 366,00.-
Totale B)	<u>€. 93.007,95.-</u>
Totale generale	€ 287.645,87.-.

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori geom. Gosetti Daniele, con studio in via alla Croce, n. 9/B - 38027 Malé (Tn), presentata in data 01.09.2017 con prot. n. 8518 relativa ai lavori di “*Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*”, composta dai seguenti elaborati:

1. Certificato di ultimazione lavori
2. Stato finale dei lavori
3. Registro di contabilità
4. Libretto delle misure
5. Contabilità costi sicurezza
6. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 194.637,92.- nei limiti della somma contrattuale autorizzata con la perizia di assestamento.

Visto il certificato di regolare esecuzione dd. 31.08.2017 allegato alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 17.06.2017, per un importo netto di € 194.637,92.-, oltre a € 19.463,79.- per I.V.A. al 10%, per un totale di € 214.101,71.-, che sono stati corrisposti acconti alla ditta appaltatrice per un importo pari a € 180.048,09.- (oltre a

I.V.A.) e che quindi resta da liquidare l'importo dei lavori pari ad € 14.589,81.- oltre all'I.V.A. 10%.

Rilevato che al professionista Gosetti geom. Daniele sono stati corrisposti acconti per € e che risultano ancora da liquidare € 1.500,00.- oltre cassa e IVA per la direzione lavori, contabilità e CSE relativamente ai lavori in oggetto.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 08.08.2017.
- ✓ Dichiarazione Regolarità Retributiva della ditta affidataria dei lavori rilasciata dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento pervenuta in data 09.10.2017 prot. n. 10054/A.
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Tevini Mauro con scadenza validità 02.03.2018 pervenuto in data 02.11.2017 con prot. n. 10976.

Vista la fattura del geom. Gosetti Daniele, C.F. GST DNL 78C31 C794V nr. 3/PA di data 18.09.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 926 in data 18.09.2017, relativa al saldo dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, direzione e contabilità lavori relativa alla *“Realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”* riportante un onorario di € 1.500,00.- oltre cassa e I.V.A. nella misura di legge.

Viste le fatture della ditta Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, P.IVA 00852010222, relative al saldo dei *“Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”*, nr. 3PA di data 12.10.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1036 in data 12.10.2017 riportante un costo totale di € 13.616,62.- oltre ad € 1.361,66.- per I.V.A. 10%, per totale di € 14.978,28.- e nr. 4PA di data 03.11.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1143 in data 03.11.2017, riportante un costo totale di € 973,19.- oltre ad € 97,32.- per I.V.A. 10%, per totale di € 1.070,51.-.

Rilevato che risultano depositate presso questo Ente i documenti attestanti la regolarità contributiva del professionista geom. Gosetti Daniele (certificazione Cassa italiana previdenza e assistenza geometri di data 02.11.2017 qui pervenuta in data 03.11.2017, prot. n. 11043).

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei “*Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce*” secondo gli elaborati tecnici dal direttore dei lavori geom. Gosetti Daniele, pervenuti in data 01.09.2017 prot. n. 8518, che comportano una spesa per lavori eseguiti di € **194.637,92.-** oltre ad I.V.A.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 31.08.2017 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 194.637,92.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la Ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva e retributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 21.03.2016 e sono stati conclusi in data 17.06.2017 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione.
5. Di dare atto che come da contabilità finale, la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per 194.637,92.-, come da spesa impegnata.
6. Di evidenziare che alla ditta sono stati corrisposti acconti e che in base all'importo finale dei lavori resta da liquidare la somma di € 14.589,81.- oltre all'I.V.A. nella misura di legge.
7. Di dare atto che al professionista resta da liquidare per la direzione lavori, contabilità e CSE la somma di € 1.500,00.- oltre cassa e I.V.A. nella misura di legge.

8. Si liquidare la fattura della ditta Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, P.IVA 00852010222, nr. 3PA di data 12.10.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1036 in data 12.10.2017, relativa ai *“Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”* riportante un costo totale di € 13.616,62.- oltre ad € 1.361,66.- per I.V.A. 10%, per totale di € 14.978,28.-.
9. Di liquidare la fattura della ditta Tevini Mauro con sede a Commezzadura (TN) in Via Strada del Bedol, n. 16, P.IVA 00852010222, nr. 4PA di data 03.11.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 1143 in data 03.11.2017, relativa al saldo dei *“Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”* riportante un costo totale di € 973,19.- oltre ad € 97,32.- per I.V.A. 10%, per totale di € 1.070,51.-.
10. Di liquidare la fattura del geom. Gosetti Daniele C.F. GSTDNL78C31C794V, nr. 3/PA di data 18.09.2017 pervenuta al protocollo comunale con n. 926 in data 18.09.2017, relativa al saldo per la redazione delle perizie di variante n. 3 e 4 e della contabilità finale relativa ai *“Lavori di realizzazione nuovo parcheggio con garage comunale in Via alla Croce”* riportante un onorario di € 1.500,00.- oltre a € 60,00.- per Inarcassa 4% e € 343,20.- per I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.903,20.- comprensivo di € 300,00.- di ritenuta d'acconto.
11. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
12. Di impegnare la spesa di Euro 17.951,99 con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
TEVINI MAURO				852010222		6503345A0F		NO
GOSETTI DANIELE				01927420222		Z421B35A06		SI
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
16.048,79	10	05	2	02	04.5	2017	2017	392-393-395
1.903,20	10	05	2	02	04.5	2017	2017	394
cap. art.	descrizione							
28164/502	<i>Realizzazione parcheggi pubblica servizio dei centri abitati</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.012	<i>Infrastrutture stradali</i>							

13. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
14. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista incaricato (identificato con il CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
16. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
17. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 06.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to – *ing. Noemi Stablum* -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H11B15000550004 CIG: 6503345A0F CIG: Z421B35A06

Malé lì, 06.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - *Adriana Paternoster* -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
