



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

## SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

### **ATTO DI DETERMINAZIONE N. 146 / UTC DEL 29/10/2021**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTO DI ASFALTATURA DI DUE TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI MALÉ IDENTIFICATA CATASTALMENTE DALLE PP.FF. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 E 1166/3 IN C.C. MALÉ - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA STRADASFALTI S.R.L.  
CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, relativamente ai “*Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp. ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé*”:

- con deliberazione di Giunta n. 117 di data 11.09.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data settembre 2020, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
a1) Totale lavori		€ 78.745,30
a2) Oneri della sicurezza		€ 526,23
a3) Oneri della sicurezza diretti COVID		€ 395,01
a4) Oneri della sicurezza indiretti COVID 2% su a1		€ 1.574,91
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)</b>		<b>€ 81.241,45</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1) Imprevisti 5% su A		€ 4.352,89
b2) IVA 22% su A+b1		€ 18.830,75
b3) Spese tecniche (2% su a1)		€ 1.574,91
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>		<b>€ 24.758,55</b>
<b>TOTALE</b>		
		<b>€ 106.000,00</b>

- con determinazione n. 112/UTC di data 14.09.2020 veniva approvato in linea amministrativa il suddetto progetto esecutivo con adozione provvedimento a contrarre;
- con determinazione n. 117/UTC di data 15.09.2020 venivano affidati i lavori in economia, alla ditta Stradasfalti S.r.l. con sede in Località alle Fornaci Maso Nuovo, n. 13 - Mezzocorona (TN), P. IVA 00120730221, accettando l'offerta presentata in data 15.09.2020 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 66.106,60.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A., con un ribasso sul prezzo a base di appalto del 19,22%;
- con deliberazione di Giunta n. 96 di data 24.06.2021 veniva approvata la 1^ perizia suppletiva, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data giugno 2021, che evidenzia un importo complessivo di € 106.000,00.-, di cui € 66.498,53.- per lavori a base d'asta ed € 39.501,47.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che i lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 07.06.2021;
- con deliberazione di Giunta n. 154 di data 16.09.2021 veniva approvata la 2^ perizia suppletiva, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2021, che evidenzia un importo complessivo invariato di € 106.000,00.-, di cui € 69.425,17.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 36.574,83.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- come da certificato di ultimazione, i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 24.09.2021.

Vista la Contabilità Finale redatta dal direttore dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 69.425,09.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, nei limiti della somma contrattuale autorizzata (€ 69.425,17.-).

Rilevato che non sono stati corrisposti acconti alla ditta appaltatrice.

Vista la fattura n. 609 di data 13.10.2021 della ditta Stradasfalti S.r.l., presentata in data 14.10.2021 con prot. n. 674, riportante un importo totale di € 69.425,09.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, relativa ai lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp.ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- avviso ad opponendum dd. 28.09.2021 prot. 12870;
- nota pervenuta in data 14.10.2021 prot. 13638 dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta di Regolarità Retributiva della ditta appaltatrice dei lavori dd. 05.10.2021 prot. 13186, ai sensi dell'art. 7 bis della L.P. 2/2020;
- durc regolare della ditta affidataria di data 13.10.2021 qui pervenuto in data 27.10.2021, prot. n. 14103.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione della fattura sopra richiamata.

Visto il quadro economico finale che risulta essere il seguente:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
a1) Totale lavori	€ 66.747,70
a3) Oneri della sicurezza	€ 984,09
a4) Oneri della sicurezza COVID	€ 1.693,30
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)</b>	<b>€ 69.425,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) IVA 22% su A)	€ 15.273,52
b3) Spese tecniche (2% su a1)	€ 1.334,95
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 16.608,47</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 86.033,56</b>

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato di progettazione e direzione lavori di "*Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp.ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé*", considerandolo quindi definitivamente concluso.

Rilevato che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari a € 1.334,95.-.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei *“Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp. ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé”* secondo gli elaborati tecnici redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari ad € 69.425,09.-, oltre ad I.V.A..
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 69.425,09.-, oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 07.06.2021 e sono stati conclusi in data 24.09.2021 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l’esecuzione.
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti.
6. Di liquidare alla ditta Stradasfalti S.r.l. con sede in Località alle Fornaci Maso Nuovo, n. 13 - Mezzocorona (TN), P. IVA 00120730221, la fattura n. 609 di data 13.10.2021 assunta al protocollo comunale con n. 674 in data 14.10.2021, relativa ai lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé, per € 69.425,09.-, oltre ad € 15.273,52.- per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 84.698,61.-.
7. Di dare che l’Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all’incarico affidato di progettazione e direzione lavori di *“Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp. ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé”*, considerandolo quindi definitivamente concluso.

8. Di dare atto che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari a € 1.334,95.-.
9. Appurato così come la spesa effettivamente sostenuta, considerando l'importo dei lavori per complessivi €. 69.425,09.- e l'importo per le spese tecniche pari ad €. 1.334,95.-, risulta pari ad €. 86.033,56.- e che pertanto, rispetto a quanto impegnato con la determinazione n. 112/UTC di data 14.09.2020 risulta una minor spesa di €. 19.966,44.- come riportato nel seguente quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
	a1) Totale lavori	€ 66.747,70
	a3) Oneri della sicurezza	€ 984,09
	a4) Oneri della sicurezza COVID	€ 1.693,30
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)</b>	<b>€ 69.425,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	b1) IVA 22% su A)	€ 15.273,52
	b3) Spese tecniche (2% su a1)	€ 1.334,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 16.608,47</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 86.033,56</b>

10. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
11. Di dare atto che la spesa di Euro 84.698,61.-, trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CIG: 84348545B7) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30

giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

15. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
16. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 29/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
***F.to ing. Noemi Stablum***

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2021	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	43682	3.570,41
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	43028	643,85
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	29211	-643,85
	2021	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	43539	478,15
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	43028	86,22
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	29211	-86,22
	2021	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	42819	80.650,05
	n.d.	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	43028	14.543,45
	n.d.	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	29211	-14.543,45

Malé li, 29/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 03/11/2021

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele