



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALÉ (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 139 / UTC DEL 28.11.2019

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, C.R.E., QUADRO RIEPILOGATIVO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C. E AL CSE GEOM. DALLAVO MIRKO.
CUP: H11E16001200007 CIG: 7188930CB2 CIG: ZBF23ADE4E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 4/UTC di data 10.01.2018 venivano affidati in economia ed alle condizioni e patti in narrativa espressi, alla ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n.20, i lavori di “Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona Industriale”, accettando l’offerta presentata in data 25.09.2017 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 309.487,86.- oltre all’I.V.A. nella misura del 10%, avendo la ditta offerto in sede di gara un ribasso sul prezzo a base di appalto del 16,972%.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 di data 18.05.2018 veniva dato incarico all'ing. Cristoforetti Pierantonio, dello studio tecnico associato S.T.A. con sede in Malé (TN), Zona Commerciale, civ. n. 4/B, della direzione e contabilità dei lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano – 1° e 2° lotto funzionale, il tutto in ragione del preventivo dd. 02.05.2018, quindi per €. 5.500,42.- più Cassa previdenziale 4% (€. 220,02.-) e IVA 22% (€. 1.258,50.-).

Richiamata la convezione rep. n. 1111 di 22.08.2018, sottoscritta dal Tecnico incaricato e dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la quale prevede all'art. 6:

“1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € 5.500,42.- (diconsi Euro cinquemilacinquecento/quarantaduecentesimi).

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.

2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dalla contabilità finale approvata definitivamente.

3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

Per l'incarico di direzione e contabilità lavori:

a) i pagamenti verranno effettuati in corso d'opera in relazione agli stati di avanzamento emessi, previa consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati;

b) pagamento del saldo del compenso totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

...”.

Datto atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18.05.2018 veniva dato incarico al geom. Dallavo Mirko, con studio tecnico in Malé (TN), Fraz. Magras, civ. n. 67, codice fiscale DLLMRK73R26C794E, p.iva 01332620226, delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano – 1° e 2° lotto funzionale, il tutto in ragione del preventivo dd. 03.05.2018, quindi per €. 2.760,60.- più Cassa previdenziale 4% (€. 110,42.-) e IVA 22% (€. 631,63.-).

Richiamata la convezione rep. n. 1109 di 01.08.2018, sottoscritta dal Tecnico incaricato e dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la quale prevede all'art. 6:

1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € 2.760,60.- (diconsi Euro duemilasettecentosessanta/sessantacentesimi).

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.

2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dalla contabilità finale approvata definitivamente.

3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

Per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

a) i pagamenti verranno effettuati in corso d'opera in relazione agli stati di avanzamento emessi, previa consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati;

b) pagamento del saldo del compenso totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale e

del certificato di regolare esecuzione.
...”.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 di data 18.06.2019 è stato incaricato il direttore lavori ing. Cristoforetti Pierantonio, dello studio tecnico associato S.T.A. con sede in Malé (TN), Zona Commerciale, civ. n. 4/B, codice fiscale CRSPNT56C04C794C, p.iva 01123830224, di redazione delle varianti n. 1 ai lotti funzionali 1° e 2° relativi ai lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano, il tutto in ragione del preventivo dd. 4 giugno 2019 prot. n. 7810 dd. 11.06.2019, come ricalcolato secondo prospetto allegato che lo ridetermina in €. 2.542,79.- più Cassa previdenziale 4% (€. 101,71.-) e IVA 22% (€. 581,79.-), pari a totali €. 3.226,29.-.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 di data 17.09.2019 è stata approvata la 1° perizia suppletiva e di variante ai lotti funzionali 1° e 2° relativi ai lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano, per un importo dei lavori rideterminato in € 377.909,73.- comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 33.027,21.- il tutto come meglio indicato negli elaborati riguardanti il 1° lotto assunti al protocollo comunale n. 10043 del 29.07.2019 e il 2° lotto assunti al protocollo comunale n. 9011 del 09.07.2019.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 di data 17.09.2019 è stato affidato alla ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. l'esecuzione dei lavori previsti nella I° Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di *“Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto”*, per un importo netto di €. 68.421,87.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori in parola.

Visto che i relativi lavori, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 08.10.2018, sospesi il giorno 11.12.2018, ripresi il giorno 18.03.2019 ed ultimati il giorno 09.10.2019.

Evidenziato come in data 21.10.2019 con prot. n. 13923 il direttore lavori ing. Cristoforetti Pierantonio ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori*, relativo alle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Stato finale dei lavori;
- Sommario del registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Viste le fatture:

- n. 14/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, codice fiscale e partita IVA 01101210225, relativa ai lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto”*, presentata in data 08.11.2019 con protocollo n. 806, riportante un costo totale di € 5.406,54.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge;
- n. 15/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, codice fiscale e partita IVA 01101210225, relativa ai lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto”*, presentata in data 08.11.2019 con protocollo n. 805, riportante un costo totale di € 5.930,75.-, oltre all'I.V.A. nella misura di legge;
- n. 26 di data 22.10.2019 del geom. Dallavo Mirko, codice fiscale DLLMRK73R26C794E, con studio tecnico in Malé (TN), Frazione Magras, civ. n. 67, P.IVA 01694450220, relativa all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° e 2° lotto”*, presentata in data 30.10.2019 con protocollo n. 776, riportante un onorario complessivo di € 772,97.- oltre ad € 30,92.- per contributo previdenziale 4% e ad € 176,86.-

per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 980,75.- (comprensivo di € 154,59.- per ritenuta d'acconto).

Visto ora il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto”*, che evidenzia una spesa di Euro 212.591,15.- così riassunta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 163.271,67.-
A2) Oneri della sicurezza	€ 16.946,24.-
	€ 180.217,91.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) Imprevisti	€ 0,00.-
B2) Spese tecniche	€ 11.311,04.-
B3) C.N.P.A.I.A. 4% su B2	€ 452,44.-
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 2.587,97.-
B5) I.V.A. su A+B1	€ 18.021,79.-
	€ 32.373,24.-
TOTALE	€ 212.591,15.-

E il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto”*, che evidenzia una spesa di Euro 235.534,87.- così riassunta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 181.610,85.-
A2) Oneri della sicurezza	€ 16.080,97.-
	€ 197.691,82.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) Imprevisti	€ 0,00.-
B2) Spese tecniche	€ 14.244,85.-
B3) C.N.P.A.I.A. 4% su B2	€ 569,79.-
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 3.259,22.-
B5) I.V.A. su A+B1	€ 19.769,18.-
	€ 37.843,05.-
TOTALE	€ 235.534,87.-

Rilevato che risultano depositati presso questo Ente i seguenti documenti:

- della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. (certificazione INPS di data 05.08.2019 qui pervenuta in data 05.08.2019, prot. n. 10437);
- del geom. Dallavo Mirko (certificazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti di data 06.08.2019 qui pervenuta in data 07.08.2019, prot. n. 10596);
- Avviso ad opponendum dd. 22.10.2019;
- Silenzio assenso del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta di Regolarità Retributiva dd. 22.10.2019 prot. 13982 della ditta affidataria dei lavori.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Verificato che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture:

- n. 14/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, P. IVA 01101210225, relativa allo Stato Finale dei lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona*

industriale – 1° lotto" nell'importo di € 5.406,54.-, oltre ad € 540,65.- per I.V.A. 10 %, per totale di € 5.947,19.-;

- n. 15/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, P. IVA 01101210225, relativa allo Stato Finale dei lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto"* nell'importo di € 5.930,75.-, oltre ad € 593,08.- per I.V.A. 10 %, per totale di € 6.523,83.-;
- n. 26 di data 22.10.2019 del geom. Dallavo Mirko, codice fiscale DLLMRK73R26C794E, con studio tecnico in Malé (TN), Frazione Magras, civ. n. 67, P.IVA 01694450220, relativa all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° e 2° lotto"*, nell'importo di € 772,97.- oltre ad € 30,92.- per contributo previdenziale 4% e ad € 176,86.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 980,75.- (comprensivo di € 154,59.- per ritenuta d'acconto).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;

- le deliberazioni della Giunta Municipale n. 37 del 26.03.2019, n. 151 del 17.09.2019 e n. 175 del 08.11.2019, esecutive a sensi di legge, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2019-2021;
- il decreto sindacale n. 3 del 4 gennaio 2019, prot. n. 162/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2019;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione pervenuti in data 21.10.2019 prot. n. 13923 e redatti dal direttore dei lavori ing. Cristoforetti Pierantonio, dello studio tecnico associato S.T.A. con sede in Malé (TN), Zona Commerciale, civ. n. 4/B che evidenziano una spesa per lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto"* pari ad €. 180.217,91.- oltre I.V.A. nella misura di legge ed una spesa per lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto"* pari ad €. 197.691,82.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. nonché la certificazione Inarcassa e Cassa Geometri dei tecnici incaricati ing. Cristoforetti Pierantonio e geom. Dallavo Mirko.
3. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta hanno avuto inizio il 08.10.2018 e sono stati conclusi in data 09.10.2019 come risultante dai verbali redatti dalla D.L.
4. Di evidenziare che alla ditta ed al tecnico incaricato sono stati corrisposti acconti.
5. Di liquidare le seguenti fatture:
 - n. 14/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, P. IVA 01101210225, relativa allo Stato Finale dei lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto"* nell'importo di € 5.406,54.-, oltre ad € 540,65.- per I.V.A. 10 %, per totale di € 5.947,19.-;
 - n. 15/PA di data 08.11.2019 della ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n. 20, P. IVA 01101210225, relativa allo Stato Finale dei lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto"* nell'importo di € 5.930,75.-, oltre ad € 593,08.- per I.V.A. 10 %, per totale di € 6.523,83.-;
 - n. 26 di data 22.10.2019 del geom. Dallavo Mirko, codice fiscale DLLMRK73R26C794E, con studio tecnico in Malé (TN), Frazione Magras, civ. n. 67, P.IVA 01694450220, relativa all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° e 2° lotto"*, nell'importo di € 772,97.- oltre ad € 30,92.- per contributo previdenziale 4% e ad € 176,86.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 980,75.- (comprensivo di € 154,59.- per ritenuta d'acconto).
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto"*, che evidenzia una spesa di Euro 212.591,15.- così riassunta:

A. Lavori eseguiti

A1) Lavori

€ 163.271,67.-

A2) Oneri della sicurezza	€ 16.946,24.-
	€ 180.217,91.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) Imprevisti	€ 0,00.-
B2) Spese tecniche	€ 11.311,04.-
B3) C.N.P.A.I.A. 4% su B2	€ 452,44.-
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 2.587,97.-
B5) I.V.A. su A+B1	€ 18.021,79.-
	€ 32.373,24.-
TOTALE	€ 212.591,15.-

7. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di *"Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto"*, che evidenzia una spesa di Euro 235.534,87.- così riassunta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 181.610,85.-
A2) Oneri della sicurezza	€ 16.080,97.-
	€ 197.691,82.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) Imprevisti	€ 0,00.-
B2) Spese tecniche	€ 14.244,85.-
B3) C.N.P.A.I.A. 4% su B2	€ 569,79.-
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 3.259,22.-
B5) I.V.A. su A+B1	€ 19.769,18.-
	€ 37.843,05.-
TOTALE	€ 235.534,87.-

8. Di dare atto che la spesa di Euro 980,74.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto	codice fiscale partita iva		CIG	anagrafe prestazioni - si/no
DALLAVO MIRKO	DLLMRK73R26C794E		ZBF23ADE4E	NO
importo	bilancio	esigibilità	numero impegno	codice impegno
289,31	2019-2021	2019	36278	627/2019
691,43	2019-2021	2019	36279	628/2019
capitolo e descrizione				
09042.02.0029422502 - CAP 29422/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 1° LOTTO (RILEVANTE IVA)				
09042.02.0029423502 - CAP 29423/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 2° LOTTO (RILEVANTE IVA)				
conto finanziario e descrizione				
P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche				

9. Di dare atto che la spesa di Euro 12.471,02.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto		codice fiscale partita iva		CIG	anagrafe prestazioni - si/no
ALCO SNC		01101210225		7188930CB2	NO
importo	bilancio	esigibilità	numero impegno	codice impegno	
4.185,55	2019-2021	2019	41839	1324/2019	
1.775,66	2019-2021	2019	41840	1325/2019	
6.509,81	2019-2021	2019	41841	1326/2019	
capitolo e descrizione					
09042.02.0029422502 - CAP 29422/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 1^ LOTTO (RILEVANTE IVA)					
09042.02.0029423502 - CAP 29423/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 2^ LOTTO (RILEVANTE IVA)					
conto finanziario e descrizione					

10. Di dare atto che come da contabilità finale, l'esecuzione dei lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 1° lotto”* abbia comportato una minore spesa di € 25.367.41.- rispetto al costo complessivamente impegnato pari a € 237.958,56.-.
11. Di dare atto che come da contabilità finale, l'esecuzione dei lavori di *“Rifacimento acque bianche e acquedotto via Milano, via Molini e zona industriale – 2° lotto”* abbia comportato una minore spesa di € 64.116,65.- rispetto al costo complessivamente impegnato pari a € 299.651,52.-.
12. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1546.00.27.2799745986 prestata dalla SACE BT S.p.a./Agenzia di Trento Assidal S.r.l.
13. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
14. Di stabilire che l'appaltatore ed il professionista incaricato (identificato con il CUP: H11E16001200007 CIG: 7188930CB2 CIG: ZBF23ADE4E) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
16. Di inviare copia della presente al competente Assessore.

17. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 28.11.2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H11E16001200007 CIG: 7188930CB2 CIG: ZBF23ADE4E

Malé lì, 02/12/2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to – dott.ssa Daniela Bezzi -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
