



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 176 / UTC DEL 31.12.2018

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI MALÉ - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA ROSSI GERMANO S.R.L. CON SEDE A COMMEZZADURA (TN).
CIG: 73273028E3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con *deliberazione n. 227 di data 12.12.2017* veniva approvato in linea tecnica, il progetto esecutivo inerente i lavori di sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé, predisposto dal p.ind. Zanella Graziano in data 28 dicembre 2016, che presenta il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta	€.	71.450,86-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	27.469,14.-
	1) Imprevisti su lavori	€.	3.572,54.-
	2) Spese tecniche	€.	6.569,81.-

3) Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	131,40.-
4) IVA su lavori e imprevisti	€	15.719,19.-
5) IVA su spese tecniche	€.	1.474,27.-
6) Arrotondamento	€.	1,93.-
Totale	€.	27.469,14.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	98.920,00.-

- con *determinazione n. 213/UTC di data 15.12.2017* veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé*”, come da elaborati di data 28 dicembre 2016 a firma del *per.ind. Zanella Graziano*, che comporta una spesa di € 68.920,00.- di cui € 46.860,70.- per lavori a base d’asta ed € 22.059,30.- per somme a disposizione dell’amministrazione così ripartite:

A) Lavori a base d’asta	€.	46.860,70.-
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	€.	22.059,30.-
1) Imprevisti su lavori	€.	3.572,54.-
2) Spese tecniche	€.	6.569,81.-
3) Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	131,40.-
4) IVA su lavori e imprevisti	€	10.309,35.-
5) IVA su spese tecniche	€.	1.474,27.-
6) Arrotondamento	€.	1,93.-
Totale	€.	22.059,30.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	68.920,00.-

- con *deliberazione n. 235 di data 19.12.2017* veniva riapprovato in linea tecnica, il progetto esecutivo inerente i lavori di sostituzione di alcuni tratti di fognatura ed acquedotto nel Comune di Malé predisposto dal p.ind. Zanella Graziano in data dicembre 2016 con aggiornamento dicembre 2017, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d’asta	€.	46.860,70.-
di cui € 2.296,60.- oneri per la sicurezza.		
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	€.	22.059,30.-
1) Imprevisti su lavori	€.	3.572,54.-
2) Spese tecniche	€.	6.569,81.-
3) EPPI 2%	€	131,40.-
4) IVA su spese tecniche 22%	€.	1.474,27.-
5) IVA su lavori 22%	€	10.309,35.-
6) Arrotondamento	€	1,93.-
Totale	€.	22.059,30.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	68.920,00.-

- con *determinazione n. 101/UTC di data 07.08.2018* veniva affidata in economia alla ditta Rossi Germano S.r.l. con sede a Commezzadura in via Nazionale, n. 46, P. IVA 00974950222, l’esecuzione dei lavori di “*Sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé*”, accettando l’offerta presentata in data 23.01.2018 prot. 910 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 31.879,59.- oltre all’I.V.A. nella misura del 22%.

- con *deliberazione n. 157 di data 05.10.2018* veniva approvata la 1^ perizia suppletiva relativamente ai lavori di “*Sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé*” predisposta dal per. ed. Zanella Graziano in data 27.09.2018, che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO DI RAFFRONTO			
	PROGETTO	VARIANTE 1	DIFFERENZA
opere in appalto	€ 44.564,10	€ 65.443,06	€ 20.878,96
oneri della sicurezza	€ 2.296,60	€ 1.500,25	-€ 796,35
TOTALE LAVORI	€ 46.860,70	€ 66.943,31	€ 20.082,61
Ribasso 33,617 %		€ 21.999,99	€ 21.999,99
	€ 46.860,70	€ 44.943,32	-€ 1.917,38
SOMME A DISPOSIZIONE			
imprevisti	3.572,54	6.986,86	€ 3.414,32
spese tecniche	6.569,80	6.551,86	-€ 17,94
contributo previdenziale su spese tecniche	131,4	131,04	-€ 0,36
IVA su lavori e imprevisti	10.309,35	5.193,02	-€ 5.116,33
IVA su spese tecniche	1.474,27	1.470,24	-€ 4,03
arrotondamento	€ 1,94	€ 0,00	-€ 1,94
Parte ribasso		€ 3.643,67	€ 3.643,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.059,30	23.976,69	€ 1.917,39
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 68.920,00	€ 68.920,00	€ 0,00

Dato che in riferimento ai lavori di sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé non sono stati effettuati pagamenti alla ditta Rossi Germano S.r.l..

Vista ora la Contabilità Finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori p. ind. Zanella Graziano, con studio in Malé, Frazione Magras, 56, presentata in data 08.11.2018 con prot. n. 13207, relativa ai lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione sul conto finale
2. Certificato di ultimazione lavori
3. Stato finale dei lavori
4. Registro di contabilità
5. Libretto delle misure
6. Certificato di regolare esecuzione

che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari a € 44.780,36.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dd. 30.10.2018 e il certificato di regolare esecuzione dd. 30.10.2018 allegati alla contabilità finale ed accertato che i lavori sono stati portati regolarmente a termine in data 19.10.2018, per un importo netto di € 44.780,36.-, oltre ad I.V.A..

Dato atto, per quanto concerne il regime fiscale applicabile, che per effetto di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con la R.M. 2.4.1987, n. 364749, che ha ammesso l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% ad un intervento di risanamento di opere di urbanizzazione primaria, principio fatto proprio in sede di risposta ad interpello anche da parte della competente Agenzia delle Entrate di Trento (dd. 10 novembre 2017), di rivedere coerentemente il quadro economico dell'opera nei termini espressi, trovando il caso perfetta corrispondenza con la natura dei lavori in affidamento considerando trattasi non di semplice riparazione di tubature già esistenti, ma di realizzazione, ancorché parziale, di due nuovi tratti di rete idrica e fognaria.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ad opponendum dd. 15.11.2018;
- ✓ Dichiarazione di Regolarità Retributiva della ditta affidataria dei lavori di data 27.12.2018 prot. n. 15368 rilasciata dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Rossi Germano, con scadenza validità 28.03.2019 pervenuto in data 12.12.2018 con prot. n. 14768.

Vista la fattura della ditta Rossi Germano S.r.l., P. IVA 00974950222, n. 19/E di data 04.12.2018 pervenuta al protocollo comunale con n. 873 in data 28.12.2018, relativa al saldo dei lavori di “*Sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé*” riportante un costo totale di € 44.780,36.- oltre ad IVA 10% pari ad € 4.478,04.-, per complessivi € 49.258,40.-.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di “*Sostituzione*

di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé” secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori p.ind. Graziano Zanella, pervenuti in data 08.11.2018 con prot. n. 13207, che comportano una spesa per lavori eseguiti di € 44.780,36.- oltre ad IVA.

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 30.10.2018 che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in € 44.780,36.-, oltre all'IVA nella misura di legge.
3. Di dare atto che in sede di esecuzione dei lavori si è ottemperato alle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate, che la ditta ha prodotto la certificazione necessaria e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva.
4. Di attestare che i lavori hanno avuto inizio il 03.09.2018 e sono stati conclusi in data 19.10.2018 nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione (22.10.2018).
5. Di dare atto che come da contabilità finale, la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per 44.780,36.- oltre ad IVA, come da spesa impegnata.
6. Di evidenziare che alla ditta non sono stati corrisposti acconti.
7. Di liquidare la fattura n. 19/E dd. 04.12.2019 pervenuta in data 28.12.2018 prot. n. 873 della ditta Rossi Germano S.r.l. con sede a Commezzadura in via Nazionale, n. 46, P. IVA 00974950222, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori di “*Sostituzione di alcuni tratti di fognatura e acquedotto nel Comune di Malé*”, per un importo di € 44.780,36.- oltre ad € 4.478,04.- per IVA 10%, per totale di € 49.258,40.-.
8. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
9. Di dare atto che la spesa di Euro 49.258,40.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
ROSSI GERMANO SRL				00974950222		73273028E3		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
49.258,40	09	04	2	02	05.2	2018	2018	374
cap. art.	descrizione							
29435/502	<i>intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrico-fognaria</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.010	<i>Infrastrutture idrauliche</i>							

10. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
11. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il cig 73273028E3) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
13. Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
14. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
15. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: 73273028E3

Malé lì, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele