



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento



COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 131 della Giunta Comunale

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4:
ISTRUZIONE E RICERCA.
COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ.
INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT
NELLE SCUOLE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA PUBBLICA ELEMENTARE DI MALÉ ERETTA SULLA P.ED. 219
IN C.C. MALE'.
CUP: H15E22000110006

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
BAGGIA MASSIMO	ASSESSORE	Assente giustificato
BASSO MARUSCA	ASSESSORE	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4:
ISTRUZIONE E RICERCA.
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ.
INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT
NELLE SCUOLE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA PUBBLICA ELEMENTARE DI MALÉ ERETTA SULLA P.ED. 219
IN C.C. MALE’.
CUP: H15E22000110006**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che relativamente ai lavori di: *“realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè Cup: H15E22000110006”*:

con deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 27/06/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’opera predisposto dall’ing. Antonio Wegher nel totale di Euro 1.830.000,00.- così suddivisi:

Lavori a misura:	: Euro 1.292.553,58.-
<u>Costi della sicurezza</u>	<u>: Euro 40.657,50.-</u>
Totale parziale	: Euro 1.333.211,08.-
<u>Somme a disposizione dell’amministrazione</u>	<u>: Euro 496.788,92.-</u>
Totale generale	: Euro 1.830.000,00.-

Preso atto che l’opera è finanziata a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall’Unione europea – Nex Generation EU, per un importo di Euro 1.037.000,00.- per Euro 103.700,00.- con il fondo opere indifferibili e per Euro 689.300,00.- con fondi propri;

Dato atto che i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) sono contratti di performance e che sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l’avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare;

Visto l’accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e del merito e il comune di Malé che detta i termini di attuazione del progetto e specificatamente:

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Provvedimento di Aggiudicazione dei lavori

Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori

Dato atto che con determinazione n. 79/UTC di data 29/06/2023, così come integrata con determinazione n. 139/UTC di data 13/11/2023, è stato adottato il provvedimento a contrarre, con il quale veniva approvato in linea amministrativa il citato progetto e venivano determinati tutti gli elementi della procedura di affidamento con delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC, per l'espletamento della procedura di gara;

Preso atto che con determinazione n. 158/UTC di data 28/12/2023, venivano affidati, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, indetta da APAC e identificata a sistema con il n. NT121024, alla ditta Impresa Edile Lorenzoni Cesare & C Snc con sede in via E. Chini, 6 - 38023 Cles (TN) p.iva 00328030226, i lavori di *“Realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè - Cup: H15E22000110006”* per un importo a valore di Euro 1.237.474,53.- al quale aggiungere Euro 40.657,50.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 1.278.132,03.-, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge del 10% per complessivi Euro 1.405.945,23.-;

Dato atto che con verbale di data 18/03/2024 sono stati consegnati formalmente i lavori alla ditta esecutrice.

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche, la prima dovuta alla particolare consistenza del terreno che ha comportato una maggiore quantità di scavo e fondazioni e un maggiore strato di rinterro con materiale, inoltre la tipologia di terreno di fondazione ha comportato che il materiale drenante di sottofondo, di supporto alla nuova costruzione, con la compattazione, è risultato essere in quantità maggiore rispetto al mero volume geometrico di scavo dovuto alla sua inclusione nello strato sottostante che ha conglobato in sé parte del materiale depositato, la seconda dovuta al percorso delle tubazioni fognarie che hanno imposto di seguire un diverso percorso, comportando conseguentemente maggiori quantità rispetto alle quantità di progetto. Si è poi riscontrato durante il corso dei lavori che alcuni tratti di tubo esistente risultavano ostruiti e hanno comportato la necessità di un loro ripristino con, anche in questo caso, una maggiore spesa a fronte di maggiori quantità, la terza modifica si è resa necessaria per garantire una maggior sicurezza dei lavoratori per il montaggio e la posa in opera della copertura e del successivo controsoffitto acustico in fibra di legno con conseguente aumento dei quantitativi di ponteggio installati anche internamente alla palestra in modo tale da poter rendere raggiungibili in sicurezza le zone di aggancio dei travetti secondari di copertura e della struttura sottostante per il sostegno del controsoffitto acustico;

Vista quindi la necessità di redigere la prima variante progettuale, indispensabile ai fini della realizzazione del progetto;

Dato atto che l'ing. Antonio Wegher ha provveduto alla predisposizione della 1° perizia di variante, dalla quale risulta una spesa complessiva invariata di Euro 1.830.000,00.- che come depositata agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.292.553,58	€ 1.292.553,58	€ 1.324.068,41
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 40.657,50	€ 40.657,50	€ 65.340,30
3	Totale lavori a base d'asta	€ 1.333.211,08	€ 1.333.211,08	€ 1.389.408,71
4	Ribasso d'asta su A.1	4,261%	€ 55.079,05	€ 56.421,98
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2		€ 1.278.132,03	€ 1.332.986,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Attrezzature sportive	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2	opera d'arte - art. 20 L.P. 03/01/1983 n. 2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3	Imprevisti dei lavori a base d'asta	€ 80.804,45	€ 80.804,45	€ 59.697,10
4	Iva sui lavori	10% € 133.321,11	€ 127.813,20	€ 133.298,67
5	Iva sugli imprevisti	10% € 8.080,45	€ 8.080,45	€ 5.969,71
6	Iva sulle attrezzature e opera d'arte	22% € 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
7	Spese tecniche - Progettazione, DL e contabilità	€ 166.250,00	€ 166.250,00	€ 166.237,36
8	Spese tecniche - Coordinamento sicurezza	€ 16.400,92	€ 16.400,92	€ 16.400,92
9	Spese tecniche - geologo	€ 4.000,11	€ 4.000,11	€ 4.000,11
10	Spese tecniche - collaudatore statico			€ 6.709,20
11	Spese tecniche - collaudatore tecnico amministrativo			€ 11.915,41
12	Contributo integrativo (Ingegneri e geologi)	4% € 6.810,00	€ 6.810,00	€ 7.554,48
13	Contributo integrativo (Periti edili)	5% € 820,05	€ 820,05	€ 820,05
14	Oneri fiscali su spese tecniche e contr. integrativo	22% € 42.741,84	€ 42.741,84	€ 47.000,26
15	Bollettini	€ 300,00	€ 150,00	€ 150,00
16	Contributo ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
17	Economie di aggiudicazione		60.736,96 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 496.788,92	€ 551.867,97	€ 497.013,27
	TOTALE GENERALE A.+ B.	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00

Preso atto che i maggiori lavori, come da suindicata perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 1.278.132,03.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad Euro 1.332.986,73.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) con una variazione percentuale che si attesta al 4,29%.

Accertato che con l'approvazione della perizia di variante in oggetto si garantisce il raggiungimento dei target previsti per l'investimento 1.3, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;

Ritenuto di chiedere al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta in quanto ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1. le economie derivanti dal ribasso d'asta si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
2. sono necessarie per finanziare varianti in corso d'opera, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. le varianti di cui al punto 2 sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni;

Visto l'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice dei contratti pubblici che disciplina la modifica dei contratti in corso di esecuzione che dispone:

...

3. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
- a) le soglie fissate all'articolo 14;*
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.*

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le condizioni indicate dalla norma sopra citata e i lavori relativi alla variante in questione possono essere quindi affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara;

Rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione in linea tecnica della variante in oggetto, demandando l'approvazione formale a tutti gli effetti all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Considerato che l'opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ed è compatibile con gli strumenti programmatici ed urbanistici vigenti ed è già finanziata con relativa previsione e capienza a bilancio.

Accertata appunto la competenza a deliberare in capo a questo Organo, così come previsto dall'art. 26 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

Che trattandosi di opera pubblica, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 la stessa riveste i caratteri della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Richiamato il Regolamento di esecuzione della L.P. 26/93, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 26 dd. 10.09.1993 e s.m. e la L.P 09.03.2016 n.2 e s.m..

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.

03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare in linea tecnica, per quanto esposto in premessa, la 1^a perizia di variante relativa ai lavori di *"realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè Cup: H15e22000110006"* predisposta dall'ing. Antonio Wegher, che come depositata agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.292.553,58	€ 1.292.553,58	€ 1.324.068,41
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 40.657,50	€ 40.657,50	€ 65.340,30
3	Totale lavori a base d'asta	€ 1.333.211,08	€ 1.333.211,08	€ 1.389.408,71
4	Ribasso d'asta su A.1	4,261%	€ 55.079,05	€ 56.421,98
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2		€ 1.278.132,03	€ 1.332.986,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Attrezzature sportive	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2	opera d'arte - art. 20 L.P. 03/01/1983 n. 2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3	Imprevisti dei lavori a base d'asta	€ 80.804,45	€ 80.804,45	€ 59.697,10
4	Iva sui lavori	10% € 133.321,11	€ 127.813,20	€ 133.298,67
5	Iva sugli imprevisti	10% € 8.080,45	€ 8.080,45	€ 5.969,71
6	Iva sulle attrezzature e opera d'arte	22% € 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
7	Spese tecniche - Progettazione, DL e contabilità	€ 166.250,00	€ 166.250,00	€ 166.237,36
8	Spese tecniche - Coordinamento sicurezza	€ 16.400,92	€ 16.400,92	€ 16.400,92
9	Spese tecniche - geologo	€ 4.000,11	€ 4.000,11	€ 4.000,11
10	Spese tecniche - collaudatore statico			€ 6.709,20
11	Spese tecniche - collaudatore tecnico amministrativo			€ 11.915,41
12	Contributo integrativo (Ingegneri e geologi)	4% € 6.810,00	€ 6.810,00	€ 7.554,48
13	Contributo integrativo (Periti edili)	5% € 820,05	€ 820,05	€ 820,05
14	Oneri fiscali su spese tecniche e contr. integrativo	22% € 42.741,84	€ 42.741,84	€ 47.000,26
15	Bollettini	€ 300,00	€ 150,00	€ 150,00
16	Contributo ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
17	Economie di aggiudicazione		60.736,96 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 496.788,92	€ 551.867,97	€ 497.013,27
	TOTALE GENERALE A.+ B.	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00

2. Di demandare l'approvazione formale a tutti gli effetti della variante all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito
3. Di dare atto che l'opera è prevista nel piano pluriennale delle opere pubbliche ed è finanziata per Euro 1.037.000,00.- con fondi PNRR *Missione 4: istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*, per Euro 103.700,00.- con il fondo opere indifferibili e per Euro 689.300,00.- con fondi propri.
4. Di dare atto che con l'approvazione della perizia di variante in oggetto si garantisce il raggiungimento dei target previsti per l'investimento 1.3, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici.
5. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA.

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ.

INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PUBBLICA ELEMENTARE DI MALÉ ERETTA SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALE'.

CUP: H15E22000110006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 25/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE
PATRIMONIO
F.to - geom. Thomas Martinelli -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 26/11/2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 25/11/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **27/11/2024** al giorno **07/12/2024**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 25/11/2024

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 27/11/2024

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti