



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE PATRIMONIO
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it



COPIA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 4 / UTC DEL 13/01/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ERETTA SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALE' - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN LINEA AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI SUBAPPALTATORI.
CUP: H15E22000110006 CIG: A02B7CAFBB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di: *“realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè Cup: H15E22000110006”*:

con deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 27/06/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera predisposto dall'ing. Antonio Wegher che come depositato agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

Lavori a misura:	Euro 1.292.553,58.-
Costi della sicurezza:	Euro 40.657,50.-
Totale parziale:	Euro 1.333.211,08.-
Somme a disposizione dell'amministrazione:	Euro 496.788,92.-
Totale generale:	Euro 1.830.000,00.-

Preso atto che l'opera è finanziata a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione europea – Nex Generation EU, per un importo di Euro 1.037.000,00;

Dato atto che i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) sono contratti di performance e che sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare;

Visto l'accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il comune di Malé che detta i termini di attuazione del progetto e specificatamente:

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Provvedimento di Aggiudicazione dei lavori
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori

Dato atto che con determinazione n. 79/UTC di data 29/06/2023, così come integrata con determinazione n. 139/UTC di data 13/11/2023, è stato adottato il provvedimento a contrarre, con il quale veniva approvato in linea amministrativa il citato progetto e venivano determinati tutti gli elementi della procedura di affidamento con delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC, per l'espletamento della procedura di gara.

Preso atto che con determinazione n. 158/UTC di data 28/12/2023, venivano affidati, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, indetta da APAC e identificata a sistema con il n. NT121024, alla ditta Impresa Edile Lorenzoni Cesare & C Snc con sede in via E. Chini, 6 - 38023 Cles (TN) p.iva 00328030226, i lavori di *“Realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè - Cup: H15E22000110006”* per un importo a valore di Euro 1.237.474,53.- al quale aggiungere Euro 40.657,50.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 1.278.132,03.-, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge del 10% per complessivi Euro 1.405.945,23.-;

Dato atto che con verbale di data 18/03/2024 sono stati consegnati formalmente i lavori alla ditta esecutrice.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 70 di data 06/06/2024 è stata approvata la rideterminazione dell'onorario, prevista dall'art. 7 del contratto rep. 3538/2023 e relativo alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nei confronti dell'ing. Antonio Wegher;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche, la prima dovuta alla particolare consistenza del terreno che ha comportato una maggiore quantità di scavo e fondazioni e un maggiore strato di rinterro con materiale, inoltre la tipologia di terreno di fondazione ha comportato che il materiale drenante di sottofondo, di supporto alla nuova costruzione, con la compattazione, è risultato essere in quantità maggiore rispetto al mero volume geometrico di scavo dovuto alla sua inclusione nello strato sottostante che ha conglobato in sé parte del materiale depositato, la seconda dovuta al percorso delle tubazioni fognarie che hanno imposto di seguire un diverso percorso, comportando conseguentemente maggiori quantità rispetto alle quantità di progetto. Si è poi riscontrato durante il corso dei lavori che alcuni tratti di tubo esistente risultavano ostruiti e hanno comportato la necessità di un loro ripristino con, anche in questo caso, una maggiore spesa a fronte di maggiori quantità, la terza modifica si è resa necessaria per garantire una maggior sicurezza dei lavoratori per il montaggio e la posa in opera della copertura e del successivo controsoffitto acustico in fibra di legno con conseguente aumento dei quantitativi di ponteggio installati anche internamente alla palestra in modo tale da poter rendere raggiungibili in sicurezza le zone di aggancio dei travetti secondari di copertura e della struttura sottostante per il sostegno del controsoffitto acustico;

Vista quindi la necessità di redigere la prima variante progettuale, indispensabile ai fini della realizzazione del progetto, l'ing. Antonio Wegher ha provveduto alla predisposizione della 1° perizia di variante;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 131 dd 25.11.2025 veniva approvata in linea tecnica la 1° perizia di variante, redatta dal tecnico incaricato, ing. Antonio Wegher, che come depositata agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

Lavori a misura:	Euro 1.268.612,11.-
<u>Costi della sicurezza:</u>	<u>Euro 64.374,62.-</u>
Totale parziale (importo contrattuale di variante):	Euro 1.332.986,73.-
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione:</u>	<u>Euro 497.013,27.-</u>
Totale generale:	Euro 1.830.000,00.-

Visto in particolare l'atto di sottomissione e il verbale dei nuovi prezzi concordati di data 06/11/2024 con il quale viene accettata l'esecuzione dei maggiori lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo complessivo di Euro 54.854,70.- da eseguire entro il termine previsto nel contratto originario;

Preso atto che i maggiori lavori, come da suindicata perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice che da Euro 1.278.132,03.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad Euro 1.332.986,73.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) con una variazione percentuale che si attesta al 4,29%, pari ad Euro 54.854,70.-;

Accertato che con l'approvazione della perizia di variante in oggetto si garantisce il raggiungimento dei target previsti per l'investimento 1.3, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;

Evidenziato come sia stata prontamente caricata sulla piattaforma “FUTURA – la scuola per l’Italia di domani” richiesta di modifica progetto al fine di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta in quanto ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1. le economie derivanti dal ribasso d’asta si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell’ambito del quale si sono generate;
2. sono necessarie per finanziare varianti in corso d’opera, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all’120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. le varianti in oggetto sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell’Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova modifica progettuale.

Evidenziato come, a seguito dell’approvazione della variante in oggetto risulta necessario provvedere anche all’adeguamento, in eccesso e in difetto, degli importi relativi ai subappaltatori che, come da richiesta, presentata dalla ditta appaltatrice in data 27/12/2024, presentano la seguente variazione:

- ELETTRICA S.R.L. – opere da elettricista:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	INTEGRAZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 95.000,00.-	Euro 16.774,18.-	Euro 111.774,18.-

- TERMOIDRAULICA MENAPACE S.R.L – opere da termoidraulico:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	INTEGRAZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 145.000,00.-	Euro 4.068,85.-	Euro 149.068,85.-

- EUROGARDEN DI TAIT FRANCO. – opere da giardiniere e tetto verde:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	RIDUZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 46.456,87.-	Euro 4.752,78.-	Euro 41.704,09.-

- PANIZZA COSTRUZIONI IN LEGNO DI ANDREA PANIZZA – opere da carpentiere in legno:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	RIDUZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 87.747,59.-	Euro 2.990,25.-	Euro 84.757,34.-

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni;

Visto l’art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice dei contratti pubblici che disciplina la modifica dei contratti in corso di esecuzione che dispone:

...

3. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'[articolo 14](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le condizioni indicate dalla norma sopra citata e i lavori relativi alla variante in questione possono essere quindi affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara;

Rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione in linea amministrativa della variante in oggetto e al conseguente adeguamento degli importi contrattuali della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici su richiamate.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26", e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2025.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 e triennale 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2023, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1^a perizia di variante relativamente ai lavori di *“realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malè eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè Cup: H15E22000110006”* predisposta dal tecnico incaricato ing. Antonio Wegher con studio in via Ruatti n. 14 – 38023 Cles (Tn), C.F. WGHNTN68D08C794P, P.IVA 01769800226, che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.292.553,58	€ 1.292.553,58	€ 1.325.077,07
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 40.657,50	€ 40.657,50	€ 64.374,62
3	Totale lavori a base d'asta	€ 1.333.211,08	€ 1.333.211,08	€ 1.389.451,69
4	Ribasso d'asta su A.1	4,261%	€ 55.079,05	€ 56.464,96
5	Importo di contratto (A.1 - A.4) + A.2		€ 1.278.132,03	€ 1.332.986,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Attrezzature sportive	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2	opera d'arte - art. 20 L.P. 03/01/1983 n. 2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3	Imprevisti dei lavori a base d'asta	€ 80.804,45	€ 80.804,45	€ 58.303,80
4	Iva sui lavori	10%	€ 133.321,11	€ 133.298,67
5	Iva sugli imprevisti	10%	€ 8.080,45	€ 5.830,38
6	Iva sulle attrezzature e opera d'arte	22%	€ 6.600,00	€ 6.600,00
7	Spese tecniche - Progettazione, DL e contabilità	€ 166.250,00	€ 166.250,00	€ 166.237,36
8	Spese tecniche - Coordinamento sicurezza	€ 16.400,92	€ 16.400,92	€ 16.400,92
9	Spese tecniche - geologo	€ 4.000,11	€ 4.000,11	€ 4.000,11
10	Spese tecniche - collaudatore statico			€ 6.709,20
11	Spese tecniche - collaudatore tecnico amministrativo			€ 10.496,88
12	Contributo integrativo (Ingegneri e geologi)	4%	€ 6.810,00	€ 7.497,74
13	Contributo integrativo (Periti edili)	5%	€ 820,05	€ 820,05
14	Oneri fiscali su spese tecniche e contr. integrativo	22%	€ 42.741,84	€ 46.675,70
15	Bollettini		€ 300,00	€ 150,00
16	Contributo ANAC		€ 660,00	€ 660,00
17	Economie di aggiudicazione		60.736,96 €	
18	Incentivi per funzioni tecniche (art. 5 bis L.P. 2/2016)	0,25%		3.332,47 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 496.788,92	€ 551.867,97	€ 497.013,27
	TOTALE GENERALE A.+ B.	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore;
3. Di dare atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni;

4. Di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale dei nuovi prezzi concordati di data 06/11/2024 relativo alla 1^ perizia di variante e firmato dall'Appaltatore in segno di accettazione;
5. Di approvare la modifica dell'importo contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice, che da Euro 1.278.132,03.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad Euro 1.332.986,73.- (al lordo degli oneri sulla sicurezza) con una variazione percentuale che si attesta al 4,29%, pari ad Euro 54.854,70.-, con conseguente impegno di spesa.
6. Di affidare alla ditta Lorenzoni Cesare & C. snc, con sede in Cles (TN), in via Chini n. 6, P.IVA e C.F. 00328030226, l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari previsti nella 1^ perizia di variante, per un importo netto di Euro 54.854,70.- comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. nella misura di legge per un totale di euro 60.340,17.-;
7. Di approvare la modifica dell'importo contrattuale, relativo all'incarico professionale nei confronti dell'ing. Antonio Wegher, per la redazione della perizia di variante e la rideterminazione del servizio di direzione lavori e contabilità, che da Euro 50.003,44.- passa ad Euro 68.569,68.- con una variazione pari ad Euro 18.566,24.-, oltre a CNPAIA 4% e iva nella misura di legge per un totale di Euro 23.556,85.- con conseguente impegno di spesa.
8. Di impegnare a favore della ditta Lorenzoni Cesare & C. snc l'importo di Euro 60.340,17.- e a favore dell'ing. Antonio Wegher l'importo di Euro 23.556,85.-, così come indicato a margine della presente determinazione .
9. Di approvare la modifica dell'importo contrattuale, relativo agli affidamenti dei subappaltatori, e di sub-impegnare a favore delle ditte ivi evidenziate gli importi di seguito riportati:

- ELETTRICA S.R.L. – opere da elettricista:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	INTEGRAZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 95.000,00.-	Euro 16.774,18.-	Euro 111.774,18.-

- TERMOIDRAULICA MENAPACE S.R.L – opere da termoidraulico:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	INTEGRAZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 145.000,00.-	Euro 4.068,85.-	Euro 149.068,85.-

- EUROGARDEN DI TAIT FRANCO. – opere da giardiniere e tetto verde:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	RIDUZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 46.456,87.-	Euro 4.752,78.-	Euro 41.704,09.-

- PANIZZA COSTRUZIONI IN LEGNO DI ANDREA PANIZZA – opere da carpentiere in legno:

IMPORTO DI SUBAPPALTO	RIDUZIONE	NUOVO IMPORTO SUBAPPALTO
Euro 87.747,59.-	Euro 2.990,25.-	Euro 84.757,34.-

10. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i maggiori oneri risultano disponibili a bilancio all'interno della prenotazione intervenuta con propria deliberazione n. 179 di data 12.12.2022, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse risultano esigibili, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.
11. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di stabilire che l'appaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
9. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 13/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2025	CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE'	04022.02.0024360561	46669	60.340,17

Malé lì, 13/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 13/01/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti