



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **153** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E RETE ACQUE BIANCHE SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**
CODICE CIG: 7188930CB2

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** mese di **settembre** alle ore **17.15** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Assente giustificata

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E RETE ACQUE BIANCHE SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.
CODICE CIG: 7188930CB2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria determinazione n. 140 del 07.09.2019 avente ad oggetto "*Lavori di rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto - Approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo con determinazione modalità a contrarre*" veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo come da elaborati a firma dell'arch. Sandri Alessandra, con il quadro economico generale che qui di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta		
		1° Lotto	€ 162.000,00.-
		2° Lotto	€ 204.000,00.-
		TOTALE	€ 366.000,00.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 171.610,08.-
	1) Imprevisti su lavori	€ 36.600,00.-	
	2) Spese tecniche	€ 36.600,00.-	
	3) IVA su lavori e imprevisti 22%	€ 88.572,00.-	
	4) Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 1464,00.-	
	5) IVA su spese tecniche	€ 8.374,08.-	
	Totale	€ 171.610,08.-	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 537.610,08.-

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 dd. 10.01.2018 sono stati affidati, in economia, alla ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C. con sede a Castelfondo (TN) in via Fabio Filzi, n.20, P. IVA 01101210225, l'esecuzione dei lavori di "*Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto*", accettando l'offerta presentata in data 25.09.2017 prot. 910 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 309.487,86.- oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 08 ottobre 2018.

Riscontrata, in sede di esecuzione dei lavori, la necessità di redazione di una variante progettuale per posare, contestualmente all'apertura degli scavi, il cavidotto per le fibre ottiche, adeguarsi alle prescrizioni del coordinatore della sicurezza di aumentare la sezione di scavo e di conseguenza procedere all'asfaltatura dell'intera carreggiata.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 di data 18.06.2019 è stato incaricato il direttore lavori all'ing. Cristoforetti Pierantonio, dello studio tecnico associato S.T.A. con sede in Malé (TN), Zona Commerciale, civ. n. 4/B, codice fiscale CRSPNT56C04C794C, p.iva 01123830224, di redazione delle varianti n. 1 ai lotti funzionali 1° e 2° relativi ai lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano, il tutto in ragione

del preventivo dd. 4 giugno 2019 prot. n. 7810 dd. 11.06.2019, come ricalcolato secondo prospetto allegato che lo ridetermina in €. 2.542,79.- più Cassa previdenziale 4% (€. 101,71.-) e IVA 22% (€. 581,79.-), pari a totali €. 3.226,29.-.

Dato atto come il tecnico incaricato in data 09.07.2019 prot. n. 9011 ha provveduto a consegnare all'Amministrazione Comunale la perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di *"Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 2° Lotto"*, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Planimetria generale di progetto - autorizzato
3. Planimetria rifacimento pavimentazione stradale di progetto - autorizzato
4. Particolari costruttivi di progetto - autorizzato
5. Planimetria generale di variante
6. Planimetria rifacimento pavimentazione stradale di variante
7. Particolari costruttivi di variante
8. Planimetria generale di raffronto
9. Planimetria rifacimento pavimentazione stradale di raffronto
10. Particolari costruttivi di raffronto
11. Computo metrico estimativo
12. Quadro comparativo di raffronto.

E in data 29.07.2019 prot. n. 10043 ha provveduto a consegnare all'Amministrazione Comunale la perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di *"Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° Lotto"*, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Planimetria generale - progetto autorizzato
3. Particolari costruttivi - progetto autorizzato
4. Planimetria generale - progetto 1° variante
5. Particolari costruttivi - progetto 1° variante
6. Planimetria generale - raffronto
7. Particolari costruttivi - raffronto
8. Computo metrico estimativo
9. Quadro comparativo di raffronto
10. Verbale concordamento n. 20 nuovi prezzi
11. Atto di sottomissione.

Visto il parere positivo espresso dall'Agenzia Provinciale per le opere Pubbliche - Servizio Opere Ambientali (prot. n. 11195 dd. 26.08.2019) relativamente alla 1° perizia suppletiva e di variante ai *"Lavori di rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 2° Lotto"*.

Rilevato che le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione alla redazione della prima perizia suppletiva e di variante relativamente ai *"Lavori di rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° Lotto"* sono riconducibili alle lettere b) e c) comma 2 dell'art. 27 della L.P. 2/2016, in quanto derivanti da nuove esigenze dell'Amministrazione committente (posa cavidotti per fibre ottiche) e situazioni imprevedibili, nell'ambito della normale diligenza applicata per la tipologia di interventi in esame (imprevisti geologici con rischio di instabilità degli scavi).

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva invariata di € 537.610,08.-, di cui € 377.909,73.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €

33.027,21.- non soggetti a ribasso, ed € 159.700,35- per somme a disposizione, con una variazione complessiva rispetto all'importo di contratto pari al 22,11%.

In considerazione di quanto detto, i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1^a perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di *"Lavori di rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto"*, predisposta dall'ing. Cristoforetti Pierantonio, che come depositata agli atti presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
a1) Lavori		
	Lotto 1°	€ 163.271,67
	Lotto 2°	€ 181.610,85
		€ 344.882,52
a2) Sicurezza		€ 33.027,21
TOTALE A)		€ 377.909,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA 10% su A		€ 37.790,97
b2) Spese tecniche		€ 25.555,89
b3) CPAIA (4% su spese tecniche)		€ 1.022,24
b4) IVA 22% su spese tecniche		€ 5.847,19
b5) Spese in diretta Amministrazione (lotto 1°)		€ 25.367,41
b6) Spese in diretta Amministrazione (lotto 2°)		€ 64.116,65
TOTALE B)		€ 159.700,35
TOTALE A+B		€ 537.610,08

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e ss.mm.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2019.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1^ perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di "*Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto*" predisposta dall'ing. Cristoforetti Pierantonio, che come depositata agli atti presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
	a1) Lavori		
		Lotto 1°	€ 163.271,67
		Lotto 2°	€ 181.610,85
			€ 344.882,52
	a2) Sicurezza		€ 33.027,21
	TOTALE A)		€ 377.909,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	b1) IVA 10% su A		€ 37.790,97
	b2) Spese tecniche		€ 25.555,89
	b3) CNPAIA (4% su spese tecniche)		€ 1.022,24
	b4) IVA 22% su spese tecniche		€ 5.847,19
	b5) Spese in diretta Amministrazione (lotto 1°)		€ 25.367,41
	b6) Spese in diretta Amministrazione (lotto 2°)		€ 64.116,65
	TOTALE B)		€ 159.700,35
TOTALE A+B			€ 537.610,08

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di affidare alla ditta Alco S.n.c. di Cologna Alfredo & C., l'esecuzione dei lavori previsti nella I° Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di *“Rifacimento acque bianche su parte di via Milano, via Molini e Zona Industriale - 1° e 2° Lotto”*, per un importo netto di €. 68.421,87.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori in parola.
4. Di approvare i n. 20 nuovi prezzi, formulati dal Direttore dei Lavori e firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione.
5. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori di variante viene concessa una proroga contrattuale di 20 giorni naturali e consecutivi.
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, già prenotate con propria determinazione n. 140 del 07.09.2017, e corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: € 47.134,09.- lotto 1 - € 28.129,97 lotto 2:

soggetto		codice fiscale partita iva	CIG	anagrafe prestazioni - si/no
ALCO S.N.C. DI COLOGNA ALFREDO & C.		01101210225	7188930CB2	NO
importo	bilancio	esigibilità	numero impegno	codice impegno
45.358,43	2019-2021	2019	1324/2019	41839
1.775,66	2019-2021	2019	1325/2019	41840
28.129,97	2019-2021	2019	1326/2019	41841
capitolo e descrizione				
09042.02.0029422502 - CAP 29422/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 1^ LOTTO (RILEVANTE IVA)				
09042.02.0029423502 - CAP 29423/502 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E ACQUE BIANCHE SU VIA MILANO E VIA MOLINI DI MALÈ - 2^ LOTTO (RILEVANTE IVA)				
conto finanziario e descrizione				
P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche				

7. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CODICE CIG: 7188930CB2) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
10. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E RETE ACQUE BIANCHE SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 17 settembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 17 settembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Osele dott. Giorgio -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 17.09.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **20.09.2019** al giorno **30.09.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 17.09.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio